



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Jl. Ibnu Sutowo No.1 Batam Centre
KOTAK POS 151, TELEPON (0778) 462047, 462048, FAKSIMILE (0778) 464054



BERITA ACARA PELAKSANAAN KERJA MINGGUAN

Proyek : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI
Nomor Perjanjian : 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025
Minggu ke : 10 (SEPULUH)
Periode Tanggal : 5 May 2025 s/d 11 May 2025

Bersama ini telah diadakan pemeriksaan bersama terhadap tingkat kemajuan pelaksanaan kerja mingguan untuk bagian - bagian Proyek

Dan berdasarkan penelitian atas dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kontrak No : 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025
tanggal 7 Mar 2025
2. Spesifikasi Teknis Pekerjaan, Gambar - gambar Pelaksanaan dan Persyaratan sesuai berita acara Aanwidjizing
3. Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan

MAKA BERKESIMPULAN BAHWA :

1. Prosentase kemajuan pelaksanaan pekerjaan
untuk periode tanggal 5 May 2025 s/d 11 May 2025
mencapai sebesar **4,78%** dibandingkan dengan **22,19%** pada minggu lalu, dan
terdapat kemajuan s/d minggu ini sebesar : **26,96%**
2. Sesuai Schedule, prosentase yang harus dicapai adalah : **1,68%** jadi lebih cepat **25,28%**
dari jadwal yang telah ditentukan

Uraian Lengkap kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilampirkan bersama Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batam
Pada Tanggal : 12 Mei 2025

BP Batam


Herdiansyah
Koordinator Pendukung

Konsultan Pengawas
PT. OTTOMAN ARCHITECTURE -
PT. MULTIFORMA RIAU KONSULTAN, KSO

Djufandi, ST
Team Leader

Kontraktor
MBJ - pbm KSO

PT. MBI KSO
PT. PBM **Sujoko**
Manager Teknik

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN TINGKAT KEMAJUAN PEKERJAAN



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Nama Proyek : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI (RUAS
JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO)
Nomor Kontrak : 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK/PNBP/03/2025
Tanggal Kontraktor : 07 Maret 2025
MBJ - pbm, KSO

Tgl. Mulai : 07-Mar-25
Ren. Selesai : 31-Dec-25
Minggu ke : 10 (SEPULUH)
Periode : 5 May 2025
11 May 2025

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	NILAI RUPIAH (Rp)	BOBOT KONTRAK (%)	PELAKSANAAN			KETERANGAN
				S/D MINGGU LALU (%)	MINGGU INI (%)	S/D MINGGU INI (%)	
I	UMUM	1.245.125.000,000	1,529	1,008	-	1,01	
II	DRAINASE	16.302.351.087,800	20,024	1,548	0,231	1,778	
III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	4.441.233.639,534	5,455	3,241	0,004	3,245	
IV	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	41.589.428.995,198	51,083	15,728	4,540	20,268	
V	PERKERASAN ASPAL	7.348.040.280,454	9,025	-	-	-	
VI	STRUKTUR	9.491.859.840,514	11,659	0,588	-	0,588	
VII	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	996.906.959,500	1,224	0,077	-	0,077	
	JUMLAH	81.414.945.783,000	100,000	22,19	4,78	26,96	

Batam,

11 May 2025

Mengetahui :
BP BATAM


Herdiansyah
Koordinator Pendukung

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. OTTOMAN ARCHITECTURE -
PT. MULTIFORMA KONSULTAN KSO



PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Bagian Pek PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI
Nama Proyek RUAS JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO
Kontraktor MBJ - pbn, KSO



Tgl. Mulai : 07-Mar-25
Ren. Selesai : 31-Dec-25
Minggu ke : 10 (SEPULUH)
Periode : 5 May 2025 - 11 May 2025

PROGRESS

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI (%)		KET
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
I.	UMUM										
1.1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat dan Pengujian Laboratorium	Ls	1,000	0,194	0,50	0,097	-	-	0,500	0,097	
1.2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas										
	Rambu Batas Kecepatan	buah	2,000	0,000	2,00	0,000	-	-	2,000	0,000	
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	buah	2,000	0,000	2,00	0,000	-	-	2,000	0,000	
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	buah	3,000	0,001	3,00	0,001	-	-	3,000	0,001	
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	buah	3,000	0,001	3,00	0,001	-	-	3,000	0,001	
	Traffic Cone	buah	6,000	0,001	6,00	0,001	-	-	6,000	0,001	
	Flagman	org/bp	20,000	0,123	4,00	0,025	-	-	4,000	0,025	
	Koordinator/Pengatur	OB	10,000	0,074	2,00	0,015	-	-	2,000	0,015	
1.3	Jalan Sementara	m3	63,000	0,104	63,00	0,104	-	-	63,000	0,104	
1.4	Pagar Sementara	unit	330,000	0,365	330,00	0,365	-	-	330,000	0,365	
1.5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.5a	Sosialisasi dan Promosi K3										
	Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box)	ls	1,000	0,007	0,20	0,001	-	-	0,200	0,001	
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	set	10,000	0,004	10,00	0,004	-	-	10,000	0,004	
	Spanduk (Banner)	lbr	2,000	0,000	2,00	0,000	-	-	2,000	0,000	
	Papan Informasi K3	buah	2,000	0,002	2,00	0,002	-	-	2,000	0,002	
1.5b	Alat Pelindung Diri										
	Topi pelindung (Safety helmet)	buah	45,000	0,004	45,00	0,004	-	-	45,000	0,004	
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	psg	45,000	0,001	45,00	0,001	-	-	45,000	0,001	
	Sarung tangan (Safety gloves)	psg	45,000	0,001	45,00	0,001	-	-	45,000	0,001	
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	psg	45,000	0,033	45,00	0,033	-	-	45,000	0,033	
	Rompi keselamatan (Safety vest)	buah	45,000	0,004	45,00	0,004	-	-	45,000	0,004	
1.5c	Asuransi										
	Asuransi dan Perizinan	Ls	1,000	0,129	1,00	0,129	-	-	1,000	0,129	
1.5d	Personel K3										
	Petugas K3	OB	10,000	0,061	2,00	0,012	-	-	2,000	0,012	

1.5e	Mobil Operasional Lapangan Roda 4	bulan	10,000	0,074	2,00	0,015	-	-	2,000	0,015
	Fasilitas Sarana Kesehatan									
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1,000	0,006	0,20	0,001	-	-	0,200	0,001
1.5f	Alat/Rambu Terkait Pengendalian Risiko K3									
	Alat pemadam api ringan (APAR)	buah	2,000	0,002	2,00	0,002	-	-	2,000	0,002
	Bendera K3	buah	1,000	0,000	1,00	0,000	-	-	1,000	0,000
1.5g	Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)									
	Pelaporan dan penyelidikan insiden	Ls	1,000	0,001	0,20	0,000	-	-	0,200	0,000
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	45,000	0,004	45,00	0,004	-	-	45,000	0,004
	Program inspeksi	Ls	1,000	0,001	0,20	0,000	-	-	0,200	0,000
1.6	Manajemen Mutu									
	Manajer Kendali Mutu (QCM)	OB	10,000	0,111	2,00	0,022	-	-	2,000	0,022
	Laporan Kendali Mutu	bulan	10,000	0,006	2,00	0,001	-	-	2,000	0,001
1.7	Kantor Lapangan dan Fasilitas									
	Kantor Lapangan	m2	12,000	0,103	12,00	0,103	-	-	12,000	0,103
	Pembuatan Gudang	m2	80,000	0,049	80,00	0,049	-	-	80,000	0,049
	Biaya Listrik	bulan	10,000	0,037	2,00	0,007	-	-	2,000	0,007
	Biaya Air	bulan	10,000	0,009	2,00	0,002	-	-	2,000	0,002
	Papan Nama Proyek multiplaks 1.5 x 1 m	buah	1,000	0,001	1,00	0,001	-	-	1,000	0,001
1.8	Pelaporan, Dokumentasi, dan As-Built Drawing	set	5,000	0,018	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			1,53		1,01	-	-		1,01

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung

[Signature]
Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT OTTOMAN ARCHITECTURE -
PT MULTIFORMA BANGUN KONSULTAN, KSO

[Signature]
Hendro ST
QC




Batam May 2025
 Dibuat Oleh :
 MAJU BERSAMA KONTAKTOR
 MSU - pkm, ISO
 Suloko
 Manajer Pelaksana

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN

 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	Bagian Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI Nama Proyek : RUAS JALAN SEMPANG KABIL - SEMPANG BATAMINDO Kontraktor : MBJ - pbm, KSO	Tgl. Mulai : 07-Mar-25 Ren. Selesai : 31-Dec-25 Minggu ke : 10 (SEPULUH) Periode : 5 May 2025 11-May-25	
	PROGRESS		

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI (%)		KET
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
II.	DRAINASE										
1	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M'	26,000	0,056	13,00	0,028	-	-	13,000	0,028	
2	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M'	190,000	1,995	34,00	0,357	18,000	0,189	52,000	0,546	
3	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M'	218,000	3,240	56,00	0,832	-	-	56,000	0,832	
4	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M'	68,000	1,891	10,00	0,249	-	-	10,000	0,249	
5	Saluran Pracetak Beton U - 100	M'	7,834,600	13,041	49,00	0,082	25,000	0,042	74,000	0,123	
	JUMLAH			20,02		1,55		0,23		1,78	

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung

Anggota 1
Anggota 2
Anggota 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT OTOMAN ARCHITECTURE -
PT MULTIFORMA RIAU KONSULTAN, KSO

Handwritten signature and stamp of the consultant.

Batam 11 Mar 2025
Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
MAJU BERSAMA MBI-pbm KSO
Suloko
Manager Pelaksana
PT. MBI
KSO
PT. PBM

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Bagian Pekerjaan : **PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI**

Nama Proyek : **RUAS JALAN SEMPANG KABIL - SEMPANG BATAMINDO**

Kontraktor : **MBJ - pbm, KSO**

Tgl. Mulai : **07-Mar-25**

Ren. Selesai : **31-Dec-25**

Minggu ke : **10 (SEPULUH)**

Periode : **05-May-25 - 11-May-25**

PROGRESS												
NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI (%)			KET
		SAT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
III.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
1	Galian Biasa	m3	39.184,570	1,983	31.234,55	1,581	-	-	31.234,550	1,581		
2	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	m3	2.858,040	0,278	-	-	-	-	-	-		
3	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	71,500	0,031	51,26	0,022	-	-	51,258	0,022		
4	Galian Perkerasan berbujur	m3	536,280	0,043	51,26	0,004	-	-	51,258	0,004		
5	Timbunan Biasa dari hasil galian	m3	22.930,200	0,815	4.876,28	0,173	-	-	4.876,280	0,173		
6	Timbunan Pilihan dari sumber galian	m3	6.815,670	1,850	4.517,28	1,226	-	-	4.517,280	1,226		
7	Penyiapan Badan Jalan	m2	38.000,000	0,455	19.605,00	0,235	360,000	0,004	19.965,000	0,239		
	JUMLAH			5,46		3,241		0,004		3,245		

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung

Arggota 1 Arggota 2 Arggota 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. OTTOMAN ARCHITECTURE -
PT. MULTIFORMA RUMAH KONSULTAN, KSO

Hariyanto, ST
QC Jalan

Batam,
11 May 2025

Dibuat Oleh :
KONTROL
MAJU BE KSA MA MBJ KSO

Slaka
Manager Pelaksana

PT. MBJ KSO PT. PBM

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Bagian Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI

Nama Proyek : RUAS JALAN SEMPANG KABIL - SEMPANG BATAMINDO

Kontraktor : MBJ - pbm, KSO



Tgl. Mulai : 05-May-25

Ren. Selesai : 31-Dec-25

Minggu ke : 10 (SEPULUH)

Periode : 05-May-25 - 11-May-25

		PROGRESS										
NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		SID MINGGU INI (%)			KET
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
IV.	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN											
1	Lapis Drainase	M3	6.822,070	7.897	2.673,75	3.095	643,500	0,745		3.317,250	3,840	
2	Perkerasan Beton Semen Fs' 4,5 Mpa dengan Anyaman Tulangan Tunggul	M3	9.182,720	34,364	2.639,06	9,876	793,125	2,968		3.432,188	12,844	
3	Lapis Pondasi bawah Beton Korus (Concrete Vibrator) (Fc' 10 Mpa)	M3	5.111,750	8,822	1.597,50	2,757	479,250	0,827		2.076,750	3,584	
	JUMLAH			51,08		15,73		4,54			20,27	

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung

Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT OTOMAN ARCHITECTURE -
PT MULTIFORMA RIJU KONSULTAN, KSO

Handwritten signature and stamp

Batam, 11 May 2025

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
MBJ - pbm, KSO

Handwritten signature and stamp

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN

 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	Bagian Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI Nama Proyek : RUAS JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO Kontraktor : MBJ - pbm, KSO	Tgl. Mulai : 05-May-25 Ren. Selesai : 31-Dec-25 Minggu ke : 10 (SEPULUH) Periode : 05-May-25 ~ 11-May-25	
		PROGRESS	
		MINGGU INI	
		S/D MINGGU INI (%)	

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI (%)		KET
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
V.	PERKERASAN ASPAL										
1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	7.178,170	0,190	-	-	-	-	-	-	
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	3.230,170	8,835	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH			9,03		-	-	-	-	-	

Batam, 11 May 2025

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung


Anggota 1

Anggota 2

Anggota 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT OTOMAN ARCHITECTURE -
PT MULTIFORMA KAU KONSULTAN, KSO



Herianto ST
QC Jalan

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
MBJ - pbm, KSO

MAJU KSO


PT. MBJ
KSO
PT. PBM

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN

 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	Bagian Pekerjaan PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI Nama Proyek RUAS JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO Kontraktor MBJ - pbm, KSO	Tgl. Mulai : 05-May-25 Ren. Selesai : 31-Dec-25 Minggu ke : 10 (SEPULUH) Periode : 05-May-25 ~ 11-May-25	

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	KONTRAK				MINGGU LALU				MINGGU INI				S/D MINGGU INI (%)		KET
		SAT	VOLUME	BOBOT		VOLUME	BOBOT			VOLUME	BOBOT			VOLUME	BOBOT	
VI.	STRUKTUR															
1	Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mixed)	m3	1.213,030	3,687		-	-			-	-			-	-	
2	Beton struktur, fc'20 Mpa (Ready Mixed)	m3	338,150	0,955		39,09	0,110			-	-			39,090	0,110	
3	Beton struktur, fc'20 Mpa (Ready Mixed) Pelat Saluran	m3	390,000	0,814		37,00	0,077			-	-			37,000	0,077	
4	Beton, fc'15 Mpa (Ready Mixed)	m3	98,100	0,185		-	-			-	-			-	-	
5	Beton, fc'10 Mpa (Ready Mixed)	m3	172,550	0,307		14,78	0,026			-	-			14,780	0,026	
6	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	kg	217,927,100	5,355		14,301,77	0,351			-	-			14,301,770	0,351	
7	Pondasi Corucuk, Penyediaan dan Pemancangan	m1	15,544,000	0,355		1,001,00	0,023			-	-			1,001,000	0,023	
	JUMLAH			11,66			0,59				-				0,59	

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung

Agenda 1
Agenda 2
Agenda 3

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT OTTOMAN ARCHITECTURE -
PT MULTIFORUM BANGUN KONSULTAN, KSO

Agenda 1
Agenda 2
Agenda 3

11 May 2025

Batam

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
MAJU BERSAMA SAMA
MBJ - pbm, KSO

PT. MBI
KSO
PT. PBM

Manager Pelaksana

PERINCIAN BAGIAN PEKERJAAN

 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	Bagian Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI Nama Proyek : RUAS JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO Kontraktor : MBJ - pbm, KSO	Tgl. Mulai : 05-May-25 Ren. Selesai : 31-Dec-25 Minggu ke : 10 (SEPULUH) Periode : 05-May-25 - 11-May-25	
---	---	--	---

PROGRESS									
NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		MINGGU LALU		MINGGU INI		KET
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
VII.	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN								
1	Marka Jalan Termoplastik	M2	2.850,000	0,805	-	-	-	-	
2	Pembongkaran, penyimpanan dan Pemasangan Kembali Pagar	M'	922,000	0,419	169,00	0,077	169,000	0,077	
	JUMLAH			1,22		0,08		0,08	

Mengetahui :

BP BATAM

Tim Pendukung

[Signature]

Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3

Diperiksa Oleh :

KONSULTAN PENGAWAS

PT OTOMAN ARCHITECTURE -

PT MULTIFORMA RAU KONSULTAN, KSO

[Signature]

Haninta, ST

QC Jalan

Batam,

11 May 2025

Dibuat Oleh :

KONTRAKTOR

MAJU BEKASAMA JAYA

[Signature]

Silolo

Manager Pekerjaan

PT. MBI

KSO

PT. PBM

REKAPITULASI PERHITUNGAN VOLUME



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Nama Proyek RUAS JALAN SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO
Kontraktor MBJ - pbn, KSO
Periode Tanggal 5-May-25
Minggu ke 10 (SEPULUH)

s/d

11-May-25



NO.	URAIAN	Sat	KONTRAK		PROGRESS						SISA
			VOLUME	Bobot	S D MINGGU LALU		MINGGU INI		S D MINGGU INI		
					Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
1	UMUM					1,008		-		1,008	
1.1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat dan Pengujian Laboratorium	Ls	1,00	0,194	0,50	0,10	-	-	0,50	0,10	0,50
1.2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas										
	Rambu Batas Kecepatan	buah	2,00	0,000	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	buah	2,00	0,000	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	buah	3,00	0,001	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	buah	3,00	0,001	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-
	Traffic Cone	buah	6,00	0,001	6,00	0,00	-	-	6,00	0,00	-
	Flagman	org/bi	20,00	0,123	4,00	0,02	-	-	4,00	0,02	16,00
	Koordinator/Pengatur	OB	10,00	0,074	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01	8,00
1.3	Jalan Sementara	m3	63,00	0,104	63,00	0,10	-	-	63,00	0,10	-
1.4	Pagar Sementara	unit	330,00	0,365	330,00	0,36	-	-	330,00	0,36	-
1.5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.5a	Sosialisasi dan Promosi K3										
	Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box)	ls	1,00	0,007	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,80
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	set	10,00	0,004	10,00	0,00	-	-	10,00	0,00	-
	Spanduk (Banner)	lbr	2,00	0,000	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-
	Papan Informasi K3	buah	2,00	0,002	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-
	Alat Pelindung Diri										
	Topi pelindung (Safety helmet)	buah	45,00	0,004	45,00	0,00	-	-	45,00	0,00	-
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	psg	45,00	0,001	45,00	0,00	-	-	45,00	0,00	-
	Sarung tangan (Safety gloves)	psg	45,00	0,001	45,00	0,00	-	-	45,00	0,00	-
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	psg	45,00	0,033	45,00	0,03	-	-	45,00	0,03	-
	Rompi keselamatan (Safety vest)	buah	45,00	0,004	45,00	0,00	-	-	45,00	0,00	-
1.5c	Asuransi										
	Asuransi dan Perizinan	Ls	1,00	0,129	1,00	0,13	-	-	1,00	0,13	-
1.5d	Personel K3										
	Petugas K3	OB	10,00	0,061	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01	8,00
	Mobil Operasional Lapangan Roda 4	bulan	10,00	0,074	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01	8,00
1.5e	Fasilitas Sarana Kesehatan										
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1,00	0,006	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,80
1.5f	Alat/Rambu Terkait Pengendalian Risiko K3										
	Alat pemadam api ringan (APAR)	buah	2,00	0,002	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-
	Bendera K3	buah	1,00	0,000	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-
1.5g	Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)										
	Pelaporan dan penyelidikan insiden	Ls	1,00	0,001	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,80
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	45,00	0,004	45,00	0,00	-	-	45,00	0,00	-
	Program inspeksi	Ls	1,00	0,001	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00	0,80
1.6	Manajemen Mutu										
	Manajer Kendali Mutu (QCM)	OB	10,00	0,111	2,00	0,02	-	-	2,00	0,02	8,00
	Laporan Kendali Mutu	bulan	10,00	0,006	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	8,00
	Kantor Lapangan dan Fasilitas										
	Kantor Lapangan	m2	12,00	0,103	12,00	0,10	-	-	12,00	0,10	-
	Pembuatan Gudang	m2	80,00	0,049	80,00	0,05	-	-	80,00	0,05	-
	Biaya Listrik	bulan	10,00	0,037	2,00	0,01	-	-	2,00	0,01	8,00
	Biaya Air	bulan	10,00	0,009	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	8,00
	Papan Nama Proyek multipleks 1,5 x 1 m	buah	1,00	0,001	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-
1.8	Pelaporan, Dokumentasi, dan As-Built Drawing	set	5,00	0,018	-	-	-	-	-	-	5,00
II	DRAINASE					1,55		0,23		1,78	
1	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M'	26,00	0,056	13,00	0,03	-	-	13,00	0,03	13,00
2	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M'	190,00	1,995	34,00	0,36	18,00	0,19	52,00	0,55	138,00
3	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M'	218,00	3,240	56,00	0,83	-	-	56,00	0,83	162,00
4	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M'	68,00	1,691	10,00	0,25	-	-	10,00	0,25	58,00
5	Saluran Pracetak Beton U - 100	M'	7.834,60	13,041	49,00	0,08	25,00	0,04	74,00	0,12	7.760,60
III	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					3,24		0,00		3,25	
1	Galian Biasa	m3	39.184,57	1,983	31.234,55	1,58	-	-	31.234,55	1,58	7.950,02
2	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	m3	2.858,04	0,278	-	-	-	-	-	-	2.858,04
3	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	71,50	0,031	51,26	0,02	-	-	51,26	0,02	20,24
4	Galian Perkerasan berbutir	m3	536,28	0,043	51,26	0,00	-	-	51,26	0,00	485,02
5	Timbunan Biasa dari hasil galian	m3	22.930,20	0,815	4.876,28	0,17	-	-	4.876,28	0,17	18.053,92
6	Timbunan Pilihan dari sumber galian	m3	6.815,67	1,850	4.517,28	1,23	-	-	4.517,28	1,23	2.298,39
7	Penyiapan Badan Jalan	m2	38.000,00	0,455	19.605,00	0,23	360,00	0,00	19.965,00	0,24	18.035,00
IV	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR					15,73		4,54		20,27	
1	Lapis Drainase	M3	6.822,07	7,897	2.673,75	3,10	643,50	0,74	3.317,25	3,84	3.504,82
2	Perkerasan Beton Semen Fs' 4,5 Mpa dengan Anyaman Tulangan Tung	M3	9.182,72	34,364	2.639,06	9,88	793,13	2,97	3.432,19	12,84	5.750,53
3	Lapis Pondasi bawah Beton Kuru (Concrete Vibrator) (Fc' 10 Mpa)	M3	5.111,75	8,822	1.597,50	2,76	479,25	0,83	2.076,75	3,58	3.035,00
V	PERKERASAN ASPAL					-		-		-	
1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	7.178,17	0,190	-	-	-	-	-	-	7.178,17
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	3.230,17	8,835	-	-	-	-	-	-	3.230,17
VI	STRUKTUR					0,59		-		0,59	
1	Beton struktur, fc'30 Mpa (Ready Mixed)	m3	1.213,03	3,687	-	-	-	-	-	-	1.213,03

NO.	URAIAN	Sat	KONTRAK		PROGRESS						SISA
			VOLUME	Bobot	S D MINGGU LALU		MINGGU INI		S D MINGGU INI		
					Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
2	Beton strukur, fc'20 Mpa (Ready Mixed)	m3	338,15	0,955	39,09	0,11	-	-	39,09	0,11	299,06
3	Beton strukur, fc'20 Mpa (Ready Mixed) Pelat Saluran	m3	390,00	0,814	37,00	0,08	-	-	37,00	0,08	353,00
4	Beton, fc'15 Mpa (Ready Mixed)	m3	98,10	0,185	-	-	-	-	-	-	98,10
5	Beton, fc'10 Mpa (Ready Mixed)	m3	172,55	0,307	14,78	0,03	-	-	14,78	0,03	157,77
6	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	kg	217.927,10	5,355	14.301,77	0,35	-	-	14.301,77	0,35	203.625,33
7	Pondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	m1	15.544,00	0,355	1.001,00	0,02	-	-	1.001,00	0,02	14.543,00
VII	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					0,08		-		0,08	
1	Marka Jalan Termoplastik	M2	2.850,00	0,805	-	-	-	-	-	-	2.850,00
2	Pembongkaran, penyimpanan dan Pemasangan Kembali Pagar	M'	922,00	0,419	169,00	0,08	-	-	169,00	0,08	753,00
				100,0	22,19		4,78		26,96		

Mengetahui :
BP BATAM
Tim Pendukung


Anggota 1
 
Anggota 2
 
Anggota 3



No. Brg	Uraian	Qty	Barat (Rp)	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10
W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9	W-10	W-11	W-12	W-13	W-14
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76
1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84
1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94			

[illegible]

BACKUP DATA TERMJN

[illegible]