



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management

Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775



WICA KSANA

PT. WICA KSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION

Office : Komplek Jodoh Point Block D 5, Sei Jodoh - Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 - Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com



LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN KE 6

**PERIODE
07 MEI 2026 s/d 10 JUNI 2026**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI**

**PT. WICA KSANA BANGUN ABADI
2026**



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management

Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775



WICA KSANA

PT. WICA KSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION

Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Ser Jodoh - Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 Fax (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGU KE 22

**PERIODE
07 MEI 2026 s/d 13 MEI 2026**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI**

**PT. WICA KSANA BANGUN ABADI
2026**



BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone: 0771 - 442775, Fax: 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office: Komplek Gedung Pusat Perkotaan, Sei Jodoh, Jalan Ayer, Batam Kota
Telp: 077261429831, Fax: 077261421110
Email: info@wicaksanaabadi.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
No. ADD-1 : ADD-1/5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/3/2026
Tanggal ADD-1 : 06 Maret 2026
Nilai ADD-1 : Rp. 25.410.988.187,35
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 6 (enam)
Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)
Tanggal : 07 Mei 2026
s/d Tanggal : 13 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO 01		REALISASI				SISA PEKERJAAN	
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)		BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				0.79	0.54	-	0.54		0.25	
II	PEKERJAAN INTAKE				19.08	5.41	0.74	6.15		12.92	
					80.13	34.06	2.50	36.56		43.57	
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR										
3.1	PEKERJAAN TANAH				2.62	2.50	-	2.50		0.12	
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA				1.65	1.65	-	1.65		-	
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA				17.86	7.86	0.53	8.40		9.46	
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA				6.52	3.74	0.26	4.00		2.52	
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA				31.52	8.65	1.70	10.35		21.17	
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)				1.61	-	-	-		1.61	
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA				3.75	0.77	-	0.77		2.98	
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL				4.65	1.73	-	1.73		2.91	
3.9	PEKERJAAN RUANG GENSET				0.09	0.00	-	0.00		0.08	
3.10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING				0.06	0.06	-	0.06		-	
3.11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA				9.76	7.10	-	7.10		2.66	



BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Harmoni Indah Bina D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442175 Fax : 0771 - 442175

KONSULTAN PENGAWAS



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office: Komplek Jadah Panti Bina D.S. No. 1056B - Batu Kuyah, Batam Kepri
Telp: 07726147983 Fax: 07781471440
Email: info@wicaksana.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 Ipd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SP.J.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
No. ADD-1 : ADD-1/5127.CBG.001.051.A/SP.J.1/PPK-5127.CBG/PNBP/3/2026
Tanggal ADD-1 : 06 Maret 2026
Nilai ADD-1 : Rp. 25.410.988.187,35
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 6 (enam)
Minggu Ke : 22 (Dua Puluh Dua)
Tanggal : 07 Mei 2026
s/d Tanggal : 13 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO 01		REALISASI		SISA PEKERJAAN	
		BOBOT (%)	MINGGU LALU	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	SD MINGGU INI	BOBOT (%)	BOBOT (%)
3.13	PEKERJAAN PRE COMMISSIONING DAN COMMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07
TOTAL HARGA PEKERJAAN		23,285,755,950.60	100.00	25,410,988,187.35	100.00	40.02	3.24	43.26	56.74

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	154.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	64.17	%

REALISASI S/D MINGGU INI	43.26	%
RENCANA S/D MINGGU INI	42.89	%
KEMAJUAN / DEVIASI	0.37	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi	Bulan Ke	: 7 (tujuh)
No. Kontrak	: 5127/CBG.001.051.A/SP/1/PPK-5127/CBG/P\BP/12/2025	Minggu Ke	: 27 (Dua Puluh Tujuh)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Juni 2026
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 17 Juni 2026
No. ADD-1	: ADD-3/5127/CBG.001.051.A/SP/1/PPK-5127/CBG/P\BP/3/202	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
Tanggal ADD-1	: 06 Maret 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vwech Pratama Konsultan
Nilai ADD-1	: Rp. 25.410.988.187,35		
Lokasi	: Waduk Sei Ladi		
T/A	: 2025 - 2026		



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**


PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Batu Ceper, Tamiang Seberang, Jalan Bina 1, Villa No. 8 Tamiang Seberang
Phone: 0711 442375, Fax: 0711 442375


PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Jl. K. Ronggolampi, Pabelan, Sukoharjo - Jawa Tengah - 50514
Telp. (0271) 425271
E-mail: info@wicaksana.co.id

KONTRAKTOR PELAKSANA

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																						
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%) CCO 01	BULAN 1			BULAN 2			BULAN 3			BULAN 4			BULAN 5			BULAN 6			BULAN 7			BULAN 8														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
			1/1/25	16/1/25	29/1/25	09/02/25	09/02/25	13/02/25	22/02/25	29/02/25	09/03/25	12/03/25	19/03/25	26/03/25	09/04/25	12/04/25	19/04/25	26/04/25	03/05/25	09/05/25	16/05/25	23/05/25	30/05/25	06/06/25	13/06/25	20/06/25	27/06/25	04/07/25	11/07/25	18/07/25	25/07/25	01/08/25	08/08/25	15/08/25	22/08/25	29/08/25	05/09/25	12/09/25
		17/1/25	29/1/25	07/02/25	14/02/25	21/02/25	28/02/25	06/03/25	11/03/25	18/03/25	25/03/25	01/04/25	08/04/25	15/04/25	22/04/25	29/04/25	06/05/25	13/05/25	20/05/25	27/05/25	03/06/25	10/06/25	17/06/25	24/06/25	01/07/25	08/07/25	15/07/25	22/07/25	29/07/25	05/08/25	12/08/25	19/08/25	26/08/25	02/09/25	09/09/25	16/09/25		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,79	0,09	0,17	0,29	0,11	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,17	0,00	-	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-	
II	PEKERJAAN INTAKE		-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	-	-	0,17	0,44	0,60	0,96	0,94	1,41	2,10	2,10	2,10	0,86	0,90	1,15	1,15	1,15	0,65	0,70	0,27	0,29	0,08	-	-	
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																					
3.1	PEKERJAAN TANAH	2,62	-	-	-	0,29	0,38	0,09	-	-	-	-	-	0,24	-0,18	-	(0,18)	0,39	0,36	0,33	0,27	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1,65	-	-	-	-	-	0,09	0,17	0,17	0,17	0,24	0,54	-0,02	0,13	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PENIBESIAN IPA	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	1,46	1,46	0,73	0,73	-	0,73	0,73	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78	1,00	1,00	0,85	0,85	0,72	0,72	0,72	0,14	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERIPAPAN IPA	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	-	-	-	0,15	0,16	-0,44	0,63	1,02	0,96	0,23	0,36	0,72	0,61	0,64	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	31,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,32	-	0,62	0,77	1,33	2,08	2,13	1,87	2,46	2,98	2,09	2,58	2,77	2,92	1,81	1,27	0,90	0,32	0,77	0,77	0,43	-	-	
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (1 amper- Stream Current Monitor-SCM)	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	1,10	0,29	-	-	-	-	-	-	
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,49	0,49	0,48	0,48	0,73	0,72	0,72	0,25	-	-	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	4,65	-	-	-	-	0,02	0,14	0,12	0,17	0,06	0,21	0,19	0,10	-0,02	0,23	-	0,18	0,27	0,10	0,24	0,21	0,32	0,09	0,06													
3.9	PEKERJAAN RUANG GENSET	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	9,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	0,51	0,15	0,29	0,40	0,91	0,54	0,90	1,00	0,97	1,12	1,63	0,21	0,61	0,02	-	-	
3.13	PEKERJAAN PRE COMMISSIONING DAN COMMISSIONING TEST	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,04	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)	0,09	0,17	0,29	0,41	0,48	0,53	0,45	0,49	0,38	1,99	2,05	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF (KONTRAK)	-	0,09	0,26	0,56	1,44	1,97	2,43	2,92	3,30	5,29	7,34	10,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (CCO 01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF (CCO 01)	-	0,03	0,14	0,02	0,19	0,36	0,06	0,51	0,07	0,27	2,52	1,10	7,94	0,91	-	0,14	2,70	2,54	3,27	6,26	6,33	3,24	7,05	7,99	5,63	6,10	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN (CCO 01)	-	0,03	0,17	0,19	3,64	3,90	4,41	4,48	4,75	5,02	7,54	8,65	15,87	16,77	16,77	16,91	19,61	22,15	27,42	33,69	40,02	43,26	50,31	58,30	63,94	70,03	76,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF (CCO 01)	-	-0,07	-0,09	-0,36	-0,57	2,40	1,98	1,56	1,45	-0,27	0,20	-1,78	4,27	3,94	3,94	2,20	2,12	1,96	2,28	2,68	2,92	0,27	0,65	2,25	1,13	0,21	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Batam, 17 Juni 2026

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Robas Batam

Tim Pendukung 1

Tim Pendukung 2

Tim Pendukung 3



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D, Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775



WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jada Pagar Blok D 5, Sei Jodde, Batu Ampar, Batam Kepri
Telp 07781 425831 FAX 07781 421140
E mail : info@wika-kasana.com

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PERIODE
11 JUNI 2026 s/d 17 JUNI 2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2026



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD
SEI LADI**

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION

Office : Komplek Jendral Pahlawan Blok D 5, Sei Ladi, Batam Utara, Batam, Kepri
Telp : 0778-423823 Fax : 0778-423140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 11 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management

Perum. Taman Harapan Indah Blok O Villa no. 8 Karangsari
Phone : 0771 442775 Fax : 0771 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN			CUACA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT
		M ⁺ (sat)	D ⁺ (sat)	K ⁺ (sat)	JAM	HUJAN	GERimis	CEKAH				
1	Excavator PC 75		1	Unit	01.00			V	1	PEKERJAAN INSTALASI PENYEDOTAN AIR		
2	Generator Set		1	Unit	02.00			V		Pekerjaan Bangunan Operasional	145.00	m ²
3	Dump Truck		1	Unit	03.00			V		- Pekerjaan Pengesetan dasar dinding	2.50	m ³
4	Pickup		1	Unit	04.00			V		- Pekerjaan Pengesetan lantai dan dinding bek kimia lt 2	44.00	m ²
5	Total Station		1	Unit	05.00			V		- Pekerjaan Pengesetan platfond gypsum sisi dalam	35.28	m ²
6	Auto Level				06.00			V		- Pekerjaan Pengesetan platfond GRC sisi luar	2.00	unit
7	Mesin Bautlusion				07.00			V				
8	Contenter 20 Feet		2	Unit	08.00			V				
9	Peralatan Tukang		1	Is	09.00			V				
10	Baru Rollier				10.00			V				
11	Vibrator Concrete		1	unit	11.00			V				
12	Peralatan Las		1	Is	12.00			V				
13	Mesin Cutting Beton				13.00			V				
14					14.00			V				
15					15.00			V				
16					16.00			V				
17					17.00			V				
18					18.00			V				
19					19.00			V				
20					20.00			V				
21					21.00			V				
22					22.00			V				
23					23.00			V				
24					24.00			V				
CATATAN:												
1	Beton Readymix K 300	2.5	2.5	m ³						Pekerjaan Bangunan IPA	25.00	m
2	Kusen Jendela		2	unit						- Pekerjaan Pemasangan instalasi kabel listrik area bangunan IPA	6.00	unit
3	Papan Gypsum		44	m ²						- Pekerjaan Pemasangan plat Trey di bangunan operasional dan bangunan IPA		
4	Papan GRC		35.28	m ²						- Pekerjaan Pemasangan dinding panel di bangunan IPA		
5	Gate Valve 400 mm									- Pekerjaan Pemasangan platfond gypsum sisi dalam		
6	Gate Valve 250 mm									- Pekerjaan Pemasangan platfond GRC sisi luar		
7	Flexible Joint 250 mm									- Pekerjaan Pengesetan reling bangunan IPA dan tangga		
8	Plat Settler		460	lbr								
9	Reducer 250x125mm											
10	Blind Flange 400 mm											
11	Elbow 45 400 mm											
PERSONIL DI LAPANGAN												
1	Site Supervisor	1										
2	Quality Control	1										
3	Petaksana Lapangan	1										
4	Juru Ukur	2										
5	Juru Gambat	1										
6	Admin Proyek	1										
7	Operator Alat Berat dan Jiryer	2										
8	Mandor	4										
9	Man Power	35										

Keterangan : M⁺ (Masuk ke Lokasi), D⁺ (Ditemukan dalam pekerjaan), K⁺ (keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN I

BEBAS DAN

V

N

I

8



LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGKITAN IP 50 LPD
SEI LADI



TANGGAL	: 12 Juni 2026
LOKASI	: WADIRI SEL LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS	: PT. VITECHN PRIMA KONSULTAN

 **PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN**
Engineering & Management
Puri Taman Harapan Indah Blok D Villa no. 8 Tondongpinang
Phone : 0771 442775 Fax : 0771 442775

[illegible]

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEBAS'DAN



BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD
SEI LADI**

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION

Office: Komplek Gedung Pantai Bunk D'S, No. 3666, Batu Ampar, Batam Kota
Telp: 07781 423833 Fax: 07781 421140
Email: info@wicaksana.com



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management

Perum. Taman Harapan Indah Blok D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771-442775 Fax : 0771-442775

TANGGAL : 13 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

NO	PERALATAN	KETERANGAN			CUACA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT
		M* (sat)	D* (sat)	K* (sat)	JAM	HUJAN	GERimis	CERAH				
1	Excavator PC 75		1	Unit	01.00			v	1	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR		
2	Generator Set		1	Unit	02.00			v		Pekerjaan Bangunan Operasional	23.36	m2
3	Dump Truck				03.00			v		- Pekerjaan Plesteran dan acian dinding bangunan operasional luar dalam	29.25	m2
4	Pickup				04.00			v		- Pekerjaan Pengsacatan dinding eksterior	14.10	m2
5	Total Station		1	Unit	05.00			v		- Pekerjaan Pengsacatan kolom dan balok ekstior	30.00	m2
6	Auto Level				06.00			v		- Pekerjaan pemasangan platon gypsum sisi dalam	44.00	m2
7	Mesin Bantfuston				07.00			v		- Pekerjaan Pengsacatan plafond gypsum sisi dalam		
8	Continer 20 Feet		2	Unit	08.00			v				
9	Peralatan Tukang		1	LS	09.00			v				
10	Baby Roller				10.00			v		Pekerjaan Bangunan IFA	110.00	m2
11	Vibrator Concrete				11.00			v		- Pekerjaan pengsacatan dinding IFA	30.00	m
12	Peralatan Las		1	LS	12.00			v		- Pekerjaan pengsacatan reling bangunan dan tangga IFA	60.00	m
13	Mesin Cutting Beton				13.00			v		- Pekerjaan Pengsacatan pemipaan tangga IFA	22.00	pcs
14					14.00			v		- Pekerjaan Pemasangan butterfly 4" pipa pembuangan bangunan IFA	4.00	pcs
15					15.00			v		- Pekerjaan Pemasangan butterfly 6" pipa outlet		
16					16.00			v				
17					17.00			v		Pekerjaan Elektrikal	20.00	m
18					18.00			v		- Pekerjaan Pemasangan instalasi kabel listrik area bangunan IFA	25.00	m
19					19.00			v		- Pekerjaan Pemasangan Kabel Trey di bangunan bangunan IFA		
20					20.00			v				
21					21.00			v		Pekerjaan Pompa Distribusi	1.00	unit
22					22.00			v		- Pekerjaan pipa header outlet distribusi 300 mm	3.00	bag
23					23.00			v		- Pekerjaan abtaksi support header outlet pompa distribusi		
24					24.00			v				
CATATAN :												
NO	BAHAN/MATERIAL											
1	Beton Readymix K 300	50	lhr									
2	Expanded Metal	2	pes									
3	Elbow 90 200 mm	4	pes									
4	Elbow 90 100 mm	2	pes									
5	Tee 100x50 mm	2	pes									
6	Flange 50 mm	2	pes									
7	Blind Flange 100 mm	4	pes									
8	Butterfly Valve 100 mm	22	pes									
9	Butterfly Valve 150 mm	4	pes									
10	Cat Tembok Interior											
11	Cat Tembok Exterior											
NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JMLAH		KEET								
1	Site Supervisor	1	Org									
2	Quality Control	1	Org									
3	Pelaksana Lapangan	1	Org									
4	Juru Ukur	2	Org									
5	Juru Gambar	1	Org									
6	Admin Proyek	1	Org									
7	Operator Alat Berat dan Driver	2	Org									
8	Mandor	4	Org									
9	Main Power	36	Org									

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 L.PD
SEI LADI**



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Gedung Panti Husik D'S, Sei Ladi, Batang Anson, Batam Kapri
Telp : 07781 421833, 433 07781 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Berikan : Taman Hutanpin Indah Blok D3 Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 442775

TANGGAL : 14 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

NO	PERALATAN	KETERANGAN			CUACA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT
		M ² (sat)	D ² (sat)	K ² (sat)	JAM	HIDUP	GERAK	CERAH				
1	Excavator PC 75		1	Unit	01.00			✓	1	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR		
2	Generator Set		1	Unit	02.00			✓		Pekerjaan Bangunan IPA		
3	Pump Truck				03.00			✓		- Pekerjaan pengecatan dinding IPA	110.00	m ²
4	Pickup		1	Unit	04.00			✓		- Pekerjaan pengecatan reling bangunan dan tangga IPA	30.00	m ²
5	Total Station		1	Unit	05.00			✓		- Pekerjaan pengecatan pemipaan tangga IPA	60.00	m
6	Auto Level				06.00			✓		- Pekerjaan Pemasangan butterfly 8" pipa inlet bangunan IPA	2.00	pcs
7	Mesin Badfuston				07.00			✓		- Pekerjaan Pemasangan pipa header inlet tangga IPA	2.00	m
8	Contener 20 Feet		2	Unit	08.00			✓		- Pekerjaan Pemasangan statik mixer inlet tangga IPA	1.00	unit
7	Peralatan Tukang		1	ls	09.00			✓				
8	Baby Roller				10.00			✓		Pekerjaan Elektrikal		
9	Vibrator Concrete				11.00			✓		- Pekerjaan pemasangan kabel Tray di tangga IPA	25.00	m
10	Peralatan Las		1	ls	12.00			✓				
11	Mesin Cutting Beton				13.00			✓	2	PEKERJAAN INTAKE		
BAHAN/MATERIAL					14.00			✓		- Pekerjaan pabekasi rangka bordes ponton	10.00	bag
1	Beton Readymix K. 300		1	unit	15.00			✓		- Pekerjaan pengecatan rangka bordes ponton	60.00	m
2	Slate Mixer				17.00			✓		- Pekerjaan Pengecatan dasar expande metal lantai ponton	15.00	kpg
3	Elbow 90 200 mm				18.00			✓				
4	Elbow 90 100 mm				19.00			✓				
5	Tee 100x50 mm				20.00			✓				
6	Flange 50 mm				21.00			✓				
7	Blind Flange 100 mm				22.00			✓				
8	Butterfly Valve 100 mm				23.00			✓				
9	Butterfly Valve 200 mm		2	pcs	24.00			✓				
10	Gal Tembik Interior				CATATAN :							
11	Gal Tembik Exterior											
PEKERJAN DI LAPANGAN												
NO		JMLAH		KET								
1	Site Supervisor	1										
2	Quality Control	1										
3	Pelaksanaan Lapangan	1										
4	Juni I Kur	2										
5	Juni Ganbar	1										
6	Achmud Preyek	1										
7	Operator Alat Berat dan Driver	2										
8	Mandor	4										
9	Main Power	36										

Keterangan : M² (Masuk ke Lokasi), D² (Digunakan dalam pekerjaan), K² (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN PENG

AS DAN

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 L/PD
SEI LADI**



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office: Komplek Asah Panti Block D 5, Sei Jodoh, Batu Ampar, Batam Kepri
Telp: 0778.423823 Fax: 0778.423140
Email: info@wicaksa.com

TANGGAL : 15 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN



PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum Taman Hijauan Indah Blok D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone: 0771.442775 Fax: 0771.442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN			CUACA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
		M ^o (sat)	D ^o (sat)	K ^o (sat)	JAM	HUJAN	GERIBIS	CERAH				
1	Excavator PC 75		1 Unit		01.00			v	1	PEKERJAAN INSTALASI PENYALAHAN AIR		
2	Generator Set		1 Unit		02.00			v		Pekerjaan Bangunan Operasional	85.00	m ²
3	Pump Truck				03.00			v		-Pekerjaan Pengesetan dinding interior		
4	Pickup		1 Unit		04.00			v		-Pekerjaan Pengesetan dinding eksterior	110.00	m ²
5	Total Station		1 Unit		05.00			v		-Pekerjaan Pengesetan kolom dan balok ekstior	14.10	m ²
6	Auto Level				06.00			v		Pekerjaan Bangunan IPA		
7	Mesin Bautfason				07.00			v		-Pekerjaan pengesetan dinding IPA	110.00	m ²
8	Container 20 Feet		2 Unit		08.00			v		-Pekerjaan pengesetan reling bangunan dan tangga IPA	30.00	m ²
7	Peralatan Tukang		1 Ls		09.00			v		-Pekerjaan Pengesetan penempatan tangga IPA	60.00	m
8	Baby Roller				10.00		v			-Pekerjaan pabrikasi pipa 250 mm inlet dan pipa 200 mm bypass	5.00	bag
9	Vibrator Concrete				11.00		v			-Pekerjaan Pemasangan pasir silika	276.00	sak
10	Peralatan Las		1 Ls		12.00			v				
11	Mesin Cutting Beton				13.00			v		Pekerjaan Elektrikal		
BAHAN/MATERIAL					14.00			v		-Pekerjaan Pemasangan instalasi kabel listrik area bangunan IPA	20.00	m
1	Beton Readymix K. 300				15.00			v		-Pekerjaan Pemasangan kabel Treg di bangunan bangunan IPA	30.00	m
2	Gate Valve 250 mm	2	unit		16.00			v		Pekerjaan Pompa Distribusi		
3	Strainer 250 mm	1	unit		17.00			v		-Pekerjaan pabrikasi pipa header outlet distribusi 300 mm	1.00	unit
4	Antrast. Unwel. Silika	276	sak		18.00			v		-Pekerjaan pabrikasi support header outlet pompa distribusi	3.00	bag
5	Pipa Steel 200 mm				19.00			v				
6	Flange 50 mm				20.00			v	2	PEKERJAAN INTAKE:		
7	Blind Flange 100 mm				21.00			v		-Pekerjaan pabrikasi tangga bordes ponton	15.00	bag
8	Butterfly Valve 100 mm				22.00			v		-Pekerjaan Pengesetan tangga bordes ponton	60.00	m
9	Butterfly Valve 200 mm				23.00			v		-Pekerjaan pengesetan dasar expander metal lantai ponton	15.00	kg
10	Cat Tembak Interior				24.00			v				
11	Cat Tembak Exterior											
PERSONIL DI LAPANGAN					CATATAN:							
		JMLAH	KET									
1	Site Supervisor	1	Org									
2	Quality Control	1	Org									
3	Pelaksana Lapangan	1	Org									
4	Juru Ukur	2	Org									
5	Juru Gambar	1	Org									
6	Admin Proyek	1	Org									
7	Operator Alat Berat dan Driver	2	Org									
8	Mandor	3	Org									
9	Main Power	32	Org									

Keterangan : M^o (Masuk ke Lokasi), D^o (Dijalankan dalam pekerjaan), K^o (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN P
BEBAS DAN



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD
SEL LADI**



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Gedung Pabrik Block D 5, 5th Floor, Batu Ampar, Batam Kepri
Telp : 07758.425823 Fax : 07758.425140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 16 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEL LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Hutan Raya Jendral Sudardjo Blok D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 442775 Fax : 0771 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN			GUECA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT
		M ^o (sat)	D ^o (sat)	K ^o (sat)	JAM	HIDUP	GERIMIS	GERAH				
1	Excavator PC 75		1 Unit		01.00			v	1	PEKERJAAN INSTALASI PENKOLAHAN AIR		
2	Generator Set		1 Unit		02.00			v		Pekerjaan Bangunan Operasional	85.00	m ²
3	Dump Truck				03.00			v		- Pekerjaan Pengecatan dinding interior	110.00	m ²
4	Pickup		1 Unit		04.00			v		- Pekerjaan Pengecatan dinding eksterior	14.10	m ²
5	Total Station		1 Unit		05.00			v		- Pekerjaan Pengecatan kolom dan balok eksterior		
6	Auto Level				06.00			v		Pekerjaan Bangunan I/P A		
7	Mesin Badfuston				07.00			v		- Pekerjaan pengecatan dinding I/P A	110.00	m ²
8	Container 20 Feet		2 Unit		08.00			v		- Pekerjaan pengecatan reling bangunan dan tangga I/P A	30.00	m ²
7	Peralatan Tukang		1 Ls		09.00			v		- Pekerjaan Pengecatan perpipaan tangki I/P A	60.00	m
8	Baby Roller				10.00			v		- Pekerjaan Pengecatan pipa 250 mm inlet dan pipa 200 mm bypass	5.00	bag
9	Vibrator Concrete				11.00			v		- Pekerjaan Pemasangan strainer 250 mm pipa inlet tangki I/P A	1.00	unit
10	Peralatan Las		1 Ls		12.00			v				
11	Mesin Cutting Beton				13.00			v				
BAHAN/MATERIAL												
1	Beton Readymix K. 400				14.00			v		Pekerjaan Pompa Distribusi	1.00	unit
2	Gate Valve 250 mm				15.00			v		- Pekerjaan pabrikasi pipa header outlet distribusi 300 mm	3.00	bag
3	Shutrer 250 mm		1 unit		16.00			v		- Pekerjaan pabrikasi support header outlet pompa distribusi	6.00	m
4	Antrasil, Gravel, Silica				17.00			v		- Pekerjaan Pengecatan pipa header outlet pompa distribusi		
5	Pipa Steel 200 mm				18.00			v	2	PEKERJAAN INTAKE		
6	Flange 50 mm				19.00			v		- Pekerjaan pabrikasi rangka bordes ponton	15.00	bag
7	Blind Flange 100 mm				20.00			v		- Pekerjaan Pengecatan rangka bordes ponton	60.00	m
8	Butterfly Valve 100 mm				21.00			v		- Pekerjaan pengecatan dasar expander metal lantai ponton	15.00	kg
9	Butterfly Valve 200 mm				22.00			v				
10	Cat Tembak Interior				23.00			v				
11	Cat Tembak Exterior				24.00			v				
CAITAN :												
PERSONIL DI LAPANGAN												
NO	PERSONIL DI LAPANGAN	Jumlah		KET								
1	Site Supervisor	1	Org									
2	Quality Control	1	Org									
3	Pelaksana Lapangan	1	Org									
4	Juru Ukur	2	Org									
5	Juru Gambar	1	Org									
6	Admin Proyek	1	Org									
7	Operator Alat Berat dan Driver	2	Org									
8	Mandor	3	Org									
9	Main Power	27	Org									

Keterangan : M^o (Masuk ke Lokasi), D^o (Ditemukan dalam pekerjaan), K^o (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

BADAN PEN

BAS DAN

AN

ANA
ABADI



**BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN HARIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD
SEI LADI**



PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION

Office : Komplek Gedung Panti Rask D 5, No. 10601, Batu Ampar, Batam Kepri
Telp : 077581.427581 Fax : 077581.421140
Email : info.wicaksono@gmail.com

TANGGAL : 17 Juni 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perumahan Hutan Harapan Indah Blok D Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 442775 Fax : 0771 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN			CUACA				NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SAT
		M* (sat)	D* (sat)	K* (sat)	JAM	HUJAN	GERimis	CERAH				
1	Excavator PC 75		1 Unit		01.00			v	1	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOMPOKAN AIR		
2	Generator Set		1 Unit		02.00			v		Pekerjaan Bangunan Operasional	85.00	m ²
3	Dump Truck		1 Unit		03.00			v		- Pekerjaan Pengangkutan material interior	3.00	truk
4	Pickup		1 Unit		04.00			v		- Pekerjaan Pemasangan pipa air hujan	11.00	unit
5	Total Station		1 Unit		05.00			v		- Pekerjaan Pemasangan kaca jendela kisi2		
6	Auto Level				06.00			v		Pekerjaan Bangunan IP/A	1.00	unit
7	Mesin Bulldozer		2 Unit		07.00			v		- Pekerjaan finishing plat dinding dan plat lantai tangki IP/A	110.00	m ²
8	Peralatan Tukang		1 Ls		08.00			v		- Pekerjaan pengecatan dinding IP/A	30.00	m
9	Body Roller				09.00			v		- Pekerjaan pengecatan reling bangunan dan tangki IP/A		
10	Vibrator Concrete		1 Ls		10.00			v		- Pekerjaan pengecatan lantai tangki IP/A	5.00	bag
11	Mesin Cutting Beton				11.00			v		- Pekerjaan pemasangan pipa 250 mm inlet dan pipa 300 mm bypass	4.00	unit
BAHAN/MATERIAL												
1	Beton Readymix K. 300				12.00			v		- Pekerjaan Pemasangan butylerly 2" pipa blower tangki IP/A	3.00	bag
2	Flowmeter 250 mm	1 unit			13.00			v		- Pekerjaan Pemasangan G.V 250 mm dan flow meter 250 mm	3.00	unit
3	Slicer 250 mm		1 unit		14.00			v		- Pekerjaan Pemasangan G.V 200 mm pipa bypass	1.00	unit
4	Antirasi, Gravel, Silica				15.00			v		Pekerjaan Elektrikal		
5	Pipa Steel 200 mm				16.00			v		- Pekerjaan pemasangan kabel Trey di bangunan IP/A	30.00	m
6	Flange 50 mm				17.00			v		- Pekerjaan pemasangan kabel dari Panel main control ke panel local kontrol	20.00	m
7	Blind Flange 100 mm				18.00			v				
8	Butterfly Valve 50 mm				19.00			v	2	PEKERJAAN INTAKE		
9	Gate Valve 200 mm				20.00			v		- Pekerjaan perbaikan rangka bordes ponton	15.00	bag
10	Gate Valve 300 mm				21.00			v		- Pekerjaan pengecatan rangka bordes ponton	60.00	m
11	Cal Tembok Exterior				22.00			v		- Pekerjaan pengecatan dasar expande metal lantai ponton	15.00	kpg
CATATAN:												
Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Dikurangkan dalam pekerjaan), K* (Keduar dari Lokasi Pekerjaan)												
NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JMLAH	KET									
1	Site Supervisor	1 Org										
2	Quality Control	1 Org										
3	Pelaksanaan Lapangan	1 Org										
4	Juru Ukur	2 Org										
5	Juru Gambar	1 Org										
6	Admin Proyek	1 Org										
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org										
8	Mandor	5 Org										
9	Man Power	30 Org										

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM