

KEGIATAN STRATEGIS BP BATAM TAHUN 2024

No.	NOMENKELATUR RO/KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	TARGET	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang dan Jaringan Pipa	1	Paket	149.905.620.000	RM	270 HK	14 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Dicky Indramulyawan
2	Pembangunan WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi (intake pipa transmisi dari Waduk Monggak)	1	Paket	230.000.000.000	RM	270 HK	18 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
3	Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam)	1	Paket	17.064.200.000	RM	120 HK	20 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
4	Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi (NDP)	1	Paket	76.819.950.000	RM	150 HK	31 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
5	Pembangunan Interkoneksi Pipa 800mm IPA Mukakuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1	1	Paket	26.115.850.000	RM	120 HK	14 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
6	Bundaran Punggur (3 lajur keliling)	1,6	km	85.692.198.000	PNBP	360 HK	20 Desember 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	M. Gazali Djajasasmita
7	Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong-Underpass Pelita)	1,2	km	66.000.000.000	PNBP	330 HK	4 Desember 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	
8	Jalan Alternatif Bandara	1,7	Km	94.370.024.000	PNBP	360 HK	23 Desember 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	
9	Perbaikan/ Peningkatan Jalan Tanjung Piayu (Jl. S.Parman)	1,5	Km	5.780.640.000	PNBP	90 HK	29 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
10	Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil)	0,2	Km	2.296.276.000	PNBP	90 HK	29 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
11	Penggantian Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang	1	Paket	6.938.868.000	PNBP	150 HK	28 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Yan Jusan Barus
12	Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	1	unit	74.800.000.000	PNBP	360 HK	30 Desember 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	Aris Muajib
13	Interior dan Mechanical Electrical Gedung VIP Bandara	1	Paket	22.725.000.000	PNBP	330 HK	17 Oktober 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	Adi Nugroho
14	Pembangunan Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City	1	Paket	121.500.000.000	PNBP	240 HK	30 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Mirza Saputra
15	Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar)	3,6	Km	50.099.290.000	PNBP	330 HK	25 Agustus 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
16	Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda)	3	Km	67.625.054.000	PNBP	300 HK	20 Agustus 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
17	Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar)	3,4	Km	40.099.290.000	PNBP	420 HK	23 November 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	
18	Pematangan Lahan di Tanjung Piayu untuk Relokasi Warga Terdampak Pembangunan	10	Ha	21.137.301.000	PNBP	240 HK	15 November 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	
19	Pembangunan Rumah Contoh Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City	4	Unit	3.579.175.000	PNBP	90 HK	15 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
20	Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun	1	Paket	43.800.000.000	PNBP	120 HK	30 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
21	Pembangunan Pos dan Gerbang Pulau Rempang	1	unit	5.424.876.000	PNBP			Finalisasi DED	
22	Jalan Gajah Mada (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani)	2,5	Km	102.293.291.000	PNBP	390 HK	31 Desember 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (tahap pelaksanaan)	Boy Zasmita
23	Penataan Simpang Sei Harapan	0,3	Km	2.081.930.000	PNBP	90 HK	9 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
24	Perbaikan Jalan Trans Barelang (Bukit Bismillah)	0,2	Km	35.000.000.000	PNBP	240 HK	11 September 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	Herdiansyah
25	Pembangunan Kawasan Taman Kolam Sekupang Tahap 4	1	Paket	800.000.000	PNBP	120 HK	20 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Wulung Dahana
26	Pembangunan Taman Rusa Sekupang Tahap 5	1	Paket	879.648.000	PNBP	120 HK	28 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
27	Tempat Parkir di Depan Masjid Bandara Hang Nadim	1	Unit	777.821.000	PNBP	90 HK	9 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
28	Revitalisasi dan Pembangunan Saluran Drainase di Taman Median	3	Km	1.620.685.000	PNBP	90 HK	29 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	
29	Revitalisasi Kantor Pertamanan BP Batam	1	unit	968.812.000	PNBP	105 HK	28 Desember 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	
30	Pembangunan Drainase Penanggulangan Banjir	1	Paket	9.926.060.000	PNBP	150 HK	10 November 2024	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	M. Prijo Putranto
31	Pembangunan Jalan Kawasan Industri Kabil	1,1	Km	5.201.953.000	PNBP	90 HK	16 Maret 2024	Kegiatan MYC 2023-2024 (Telah Selesai dilaksanakan)	Sheilla Fadila