BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com





LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN KE 1

PERIODE
11 DESEMBER 2025 s/d 07 JANUARI 2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IPA 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2026

REKAP LAPORAN BULANAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	264,513,500.00	1.14	-	0.39	0.39	0.75
II	PEKERJAAN INTAKE	4,776,053,215.40	20.51	-	-	-	20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR	18,245,189,235.20	78.35	-	-	-	78.35
3.1	PEKERJAAN TANAH	255,052,432.96	1.10	-	-	-	1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	389,800,017.14	1.67	-	-	-	1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	4,538,114,038.40	19.49	-	-	-	19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	826,708,113.20	3.55	-	-	-	3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	7,108,710,408.00	30.53	-	-	-	30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	407,900,000.00	1.75	-	-	-	1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	952,872,928.28	4.09	-	-	-	4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	1,202,495,805.95	5.16	-	-	-	5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	323,503,369.73	1.39	-	-	-	1.39

REKAP LAPORAN BULANAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh - Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	795,972,200.00	3.42	-	-	-	3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	1,427,239,921.54	6.13	-	-	-	6.13
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	16,820,000.00	0.07	-	-	-	0.07
	TOTAL HARGA PEKERJAAN	23,285,755,950.60	100.00	-	0.39	0.39	99.61

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	28.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	11.67	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.39	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.96	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.57	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Muhammad Prijo Putranto Hutomo
PPK 5127.CBG.001.051.A
NIP. 1971102020031004

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Indra Gunawan, ST
Team Leader

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Oscar Ertanto
Direktur

LAPORAN BULANAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775
KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com
KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
1.2	Gudang Sementara dan Barak Pekerja	m2	54.74	480,000.00	26,275,200.00	0.11	-	-	54.74	0.11	54.74	0.11	-	-
1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Personel	Ls	1.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.19	-	-	0.30	0.06	0.30	0.06	0.70	0.14
1.4	Pengukuran / Bouwplank	m'	80.00	78,760.00	6,300,800.00	0.03	-	-	80.00	0.03	80.00	0.03	-	-
1.5	SMK3													
	1. Penyiapan RK3K terdiri atas:													
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	2.00	420,000.00	840,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);	bh	20.00	3,800.00	76,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	2. Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	Org	20.00	138,000.00	2,760,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ;setiap hari	Org	20.00	146,000.00	2,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	c. Pelatihan K3;													
	- Bekerja di Ketinggian	Org	4.00	149,000.00	596,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- K3 Peralatan Konstruksi & Penggunaan bahan Kimia (MSDS)	Org	4.00	146,000.00	584,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Analysis Keselamatan Pekerjaan	Org	4.00	142,000.00	568,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)	Org	4.00	140,000.00	560,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- P3K	Org	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	d. Simulasi K3;	Org	20.00	130,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	e. Spanduk (banner) ;	Lb	1.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
	f. Poster;	Lb	1.00	118,000.00	118,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Papan Informasi K3.	Bh	1.00	142,000.00	142,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
	3. Alat Pelindung Kerja terdiri atas:													
	a. Jaring Pengaman(Polynet/Safety Net);	Ls	1.00	149,000.00	149,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Penahan Jatuh (Safety Deck);	Ls	1.00	141,000.00	141,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	d. Pagar Pengaman (Guard Railling);	Ls	1.00	188,000.00	188,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	e. Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	98,500.00	98,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	4. Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	20.00	48,700.00	974,000.00	0.00	-	-	15.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00
	b. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	20.00	39,000.00	780,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	c. Tameng Muka (Face Shield);	Bh	20.00	77,000.00	1,540,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	d. Masker Selam (Breathing Apparatus);	Bh	3.00	110,000.00	330,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	Psg	20.00	9,800.00	196,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	f. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	20.00	18,800.00	376,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	g. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	40.00	40,000.00	1,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.00	0.01
	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	Psg	40.00	140,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	20.00	290,000.00	5,800,000.00	0.02	-	-	15.00	0.02	15.00	0.02	5.00	0.01
	j. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	Bh	20.00	125,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	k. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	40.00	98,000.00	3,920,000.00	0.02	-	-	15.00	0.01	15.00	0.01	25.00	0.01
	l. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);	Bh	20.00	500,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi												Bulan Ke	: 1 (satu)	
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025												Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)	
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025												Tanggal	: 11 Desember 2025	
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60												s/d Tanggal	: 07 Januari 2026	
Lokasi	: Waduk Sei Ladi												Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi	
T.A	: 2025 - 2026												Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	5. P3K													
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	6. Rambu- Rambu terdiri atas :	Ls	1.00	14,750,000.00	14,750,000.00	0.06	-	-	0.50	0.03	0.50	0.03	0.50	0.03
	a. Rambu Petunjuk;													
	b. Rambu Larangan;													
	c. Rambu Peringatan;													
	d. Rambu Kewajiban;													
	e. Rambu Informasi;													
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;													
	g. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) ;													
	h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) ;													
	i. Lampu Putar (Rotary Lamp);													
	j. Lampu Selang Lalu Lintas.													
	7. Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10Kg	Bh	3.00	2,200,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	3.00	0.03
	b. Sirine;	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Bendera K3;	Ls	2.00	23,000.00	46,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	d. Jalur Evakuasi (Escape Route);	Bh	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	Bh	5.00	750,000.00	3,750,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	f. Program Inspeksi Dan Audit Internal;	Org	1.00	138,000.00	138,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1.00	145,000.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	8. Petugas Kesehatan Bekerjasama dengan Klinik/Puskesmas setempat	OH	8.00	4,920,000.00	39,360,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	8.00	0.17
	9. Ruang Klinik	m2	15.00	1,390,000.00	20,850,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	15.00	0.09
	10. Asuransi													
	a. Asuransi Kesehatan BPJS	Org/bulan	160.00	99,000.00	15,840,000.00	0.07	-	-	160.00	0.07	160.00	0.07	-	-
	b. Asuransi Kecelakaan	Org/bulan	160.00	82,000.00	13,120,000.00	0.06	-	-	160.00	0.06	160.00	0.06	-	-
	11. Konsultasi Ahli (SMK3 Konstruksi)													
	a. Ahli Lingkungan	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Ahli Struktur	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
1.6	Dokumentasi dan Pelaporan	Paket	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
1.7	As Built Drawing	Paket	1.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
1.8	Test Pit Jalur Kabel dan Pipa	Titik	5.00	38,000.00	190,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
1.9	Pengujian umur dan Kualitas struktur beton Intake	Paket	1.00	480,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	SUB TOTAL I				**264,513,500.00**	**1.14**		**-**		**0.39**		**0.39**		**0.75**
II	**PEKERJAAN INTAKE**													
2.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake & Panel													
2.1.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake	Unit	2.00	610,000,000.00	1,220,000,000.00	5.24	-	-	-	-	-	-	2.00	5.24
	Spesifikasi :													
	Type : Submersible Borehole													
	Debit = 60 liter/detik, Head = 45 m													
	Power 45 KW													
2.1.2	Include Flow Sleve PVC Ø 300 mm	btg	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
2.1.3	Panel VSD untuk 2 pompa @ 45 KW (1 operasional 1 standby)	Unit	1.00	370,000,000.00	370,000,000.00	1.59	-	-	-	-	-	-	1.00	1.59
2.2	Pengadaan Perpipaan Pompa Intake													
2.2.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
2.2.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	2,060,000.00	12,360,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
2.2.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	1,650,000.00	3,300,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.2.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
2.2.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
2.2.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	15.00	0.03

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
2.2.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	5,980,000.00	11,960,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	2.00	0.05
2.2.8	Paking Karet Ø 150 mm	buah	38.00	43,500.00	1,653,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.00	0.01
2.2.9	Paking Karet Ø 250 mm	buah	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.2.10	Moor & Baud	buah	116.00	30,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	116.00	0.01
2,3	Pemasangan Perpipaan Pompa Intake													
2.3.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
2.3.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	426,720.00	2,560,320.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
2.3.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	336,180.00	5,042,700.00	0.02	-	-	-	-	-	-	15.00	0.02
2.3.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3	Pengadaan dan Pemasangan Hoist Crane	Unit	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
	Monorail crane, single grider troley, lift height 9 m, Kapasitas : 1 ton, lengkap dengan span, flat bar, beam dan support, conductor dan pendant push button													
2.4	Pengadaan Pipa Transmisi Air Baku													
2.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	2,060,000.00	123,600,000.00	0.53	-	-	-	-	-	-	60.00	0.53
2.4.3	Pipa HDPE Ø 250 mm SDR.17 PN.10	m	240.00	750,000.00	180,000,000.00	0.77	-	-	-	-	-	-	240.00	0.77
2.4.4	Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	13,500,000.00	67,500,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	5.00	0.29
2.4.5	Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	15,000,000.00	60,000,000.00	0.26	-	-	-	-	-	-	4.00	0.26
2.4.2	Flange Ø 250 mm	bh	19.00	710,000.00	13,490,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	19.00	0.06
2.4.6	Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	230,000.00	4,830,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	21.00	0.02
2.4.7	Paking Karet Ø 250 mm	bh	19.00	45,000.00	855,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	19.00	0.00
2.4.8	Moor & Baud	bh	336.00	30,000.00	10,080,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	336.00	0.04
2.5	Biaya Pemasangan													
2.5.1	Pemasangan Pipa Transmisi Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	426,720.00	25,603,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	60.00	0.11
2.5.2	Pemasangan Pipa HDPE Ø 250 mm Pada Tanah Berbatu	m	240.00	359,680.00	86,323,200.00	0.37	-	-	-	-	-	-	240.00	0.37
2.5.3	Pemasangan Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
2.5.4	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	599,180.00	2,396,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
2.5.5	Pemangan Flange Ø 250 mm	bh	19.00	599,180.00	11,384,420.00	0.05	-	-	-	-	-	-	19.00	0.05
2.5.6	Pemasangan Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	68,000.00	1,428,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	21.00	0.01
2.6	Pengetasan dan Pencucian Pipa Ø 250 mm	m	300.00	18,900.00	5,670,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	300.00	0.02
2.7	Pekerjaan Lantai Intake dan Dudukan Pompa Intake													
	Pekerjaan Utama													
2.7.1	Pekerjaan Rangka CNP 150x75x6.5x10mm	kg	5,791.52	41,220.00	238,726,454.40	1.03	-	-	-	-	-	-	5,791.52	1.03
2.7.2	Pekerjaan Rangka CNP 100x50x7.5x8mm	kg	416.28	41,220.00	17,159,061.60	0.07	-	-	-	-	-	-	416.28	0.07
2.7.3	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	141.71	750,000.00	106,282,500.00	0.46	-	-	-	-	-	-	141.71	0.46
2.7.4	Pekerjaan Dinabolt	pieces	48.00	22,000.00	1,056,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	48.00	0.00
2.7.5	Pekerjaan Bolt and Nut	pieces	750.00	26,000.00	19,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	750.00	0.08
2.7.6	Pekerjaan Pengelasan	cm	5,000.00	7,500.00	37,500,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.16
2.7.7	Handrailling 50 mm	m	265.26	103,000.00	27,321,780.00	0.12	-	-	-	-	-	-	265.26	0.12
2.7.8	Pelat Tebal 25 mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.9	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	38,800.00	116,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pekerjaan Pengecatan													
2.7.10	Pengecatan zinkhromate	m2	297.00	41,050.00	12,191,850.00	0.05	-	-	-	-	-	-	297.00	0.05

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
2.7.11	Pengecatan besi	m2	297.00	76,450.00	22,705,650.00	0.10	-	-	-	-	-	-	297.00	0.10
	Pekerjaan Flotation Module													
2.7.12	Pengadaan dan Pemasangan Flotation Module 1 x 1.5 x 40 cm	Unit	108.00	11,800,000.00	1,274,400,000.00	5.47	-	-	-	-	-	-	108.00	5.47
2.7.13	Besi Siku Flotation	kg	9,051.29	14,500.00	131,243,705.00	0.56	-	-	-	-	-	-	9,051.29	0.56
2.7.14	Comtor Flexible Coupling 01	bh	129.80	288,000.00	37,382,400.00	0.16	-	-	-	-	-	-	129.80	0.16
2.7.15	Comtor Flexible Coupling 02	bh	102.96	300,000.00	30,888,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	102.96	0.13
2.7.16	Typical Connecting Ponton Plat 12 mm	kg	202.40	12,000.00	2,428,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	202.40	0.01
	Jembatan Ponton													
2.7.17	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	22.40	750,000.00	16,800,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	22.40	0.07
2.7.18	Frame Aluminium Box 200x50x8 mm	kg	486.72	53,000.00	25,796,160.00	0.11	-	-	-	-	-	-	486.72	0.11
2.7.19	Frame Aluminium 50x50x3 mm	kg	18.73	53,000.00	992,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	18.73	0.00
2.7.20	Frame Aluminium Box 150x50x6 Box	kg	59.69	53,000.00	3,163,570.00	0.01	-	-	-	-	-	-	59.69	0.01
2.7.21	Frame Aluminium 100x50x3 Box	kg	570.97	53,000.00	30,261,410.00	0.13	-	-	-	-	-	-	570.97	0.13
2.7.22	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	39,200.00	117,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
2.7.23	Pelat Tebal 25mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.24	Pengadaan dan Pemasangan Dudukan Pompa Intake (Konstruksi Baja)	kg	1,200.00	41,220.00	49,464,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.21
2.8	Pengadaan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.8.1	Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
2.8.2	Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	2,060,000.00	5,150,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.50	0.02
2.8.3	Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	1,300,000.00	7,150,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	5.50	0.03
2.8.4	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
2.8.5	Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	1,250,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.8.6	Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	18,800,000.00	37,600,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2.00	0.16
2.8.7	Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	1.00	0.05
2.8.8	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	710,000.00	5,680,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.8.9	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.10	Packing, Ø 200 mm	buah	2.00	42,500.00	85,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.11	Packing, Ø 250 mm	buah	10.00	45,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
2.8.12	Mur dan baut	buah	120.00	30,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	120.00	0.02
2.9	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.9.1	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.2	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	426,720.00	1,066,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.50	0.00
2.9.3	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	312,580.00	1,719,190.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.50	0.01
2.9.4	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.5	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.6	Pemasangan Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	843,560.00	1,687,120.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.9.7	Pemasangan Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.8	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	599,180.00	4,793,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.9.9	Pengelasan	cm	1,884.96	7,640.00	14,401,094.40	0.06	-	-	-	-	-	-	1,884.96	0.06
2.10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC 2 PK untuk ruang panel intake	Lot	2.00	9,500,000.00	19,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
	SUB TOTAL II				4,776,053,215.40	20.51		-		-		-		20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR													
3.1	PEKERJAAN TANAH													
3.1.1	Pekerjaan Galian Tanah Keras	M^3	309.68	135,760.00	42,042,156.80	0.18	-	-	-	-	-	-	309.68	0.18
3.1.2	Pekerjaan Urugan Kembali Setempat	M^3	77.42	28,500.00	2,206,470.00	0.01	-	-	-	-	-	-	77.42	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.1.3	Pekerjaan Buangan Tanah	M³	232.26	46,516.00	10,803,806.16	0.05	-	-	-	-	-	-	232.26	0.05
3.1.3	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara akses jalan masuk proyek	M2	500.00	400,000.00	200,000,000.00	0.86	-	-	-	-	-	-	500.00	0.86
		SUB TOTAL III.I			255,052,432.96	1.10		-		-		-		1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA													
3.2.1	Bore Pile Ø 40 cm, P = 6,2 m													
	Pengeboran Ø 40 cm	M	260.40	490,000.00	127,596,000.00	0.55	-	-	-	-	-	-	260.40	0.55
	Beton K-350	M³	32.71	1,768,620.00	57,851,560.20	0.25	-	-	-	-	-	-	32.71	0.25
	Pembesian	Kg	2,270.26	16,094.00	36,537,564.44	0.16	-	-	-	-	-	-	2,270.26	0.16
3.2.2	Lantai Beton IPA													
	Pasir urug t = 10 cm	M³	18.69	301,000.00	5,625,690.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.69	0.02
	Lantai kerja (Beton K-100) t = 5 cm	M³	9.35	1,371,120.00	12,819,972.00	0.06	-	-	-	-	-	-	9.35	0.06
	Beton K-300 , t = 30 cm	M³	56.05	1,713,420.00	96,037,191.00	0.41	-	-	-	-	-	-	56.05	0.41
	Pembesian	Kg	3,092.25	16,094.00	49,766,671.50	0.21	-	-	-	-	-	-	3,092.25	0.21
	Bekisting	M²	16.56	215,300.00	3,565,368.00	0.02	-	-	-	-	-	-	16.56	0.02
		SUB TOTAL III.II			389,800,017.14	1.67		-		-		-		1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA													
3.3.1	Pengadaan dan Pemasangan Besi Profile Support/Stiffener UNP 100x50x5 mm	kg	65,891.47	41,220.00	2,716,046,393.40	11.66	-	-	-	-	-	-	65,891.47	11.66
3.3.2	Pengadaan dan pemasangan Plat Setler SS 304 - Tebal 0.6 mm	unit	418.00	1,760,000.00	735,680,000.00	3.16	-	-	-	-	-	-	418.00	3.16
3.3.3	Sand Blasting	m2	1,018.10	575,000.00	585,407,500.00	2.51	-	-	-	-	-	-	1,018.10	2.51
3.3.4	Pengecatan Dasar (Meni Besi)	m2	1,018.10	41,050.00	41,793,005.00	0.18	-	-	-	-	-	-	1,018.10	0.18
3.3.5	Pengecatan Luar (blue colour, foodgrade, minimum 300 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	76,450.00	38,916,872.50	0.17	-	-	-	-	-	-	509.05	0.17
3.3.6	Pengecatan Dalam (white colour, foodgrade, minimum 250 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	91,950.00	46,807,147.50	0.20	-	-	-	-	-	-	509.05	0.20
3.3.7	Pengadaan dan Pemasangan Spacer Plate Settler SS 304 Tebal Minimal 0.5 mm	Pcs	5,016.00	22,250.00	111,606,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	5,016.00	0.48
3.3.8	Pengadaan dan Pemasangan Insert Flokulator SS 304 tebal 0.6 mm	kg	1,243.44	98,000.00	121,857,120.00	0.52	-	-	-	-	-	-	1,243.44	0.52
3.3.9	Pengadaan dan Pemasangan Static Mixer (Pabrikasi) DN 250 mm	Unit	1.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.60	-	-	-	-	-	-	1.00	0.60
		SUB TOTAL III.III			4,538,114,038.40	19.49		-		-		-		19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA													
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	2,060,000.00	24,720,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	12.00	0.11
3.4.2	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	710,000.00	3,550,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.4.3	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	550,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.4	Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	5,980,000.00	5,980,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.5	Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.6	Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	1,250,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	6.00	0.03
3.4.7	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.8	Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
3.4.9	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
3.4.10	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06
3.4.11	Packing, Ø 200 mm	buah	4.00	42,500.00	170,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.12	Packing, Ø 250 mm	buah	5.00	45,000.00	225,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
3.4.13	Mur dan Baut Flange	buah	128.00	30,000.00	3,840,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	128.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.14	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	426,720.00	5,120,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.15	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
3.4.16	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	426,720.00	1,706,880.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.17	Pemasangan Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.18	Pemasangan Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	599,180.00	599,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.19	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	374,900.00	2,249,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI		VOLUME	BOBOT (%)
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
3.4.20	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.21	Pemasangan Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.22	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.23	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.24	Pengelasan	cm	219.92	7,640.00	1,680,188.80	0.01	-	-	-	-	-	-	219.92	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.24	Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	1,300,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	12.00	0.07
3.4.25	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	550,000.00	4,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.26	Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	1,250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	4.00	0.02
3.4.27	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06
3.4.28	Packing, Ø 200 mm	buah	8.00	42,500.00	340,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.29	*Mur dan Baut Flange*	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.30	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	312,580.00	3,750,960.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.31	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	426,720.00	3,413,760.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.32	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	374,900.00	1,499,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.33	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.34	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Drain Flokulator													
	Pengadaan													
3.4.35	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	520,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	30.00	0.07
3.4.36	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.37	Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	310,000.00	3,100,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.38	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	4,700,000.00	47,000,000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	10.00	0.20
3.4.39	Packing, Ø 100 mm	buah	20.00	40,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.4.40	Mur dan Baut Flange	buah	160.00	30,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	160.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.41	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	171,700.00	5,151,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
3.4.42	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	233,100.00	4,662,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.43	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	233,100.00	2,331,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.44	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	312,180.00	3,121,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.45	Pengelasan	cm	502.66	7,640.00	3,840,322.40	0.02	-	-	-	-	-	-	502.66	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Drain Sedimentasi													
	Pengadaan													
3.4.46	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	520,000.00	9,360,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.47	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	250,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.48	Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	310,000.00	2,790,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.49	Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	4,700,000.00	28,200,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	6.00	0.12
3.4.50	Packing, Ø 100 mm	buah	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
3.4.51	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.52	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	171,700.00	3,090,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	18.00	0.01
3.4.53	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.54	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	233,100.00	2,097,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.55	Pemasangan Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	312,180.00	1,873,080.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.56	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Filter													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pengadaan													
3.4.57	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.58	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.59	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.60	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.61	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.62	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.63	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.64	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.65	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.66	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.67	Pengelasan	cm	157.08	7,640.00	1,200,091.20	0.01	-	-	-	-	-	-	157.08	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.68	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
3.4.69	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.70	Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	1,650,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	4.00	0.03
3.4.71	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.72	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.73	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.74	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.75	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.76	Pemasangan Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.77	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.78	Pengelasan	cm	329.87	7,640.00	2,520,206.80	0.01	-	-	-	-	-	-	329.87	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.79	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.4.80	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.81	Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.82	Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	550,000.00	1,650,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.4.83	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.84	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.85	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.86	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.4.87	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.88	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.89	Pemasangan Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	264,180.00	792,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.90	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.91	Pengelasan	cm	471.24	7,640.00	3,600,273.60	0.02	-	-	-	-	-	-	471.24	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Blower Udara Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.92	Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	160,000.00	8,320,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	52.00	0.04
3.4.93	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	167,000.00	1,336,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.94	Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	100,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.95	Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi			Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025			Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025			Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60			s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi			Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026			Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.96	Packing, Ø 50 mm	buah	8.00	14,500.00	116,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.97	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.98	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	93,570.00	4,865,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	52.00	0.02
3.4.99	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	121,900.00	975,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.100	Pemasangan Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	63,710.00	191,130.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.101	Pemasangan Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	116,930.00	467,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.102	Pengelasan	cm	424.12	7,640.00	3,240,276.80	0.01	-	-	-	-	-	-	424.12	0.01
	Pekerjaan Perpipaan drain Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.103	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.104	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.105	*Bend 90° Ø 100 mm*	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.106	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.107	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.108	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.109	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.110	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.111	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.112	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.113	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan drain Filter													
	Pengadaan													
3.4.114	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.115	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.116	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.117	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.118	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.119	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.120	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.121	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.122	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.123	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.124	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Blower													
	Pengadaan													
3.4.145	Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	330,000.00	660,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.146	Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	2,800,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.147	Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.4.148	Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	150,000.00	600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.149	Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.4.150	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	250,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.151	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	167,000.00	334,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.152	Mur dan Baut Flange	buah	16.00	30,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	16.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.153	Pemasangan Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.154	Pemasangan Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.155	Pemasangan Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.156	Pemasangan Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	80,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.157	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	63,710.00	63,710.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.158	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	233,100.00	466,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.159	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	121,900.00	243,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Back Wash													
	Pengadaan													
3.4.160	Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.161	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.4.162	Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
3.4.163	Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	650,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.164	*Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm*	buah	2.00	9,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
3.4.165	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	710,000.00	1,420,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.166	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.167	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.168	Pemasangan Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	129,180.00	129,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.169	Pemasangan Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.170	Pemasangan Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	512,390.00	512,390.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.171	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	336,180.00	1,344,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.172	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.173	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.174	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Clearwell													
	Pengadaan													
3.4.175	Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.176	Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.4.177	Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.4.178	Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.4.179	Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.180	Packing, Ø 300 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.181	Mur dan Baut Flange	buah	12.00	30,000.00	360,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.182	Pemasangan Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	426,720.00	426,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.183	Pemasangan Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.184	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.185	Pemasangan Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.186	Pemasangan Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.187	Pengelasan	cm	235.50	7,640.00	1,799,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	235.50	0.01
		SUB TOTAL III.IV			826,708,113.20	3.55		-		-		-		3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA													
3.5.1	Pompa air backwash													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 8 m; 5.5 KW	bh	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	1.00	0.45
	Panel kontrol pompa backwash 2 x 5.5 KW; star delta	bh	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	0.17
3.5.2	Blower													
	Root blower; Q = 5,2 m3/menit ; P = 4000 mmAq ; 5,5 KW	bh	2.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.47	-	-	-	-	-	-	2.00	0.47
	Panel kontrol blower; VSD 2 x 5.5 KW	bh	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	1.00	0.30
3.5.3	Pompa Dosing Koagulan (PAC)													

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi			Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025			Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025			Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60			s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi			Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026			Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pompa Koagulan Q = 120 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
	Tanki Kimia 1 m3	bh	2.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	2.00	0.14
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.4	Pompa pH													
	Pompa pH Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	2.00	14,200,000.00	28,400,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	2.00	0.12
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.5	Pompa Kaporit													
	Pompa Kaporit Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.6	Pompa Air Bersih & instalasi perpipaan + kabel	bh	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04
3.5.7	Pompa Distribusi													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 70 m ; 52 KW	bh	1.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1.42	-	-	-	-	-	-	1.00	1.42
	Panel kontrol untuk 2 pompa distribusi; VSD 52 KW	bh	1.00	390,000,000.00	390,000,000.00	1.67	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67
	Kabel NYY 4 X 70 mm dari panel distribusi ke pompa distribusi	ls	1.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	1.00	0.10
	Pondasi Pompa Beton K250 (tinggi 30 cm)	m3	0.90	5,307,120.00	4,776,408.00	0.02	-	-	-	-	-	-	0.90	0.02
3.5.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal													
	Pengadaan dan Pemasangan Main Power LV													
	Pengadaan dan pemasangan panel MDP Baru	Set	1.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	1.00	0.82
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 400A 36kA													
	- Sub Breaker													
	- *Busbar 30x5*													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.9	Pengadaan dan pemasangan panel SDP IPA	Set	1.00	155,000,000.00	155,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-	1.00	0.67
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 60A 20kA													
	- Sub Breaker													
	- Cable power													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.11	Pengadaan dan Pemasangan Motor Control center (MCC)													
3.5.12	Pengadaan dan Pemasangan panel dosing Pump & Agitator	Set	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	1.00	0.07
	- Panel box Outdoor													
	- Main Breaker 16A 10kA													
	- Motor breaker													
	- Kontaktor													
	- Cable power													
	- Remote IO													
	- PSU													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.14	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power													
	Kabel power MDP PHASE 1 existing - Panel Synchronize Generator nygby 4C X	m	240.00	1,400,000.00	336,000,000.00	1.44	-	-	-	-	-	-	240.00	1.44
	Kabel power Generator - Panel Synchronize Generator nyy 1C X 150mm	m	80.00	1,400,000.00	112,000,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	80.00	0.48
	Kabel power Panel Synchronize Generator - panel MDP baru nyy 1C X 150mm	m	40.00	1,400,000.00	56,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	40.00	0.24
	Kabel power MDP baru - SDP IPA NYFGBY 4C x 16mm	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
	Kabel power MDP baru - Panel VSD Pompa Intake NYFGBY 4Cx120mm	m	800.00	1,150,000.00	920,000,000.00	3.95	-	-	-	-	-	-	800.00	3.95
	Kabel power MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYFGBY 4Cx50mm	m	100.00	500,000.00	50,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	100.00	0.21
	Kabel power SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYY 4Cx6mm	m	20.00	136,000.00	2,720,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Blower NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYFGBY 4Cx 4	m	30.00	118,000.00	3,540,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan IPA NYY 4Cx 2.5mm	m	10.00	118,000.00	1,180,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi A Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi B Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi A Neoprene	m	50.00	108,000.00	5,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi B Neoprene	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Local Control panel filter H07RN-F 3Cx2.5mm	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm NYRGBY 3Cx1	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm (Intake) NYRG	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.5.15	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Motor													
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 1 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 2 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 1 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 2 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 1 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 2 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 3 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
3.5.16	Pengadaan dan Pemasangan kabel Grounding													
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 1C x 4m	m	20.00	28,800.00	576,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel groundingr SDP IPA - panel air & water service NYA 1C x 6m	m	20.00	38,700.00	774,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel grounding MDP baru - SDP IPA NYA 10mm	m	100.00	95,000.00	9,500,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	100.00	0.04
	Kabel grounding MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYA 35mm	m	100.00	369,000.00	36,900,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	100.00	0.16
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 4mm	m	40.00	120,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Blower NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - DB Penerangan IPA NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm air bersih	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm intake NYA	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
3.5.17	Pengadaan dan Pemasangan titik Grounding													
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm MDP baru	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm PLC & instrument	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Genset	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Flow meter	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Struktur IPA	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Intake	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
3.5.18	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel power													
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel ladder + Cover di ruang genset baru 300x1	m	20.00	390,000.00	7,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di ruang scada & kimia 100x5	m	30.00	290,000.00	8,700,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	30.00	0.04
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di Intake 100x100	m	20.00	300,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
3.5.19	Pekerjaan Sistem control													
	Pengadaan dan Pemasangan Hardware													
	Main Control Panel (MCP)	Set	1.00	237,500,000.00	237,500,000.00	1.02	-	-	-	-	-	-	1.00	1.02
	- Panel box Indoor													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Estop Switch Disconnector													
	- Surge Arrester													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- PSU 10A 24vdc													

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi			Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025			Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025			Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60			s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi			Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026			Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.20	Panel Pneumatic filter A	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.21	Panel Pneumatic filter B	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.22	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi A	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.23	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi B	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Local Control Panel Filter	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- HMI 12"													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi												Bulan Ke	: 1 (satu)	
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025												Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)	
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025												Tanggal	: 11 Desember 2025	
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60												s/d Tanggal	: 07 Januari 2026	
Lokasi	: Waduk Sei Ladi												Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi	
T.A	: 2025 - 2026												Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.5.24	Pekerjaan Software													
	Pemograman PLC & Konfigurasi Sistem komunikasi PLC ke Remote IO	Set	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.64	-	-	-	-	-	-	1.00	0.64
	Testing & Pengujian System													
	- Soft drawing													
	- Manual operation													
3.5.25	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Control & sensor													
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 1 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 2 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 3 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 4 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 5 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 6 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi A YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Sensor floating switch mixer YSLY-JZ 3Cx1.5mm	m	60.00	65,000.00	3,900,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	60.00	0.02
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	80.00	74,000.00	5,920,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi A YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi B YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel Control													
	Kabel Tray Area IPA Kabel Tray 100x50	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Pendukung													
	Panel Box FO & CCTV	Buah	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan pemasangan Cable FO													
	- Kable FO 12 core + subduct	m	700.00	165,000.00	115,500,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	700.00	0.50
	- Gali Tanam kabel	m	700.00	100,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	700.00	0.30
	- Converter Lan to Fo - Fo to LAN	Set	3.00	1,700,000.00	5,100,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
	- Rack Converter 8 slot	Set	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	- OTB	Buah	3.00	2,800,000.00	8,400,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	3.00	0.04
	- Jasa splicing	Buah	36.00	160,000.00	5,760,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	36.00	0.02
	- Accessories Pendukung	Ls	1.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Pengadaan dan pemasangan CCTV 8 Channel	Set	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Junction box WLC Filtrasi + electrode	Set	6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	6.00	0.06
	Pengadaan Kabel LAN Cat6	m	300.00	55,000.00	16,500,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	300.00	0.07
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Flow Meter Trasmisi Air Bersih													
	Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm	Buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Genset													
	Pengadaan Genset 350 KVA Type Silent lengkap tangki dan Panel AMF	Unit	1.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	4.51	-	-	-	-	-	-	1.00	4.51
	Panel Synchronize Generator - PLN 350 kVa	bh	1.00	320,000,000.00	320,000,000.00	1.37	-	-	-	-	-	-	1.00	1.37
	- Panel Box													
	- MCB 4P 630 A + Motorize													
	- Module Synchronize													
	- Busbar & Accesories													
	Pompa Solar Elektrik lengkap dengan panel elektrikal dan indikator pemakaia	bh	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
	Instalasi Pipa Solar	ls	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Tangki Solar 4000 Liter	bh	1.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Tangki Harian 500 liter	bh	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Accesories Knalpot dan Pendingin	ls	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	Water Separator 180 GPH (681 LPH)	bh	6.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	6.00	0.15
		SUB TOTAL III.V			7,108,710,408.00	30.53		-		-		-		30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)													

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi			Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025			Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025			Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60			s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi			Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026			Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Dosing di setting otomatis namun di setting berdasarkan hasil jartest													
3.6.2	Pengadaan Software & Hard ware													
	Personal Computer	unit	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1.00	0.12
	UPS 2200 VA	unit	1.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
	SCADA software runtime + data log & reporting	unit	1.00	280,000,000.00	280,000,000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	1.00	1.20
	LCD 54"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	PLC licence	unit	1.00	48,900,000.00	48,900,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
	LCD 60"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.VI			407,900,000.00	1.75		-		-		-		1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA													
3.7.1	Pengadaan dan Pemasangan Media Filter													
	Pekerjaan batu gravel ukuran mesh 4 - 8 (sesuai gambar)	m3	5.76	14,000,000.00	80,640,000.00	0.35	-	-	-	-	-	-	5.76	0.35
	Pekerjaan pasir silica ukuran mesh 8 - 12 (sesuai gambar)	m3	5.76	13,000,000.00	74,880,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	5.76	0.32
	Pekerjaan antrasit ukuran mesh 12 - 16 (sesuai gambar)	m3	7.68	15,000,000.00	115,200,000.00	0.49	-	-	-	-	-	-	7.68	0.49
3.7.2	Pengadaan dan Pemasangan Nozzle Filter	buah	1,848.00	43,000.00	79,464,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	1,848.00	0.34
	Ukuran 3/4 in, mufen / setara													
3.7.3	Pekerjaan Atap IPA													
	Pekerjaan Besi													
	Kolom IWF 200 x 100 x 5,5 x 8	kg	2,017.28	41,220.00	83,152,281.60	0.36	-	-	-	-	-	-	2,017.28	0.36
	Gording besi CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	kg	10,156.21	41,220.00	418,638,976.20	1.80	-	-	-	-	-	-	10,156.21	1.80
	Pekerjaan penutup atap													
	Pemasangan atap spandek	m2	243.73	195,000.00	47,527,350.00	0.20	-	-	-	-	-	-	243.73	0.20
	Pemasangan nok	m	17.25	101,500.00	1,750,875.00	0.01	-	-	-	-	-	-	17.25	0.01
3.7.4	Pekerjaan Drainase Keliling IPA													
	U Ditch 60x60x120	buah	50.00	700,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	50.00	0.15
	Galian Tanah	m3	74.73	135,760.00	10,145,344.80	0.04	-	-	-	-	-	-	74.73	0.04
	Buangan Tanah	m3	74.73	46,516.00	3,476,140.68	0.01	-	-	-	-	-	-	74.73	0.01
	Urugan Pasir	m3	9.96	301,000.00	2,997,960.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.96	0.01
		SUB TOTAL III.VII			952,872,928.28	4.09		-		-		-		4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL													
3.8.1	Pekerjaan Persiapan													
	Pengukuran (staking out) dan pemasangan bouwplank	m	50.40	78,760.00	3,969,504.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.40	0.02
3.8.2	Pekerjaan Tanah													
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m^3	55.47	111,000.00	6,157,170.00	0.03	-	-	-	-	-	-	55.47	0.03
	Urugan tanah kembali dipadatkan	m^3	13.32	55,000.00	732,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.32	0.00
	Urugan tanah kembali	m^3	15.26	28,500.00	434,910.00	0.00	-	-	-	-	-	-	15.26	0.00
	Buangan tanah sisa ke luar lokasi sejauh maks. 3 km	m^3	69.37	46,516.00	3,226,814.92	0.01	-	-	-	-	-	-	69.37	0.01
3.8.3	Pekerjaan BorePile Ø 50 cm, P = 7.2 m													
	Pengeboran Ø 50 cm	m	100.80	505,000.00	50,904,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	100.80	0.22
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	19.79	1,768,620.00	35,000,989.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.79	0.15
	Pekerjaan Pembesian	Kg	1,462.15	16,094.00	23,531,842.10	0.10	-	-	-	-	-	-	1,462.15	0.10
3.8.4	Pekerjaan Pondasi P1 & P'													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	1.65	1,471,120.00	2,427,348.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.65	0.01
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	28.93	1,768,620.00	51,166,176.60	0.22	-	-	-	-	-	-	28.93	0.22
	Pekerjaan Pembesian	Kg	2,640.73	16,094.00	42,499,908.62	0.18	-	-	-	-	-	-	2,640.73	0.18
	Pekerjaan Bekisting	m^2	77.52	215,300.00	16,690,056.00	0.07	-	-	-	-	-	-	77.52	0.07
3.8.5	Pekerjaan Pondasi P5													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	0.83	1,471,120.00	1,221,029.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.83	0.01
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	8.22	1,713,420.00	14,084,312.40	0.06	-	-	-	-	-	-	8.22	0.06
	Pekerjaan Pembesian	Kg	302.33	16,094.00	4,865,699.02	0.02	-	-	-	-	-	-	302.33	0.02

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Bekisting	m²	13.86	215,300.00	2,984,058.00	0.01	-	-	-	-	-	-	13.86	0.01
3.8.6	Pekerjaan Sloof (TB-3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.68	1,713,420.00	9,732,225.60	0.04	-	-	-	-	-	-	5.68	0.04
	Pekerjaan Pembesian	Kg	864.89	16,094.00	13,919,539.66	0.06	-	-	-	-	-	-	864.89	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	45.38	215,300.00	9,770,314.00	0.04	-	-	-	-	-	-	45.38	0.04
3.8.7	Pekerjaan Kolom (K2)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	20.72	1,713,420.00	35,502,062.40	0.15	-	-	-	-	-	-	20.72	0.15
	Pekerjaan Pembesian	kg	3,001.95	16,094.00	48,313,383.30	0.21	-	-	-	-	-	-	3,001.95	0.21
	Pekerjaan Bekisting	m²	207.20	215,300.00	44,610,160.00	0.19	-	-	-	-	-	-	207.20	0.19
3.8.8	Pekerjaan Kolom (K3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.68	1,713,420.00	1,165,125.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.68	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	107.51	16,094.00	1,730,265.94	0.01	-	-	-	-	-	-	107.51	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	9.06	215,300.00	1,950,618.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.06	0.01
3.8.9	Pekerjaan Kolom (K4)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.85	1,713,420.00	1,456,407.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.85	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	156.86	16,094.00	2,524,504.84	0.01	-	-	-	-	-	-	156.86	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	22.62	215,300.00	4,870,086.00	0.02	-	-	-	-	-	-	22.62	0.02
3.8.10	Pekerjaan Balok Type I (B-1) Elv. +3.65													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	7.72	1,713,420.00	13,227,602.40	0.06	-	-	-	-	-	-	7.72	0.06
	Pekerjaan Pembesian	kg	1,208.39	16,094.00	19,447,828.66	0.08	-	-	-	-	-	-	1,208.39	0.08
	Pekerjaan Bekisting	m²	81.03	215,300.00	17,445,759.00	0.07	-	-	-	-	-	-	81.03	0.07
3.8.11	Pekerjaan Balok Type II (B-3) Elv. +8.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	4.34	1,713,420.00	7,436,242.80	0.03	-	-	-	-	-	-	4.34	0.03
	Pekerjaan Pembesian	kg	799.20	16,094.00	12,862,324.80	0.06	-	-	-	-	-	-	799.20	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	49.13	215,300.00	10,577,689.00	0.05	-	-	-	-	-	-	49.13	0.05
3.8.12	Pekerjaan Ring Balok (B-4) Elv. +6.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	1.49	1,713,420.00	2,552,995.80	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	256.92	16,094.00	4,134,870.48	0.02	-	-	-	-	-	-	256.92	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	27.15	215,300.00	5,845,395.00	0.03	-	-	-	-	-	-	27.15	0.03
3.8.13	Pekerjaan Balok Corbel (Support Craine) Elv. +7.35													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.42	1,713,420.00	719,636.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	148.63	16,094.00	2,392,051.22	0.01	-	-	-	-	-	-	148.63	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	4.80	215,300.00	1,033,440.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.80	0.00
3.8.14	Pekerjaan Struktur Tangga													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	2.93	1,713,420.00	5,020,320.60	0.02	-	-	-	-	-	-	2.93	0.02
	Pekerjaan Pembesian	kg	487.36	16,094.00	7,843,571.84	0.03	-	-	-	-	-	-	487.36	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	20.01	434,800.00	8,700,348.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.01	0.04
	Rangka Hollow 40 x 40 x 3 mm (realing)	kg	61.22	14,500.00	887,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	61.22	0.00
	Rangka Hollow 30 x 30 x 2.3 mm (realing)	kg	10.00	14,500.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
	Perakitan dan pemasangan	kg	61.22	120,000.00	7,346,400.00	0.03	-	-	-	-	-	-	61.22	0.03
3.8.15	Pekerjaan Plat Lantai 1 (Elv. +0.10 sd +0.15)													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	2.69	1,471,120.00	3,957,312.80	0.02	-	-	-	-	-	-	2.69	0.02
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.10	1,713,420.00	8,738,442.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.10	0.04
	Pembesian Wiremesh A8	kg	252.33	16,094.00	4,060,999.02	0.02	-	-	-	-	-	-	252.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.22	215,300.00	477,966.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.22	0.00
3.8.16	Pekerjaan Plat lantai 2 (Elv. +3.65)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.85	1,713,420.00	10,023,507.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.85	0.04
	Pekerjaan Pembesian	kg	378.74	16,094.00	6,095,441.56	0.03	-	-	-	-	-	-	378.74	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	38.99	215,300.00	8,394,547.00	0.04	-	-	-	-	-	-	38.99	0.04
3.8.17	Pekerjaan Selasar Dan Rolag													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	3.52	1,713,420.00	6,031,238.40	0.03	-	-	-	-	-	-	3.52	0.03
	Pekerjaan Pemasangan 1 Bata	m²	5.04	267,300.00	1,347,192.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.04	0.01

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi			Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025			Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025			Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60			s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi			Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026			Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Plasteran	m²	3.53	71,635.00	252,871.55	0.00	-	-	-	-	-	-	3.53	0.00
	Pekerjaan Acian	m²	37.51	28,000.00	1,050,280.00	0.00	-	-	-	-	-	-	37.51	0.00
3.8.18	Pekerjaan Cor Plat Meja Wastavel													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.10	1,713,420.00	171,342.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	4.93	16,094.00	79,343.42	0.00	-	-	-	-	-	-	4.93	0.00
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.03	107,650.00	218,529.50	0.00	-	-	-	-	-	-	2.03	0.00
3.8.19	Pekerjaan Arsitektural													
	Pekerjaan Pemasangan Bata	m²	353.64	267,300.00	94,527,972.00	0.41	-	-	-	-	-	-	353.64	0.41
	Pekerjaan Plasteran	m²	707.28	71,635.00	50,666,002.80	0.22	-	-	-	-	-	-	707.28	0.22
	Pkerjaan Acian Dinding	m²	707.28	28,000.00	19,803,840.00	0.09	-	-	-	-	-	-	707.28	0.09
	Pekerjaan Acian Kolom, Balok	m²	255.07	28,000.00	7,141,960.00	0.03	-	-	-	-	-	-	255.07	0.03
	Pekerjaan Pengecatan	m²	962.35	28,000.00	26,945,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	962.35	0.12
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.1 @40x40 cm	m²	72.00	652,732.50	46,996,740.00	0.20	-	-	-	-	-	-	72.00	0.20
	Pekerjaan pemasangan keramik K.Mandi @30x30 cm	m²	3.60	731,482.50	2,633,337.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.60	0.01
	Pekerjaan pemasangan keramik Dinding K.Mandi @25x40 cm	m²	12.80	720,982.50	9,228,576.00	0.04	-	-	-	-	-	-	12.80	0.04
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.2 @40x40 cm	m²	47.58	652,732.50	31,057,012.35	0.13	-	-	-	-	-	-	47.58	0.13
	Pekerjaan pemasangan keramik Tangga @40x40 cm	m²	16.38	652,732.50	10,691,758.35	0.05	-	-	-	-	-	-	16.38	0.05
3.8.20	Pekerjaan Atap													
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Penutup Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Nok Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	3.92	101,500.00	397,880.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.92	0.00
	Pekerjaan Talang Spandek T = 0.46 mm	m²	22.00	62,000.00	1,364,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.00	0.01
	Pekerjaan Listplank Spandek T = 0.46 mm	m²	38.20	55,000.00	2,101,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.20	0.01
	Pekerjaan Plafon Gypsum T = 9 mm, Rangka Eka Furing	m²	130.75	50,000.00	6,537,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	130.75	0.03
	Pekerjaan Plafon GRC T = 6 mm, Rangka Eka Furing	m²	33.30	72,000.00	2,397,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	33.30	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Kanopi @hollow 40.40.3 mm	kg	61.09	90,000.00	5,498,100.00	0.02	-	-	-	-	-	-	61.09	0.02
	perakitan dan pemasangan	Kg	61.09	41,220.00	2,518,129.80	0.01	-	-	-	-	-	-	61.09	0.01
	Pengecatan besi profil	m²	3.71	76,450.00	283,629.50	0.00	-	-	-	-	-	-	3.71	0.00
3.8.21	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Buang Air Hujan													
	Corong Pipa air talang PVC 3 Inchi	bh	3.00	33,000.00	99,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pipa PVC 3 inchi	m	27.15	11,800.00	320,370.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Elbow 90 PVC 4 inchi	bh	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Elbow 45 PVC 4 inchi	bh	6.00	22,000.00	132,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Klem Pipa PVC 4 inchi	bh	9.00	5,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.8.22	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi air bersih dan air kotor													
	Instalasi Air bersih	ls	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Instalasi Air Kotor	ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.8.23	Pekerjaan Struktur Baja Walk Way													
	Dynabolt m12x75 mm	Bh	40.00	1,400.00	56,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	40.00	0.00
	UNP100.50.5 mm	Kg	299.83	58,000.00	17,390,140.00	0.07	-	-	-	-	-	-	299.83	0.07
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Lantai)	Kg	171.74	50,000.00	8,587,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	171.74	0.04
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	226.65	58,000.00	13,145,700.00	0.06	-	-	-	-	-	-	226.65	0.06
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3	Kg	40.53	58,000.00	2,350,740.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.53	0.01
	Pekerjaan Base Plat t=10 mm	Kg	8.84	58,000.00	512,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.84	0.00
	Perakitan dan pemasangan	Kg	575.83	41,220.00	23,735,712.60	0.10	-	-	-	-	-	-	575.83	0.10
	Pengecatan besi profil	m²	25.10	76,450.00	1,918,895.00	0.01	-	-	-	-	-	-	25.10	0.01
3.8.24	Pekerjaan Struktur Baja Support Mixer													
	Dynabolt m16x75 mm	Bh	32.00	1,400.00	44,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Besi Hollow 125.75.4,5 mm	Kg	581.03	58,000.00	33,699,740.00	0.14	-	-	-	-	-	-	581.03	0.14
	Besi Hollow 100.50.3 mm	Kg	173.24	58,000.00	10,047,920.00	0.04	-	-	-	-	-	-	173.24	0.04
	Pekerjaan Base Plat t=12 mm	Kg	22.61	58,000.00	1,311,380.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.61	0.01
	Perakitan dan pemasangan	Kg	776.87	41,220.00	32,022,581.40	0.14	-	-	-	-	-	-	776.87	0.14

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pengecatan besi profil	m²	16.25	76,450.00	1,242,312.50	0.01	-	-	-	-	-	-	16.25	0.01
3.8.26	Pengadaan dan Pemasangan Tangga Besi Melingkar (Tinggi 3,5 M)													
	Dynabolt m16x150 mm	Bh	8.00	1,400.00	11,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
	Pipa Galvanis 4 " (Tiang Utama)	Kg	66.55	12,300.00	818,565.00	0.00	-	-	-	-	-	-	66.55	0.00
	Pipa Galvanis 1 1/2 inhci (Realing)	Kg	27.15	12,300.00	333,945.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Pipa Galvanis 3/4 inhci (Realing)	Kg	26.86	12,300.00	330,378.00	0.00	-	-	-	-	-	-	26.86	0.00
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	63.58	12,300.00	782,034.00	0.00	-	-	-	-	-	-	63.58	0.00
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3 (Besi Siku)	Kg	56.60	12,300.00	696,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	56.60	0.00
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Bordes)	Kg	133.32	12,300.00	1,639,836.00	0.01	-	-	-	-	-	-	133.32	0.01
	Pekerjaan Plat untuk sambungan t=10 mm	Kg	6.28	12,300.00	77,244.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.28	0.00
	Pengecatan besi profil	m²	11.30	76,450.00	863,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-	11.30	0.00
3.8.27	Pengadaan dan Pemasangan Electrical Bangunan													
	AC 1 PK	titik	2.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
	Pekerjaan Instalasi listrik	titik	65.00	62,000.00	4,030,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	65.00	0.02
	MCB Junction Box	bh	1.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 3P-25A	bh	1.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 1P-10A	bh	10.00	450,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	10.00	0.02
	Lampu LED Essential @12 Wat	bh	40.00	105,000.00	4,200,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Lampu LED Essential @19 Wat	bh	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu gantung + Reflektor 12 inch	bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu Downligth 4 inch	bh	40.00	340,000.00	13,600,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	40.00	0.06
	Saklar lampu	bh	9.00	60,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
	Stop Kontak	bh	20.00	53,000.00	1,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.8.28	Pekerjaan Lain-lain													
	Pengadaan dan Pemasangan Folding Gate (L = 2,6 M, T = 2,9 M)	unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P2 +Daun Pintu almunium + Cle	Unit	3.00	830,000.00	2,490,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P3 + Daun Pintu ACP (1.94 x 0.7	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J1 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J2 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J3 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	420,000.00	420,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V1 + Louverd Alumunium (2	Unit	4.00	600,000.00	2,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V2 + Clear Glas t=5mm (0.6	Unit	8.00	435,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V3 + Kaca Es t=5mm (0.68	Unit	1.00	425,000.00	425,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V4 + Clear Glas t=5mm (1.	Unit	16.00	400,000.00	6,400,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	16.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Exhouse Fan @14 inchi	Unit	4.00	528,000.00	2,112,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Septictank	Ls	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wastafel	Bh	2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset (Jongkok)	Bh	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
		SUB TOTAL III.VIII			1,202,495,805.95	5.16		-		-		-		5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET													
3.9.1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi													
	Galian Tanah	m3	39.00	135,760.00	5,294,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	39.00	0.02
	Pondasi Setempat Beton (K300 Besi 150 kg)	m3	1.20	1,713,420.00	2,056,104.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.20	0.01
	Urugan Tanah Kembali	m3	29.25	28,500.00	833,625.00	0.00	-	-	-	-	-	-	29.25	0.00
	Buangan Tanah	m3	9.75	46,516.00	453,531.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.75	0.00
3.9.2	Pekerjaan Beton													
	Kolom 250 x 250 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.02	1,713,420.00	1,747,688.40	0.01	-	-	-	-	-	-	1.02	0.01
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	229.72	16,094.00	3,697,113.68	0.02	-	-	-	-	-	-	229.72	0.02
	Kolom 150 x 150 :													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	0.37	1,713,420.00	633,965.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.37	0.00
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	87.25	16,094.00	1,404,201.50	0.01	-	-	-	-	-	-	87.25	0.01
	Ring Balok 200 x 450 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.53	1,713,420.00	2,621,532.60	0.01	-	-	-	-	-	-	1.53	0.01
	Bekisting	m2	18.70	215,300.00	4,026,110.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.70	0.02
	Pembesian	kg	224.40	16,094.00	3,611,493.60	0.02	-	-	-	-	-	-	224.40	0.02
3.9.2	Lantai :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	14.40	1,713,420.00	24,673,248.00	0.11	-	-	-	-	-	-	14.40	0.11
	Bekisting	m2	7.20	215,300.00	1,550,160.00	0.01	-	-	-	-	-	-	7.20	0.01
	Pembesian	kg	1,728.00	16,094.00	27,810,432.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1,728.00	0.12
3.9.3	Atap :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	19.74	1,713,420.00	33,822,910.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.74	0.15
	Bekisting	m2	127.80	215,300.00	27,515,340.00	0.12	-	-	-	-	-	-	127.80	0.12
	Pembesian	kg	2,386.00	16,094.00	38,400,284.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2,386.00	0.16
3.9.4	Pekerjaan Pasangan Bata Dinding													
	Pasangan Bata	m2	110.62	267,300.00	29,568,726.00	0.13	-	-	-	-	-	-	110.62	0.13
	Acian Dinding	m2	221.25	28,000.00	6,195,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
	Plesteran Dinding	m2	221.25	71,635.00	15,849,243.75	0.07	-	-	-	-	-	-	221.25	0.07
	Cat Tembok	m2	221.25	30,000.00	6,637,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
3.9.5	Pekerjaan Pintu dan Jendela													
	Pintu besi plat baja tebal 3,0 mm rangkap, rangka baja siku (3,00 x 2,40 m) 3	m2	21.60	1,090,000.00	23,544,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Alumunium (3,0 x 0,6 m) 6 unit	m2	43.20	439,000.00	18,964,800.00	0.08	-	-	-	-	-	-	43.20	0.08
	Pengecatan	m2	408.00	28,000.00	11,424,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	408.00	0.05
	Pintu Besi Double Kedap Suara 2,2 x 2,5 m	Unit	21.60	1,080,000.00	23,328,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Fixed Alumunium (3,0 x 0,6 m)	Unit	4.00	216,000.00	864,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
		SUB TOTAL III.IX			323,503,369.73	1.39		-		-		-		1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING													
3.10.1	Pekerjaan Pemindahan Alat Meteorologi BMKG													
	Pemindahan Alat Meteorologi	ls	1.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Pekerjaan Relokasi Perpipaan Eksisting													
	Pengadaan													
3.10.2	Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	2,060,000.00	432,600,000.00	1.86	-	-	-	-	-	-	210.00	1.86
3.10.3	Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	18,800,000.00	56,400,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	3.00	0.24
3.10.4	Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	6.00	0.04
3.10.5	Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	2,500,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	12.00	0.13
3.10.6	Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.52	-	-	-	-	-	-	3.00	0.52
3.10.7	Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	710,000.00	6,390,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	9.00	0.03
3.10.8	Rubber Packing, DN 250 mm	buah	9.00	45,000.00	405,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.10.9	Bolt and Nut M24	buah	108.00	27,000.00	2,916,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	108.00	0.01
	Pemasangan													
3.10.3	Pekerjaan Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	426,720.00	89,611,200.00	0.38	-	-	-	-	-	-	210.00	0.38
3.10.4	Pekerjaan Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	843,560.00	2,530,680.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.10.5	Pekerjaan Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	233,100.00	1,398,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.10.6	Pekerjaan Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.10.7	Pekerjaan Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	80,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.10.8	Pekerjaan Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	599,180.00	5,392,620.00	0.02	-	-	-	-	-	-	9.00	0.02
3.10.9	Pengelasan	cm	2,747.50	7,640.00	20,990,900.00	0.09	-	-	-	-	-	-	2,747.50	0.09
		SUB TOTAL III.X			795,972,200.00	3.42		-		-		-		3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA													

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan													
3.11.1	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	2,100,000.00	126,000,000.00	0.54	-	-	-	-	-	-	60.00	0.54
3.11.2	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	920,000.00	22,080,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	24.00	0.09
3.11.3	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.4	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.5	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.11.6	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.11.7	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.8	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.9	Rubber Packing, DN 125 mm	Buah	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.10	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	2.00	43,500.00	87,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.11	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
3.11.12	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.13	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.14	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.15	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.16	Bolt and Nut M16	Buah	64.00	27,000.00	1,728,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
3.11.17	Bolt and Nut M24	Buah	36.00	27,000.00	972,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	36.00	0.00
3.11.19	Beton K-300	m^3	0.54	1,713,420.00	925,246.80	0.00	-	-	-	-	-	-	0.54	0.00
3.11.20	Pembesian	kg	255.21	16,094.00	4,107,349.74	0.02	-	-	-	-	-	-	255.21	0.02
3.11.21	Bekisting	m^2	2.85	215,300.00	613,605.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00
	Pekerjaan Pemasangan													
3.11.23	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	528,670.00	31,720,200.00	0.14	-	-	-	-	-	-	60.00	0.14
3.11.24	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	262,910.00	6,309,840.00	0.03	-	-	-	-	-	-	24.00	0.03
3.11.25	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.26	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.27	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.28	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.29	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.30	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.31	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.32	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.33	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.34	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.35	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.11.36	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.11.37	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.38	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.39	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.11.40	Check Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
3.11.41	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.42	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.43	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.44	Rubber Packing, DN 100 mm	Buah	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.45	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	4.00	43,500.00	174,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.46	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	650,000.00	1,950,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.47	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.48	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Periode : Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.49	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.11.50	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	4.00	50,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.51	Bolt and Nut M16	Buah	80.00	27,000.00	2,160,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	80.00	0.01
3.11.52	Bolt and Nut M24	Buah	60.00	27,000.00	1,620,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	60.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.53	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.11.54	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.11.55	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.56	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.57	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.58	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.59	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.60	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.61	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	336,180.00	1,008,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.11.62	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.63	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.64	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	719,180.00	3,595,900.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Pipa Transmisi air bersih													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.65	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	2,100,000.00	12,600,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
3.11.66	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	25,000,000.00	75,000,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	3.00	0.32
3.11.67	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.68	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,400,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.69	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	8.00	0.03
3.11.70	Rubber Packing, DN 300 mm	pcs	8.00	50,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.11.71	Bolt and Nut M24	pcs	96.00	27,000.00	2,592,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.72	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	528,670.00	3,172,020.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.11.73	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	984,000.00	2,952,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.74	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.75	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.76	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	719,180.00	5,753,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Transmisi Penambahan Pipa 400 mm													
3.11.77	Pekerjaan Test Pit untuk Mengatahui Lokasi Pipa 500 mm	Titik	4.00	380,000.00	1,520,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.78	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	2,500,000.00	500,000,000.00	2.15	-	-	-	-	-	-	200.00	2.15
3.11.79	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.11.80	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
3.11.81	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.82	Rubber Packing, DN 400 mm	buah	4.00	60,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.83	Bolt and Nut M24	buah	24.00	27,000.00	648,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.84	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	789,190.00	157,838,000.00	0.68	-	-	-	-	-	-	200.00	0.68
3.11.85	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	785,180.00	785,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.86	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	110,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.87	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	785,180.00	1,570,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
		SUB TOTAL III.XI			1,427,239,921.54	6.13		-		-		-		6.13
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST													
3.13.1	Bahan Kimia Alum Sulfate	kg	175.00	19,600.00	3,430,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	175.00	0.01

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi		Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025		Periode	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025		Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60		s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi		Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026		Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.13.2	Bahan Kimia Soda Ash	kg	100.00	9,000.00	900,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	100.00	0.00
3.13.3	Bahan Kimia Kaporit	kg	50.00	24,000.00	1,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
3.13.4	Biaya Tes Sample Air Baku & Air Hasil Olahan	ls	1.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.13.5	Biaya Listrik Selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.13.6	Biaya air baku selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.13.7	Personil Test @ 7 Hari	ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.XIII			16,820,000.00	0.07		-		-		-		0.07
SUB TOTAL III					18,245,189,235.20	78.35		-		-		-	-	78.35
TOTAL HARGA PEKERJAAN					23,285,755,950.60	100.00		-		0.39		0.39	-	99.61

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	28.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	11.67	%

REALISASI S/D BULAN INI	0.39	%
RENCANA S/D BULAN INI	0.96	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.57	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Muhammad Prijo Putranto Hutomo
PPK 5127.CBG.001.051.A
NIP. 197110202003100 4

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA
ENGINEERING & MANAGEMENT

Indra Gunawan, ST
Team Leader

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Oscar Erlanto
Direktur

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

LAPORAN PROGRESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN
MINGGU KE 1

PERIODE
11 DESEMBER 2025 s/d 17 DESEMBER 2025

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2025

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Blocek D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 17 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	
				BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	264,513,500.00	1.14	-	0.03	0.03	1.11
II	PEKERJAAN INTAKE	4,776,053,215.40	20.51	-	-	-	20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR	18,245,189,235.20	78.35	-	-	-	78.35
3.1	PEKERJAAN TANAH	255,052,432.96	1.10	-	-	-	1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	389,800,017.14	1.67	-	-	-	1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	4,538,114,038.40	19.49	-	-	-	19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	826,708,113.20	3.55	-	-	-	3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	7,108,710,408.00	30.53	-	-	-	30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	407,900,000.00	1.75	-	-	-	1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	952,872,928.28	4.09	-	-	-	4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	1,202,495,805.95	5.16	-	-	-	5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	323,503,369.73	1.39	-	-	-	1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	795,972,200.00	3.42	-	-	-	3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	1,427,239,921.54	6.13	-	-	-	6.13

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 17 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	16,820,000.00	0.07	-	-	-	0.07
	TOTAL HARGA PEKERJAAN	23,285,755,950.60	100.00	-	0.03	0.03	99.97

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	7.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	2.92	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.03	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.09	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.07	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

Tim Pendukung 1 : Restika R

Tim Pendukung 2 : Amirotuzzulfa

Tim Pendukung 3 : Supriyadi

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Perpipaan Blower Udara Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.92	Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	160,000.00	8,320,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	52.00	0.04
3.4.93	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	167,000.00	1,336,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.94	Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	100,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.95	Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.96	Packing, Ø 50 mm	buah	8.00	14,500.00	116,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.97	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.98	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	93,570.00	4,865,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	52.00	0.02
3.4.99	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	121,900.00	975,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.100	Pemasangan Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	63,710.00	191,130.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.101	Pemasangan Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	116,930.00	467,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.102	Pengelasan	cm	424.12	7,640.00	3,240,276.80	0.01	-	-	-	-	-	-	424.12	0.01
	Pekerjaan Perpipaan drain Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.103	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.104	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.105	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.106	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.107	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.108	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.109	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.110	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.111	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.112	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.113	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan drain Filter													
	Pengadaan													
3.4.114	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.115	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.116	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.117	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.118	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.119	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.120	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.121	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.122	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.123	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.124	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Blower													
	Pengadaan													
3.4.145	Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	330,000.00	660,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.146	Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	2,800,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.147	Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.4.148	Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	150,000.00	600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.149	Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.4.150	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	250,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.151	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	167,000.00	334,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.152	Mur dan Baut Flange	buah	16.00	30,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	16.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.153	Pemasangan Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.154	Pemasangan Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.155	Pemasangan Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.156	Pemasangan Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	80,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.157	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	63,710.00	63,710.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.158	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	233,100.00	466,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.159	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	121,900.00	243,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Back Wash													
	Pengadaan													
3.4.160	Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.161	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.4.162	Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
3.4.163	Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	650,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.164	Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	9,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
3.4.165	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	710,000.00	1,420,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.166	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.167	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.168	Pemasangan Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	129,180.00	129,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.169	Pemasangan Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.170	Pemasangan Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	512,390.00	512,390.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.171	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	336,180.00	1,344,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.172	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.173	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.174	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Clearwell													
	Pengadaan													
3.4.175	Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.176	Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.4.177	Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.4.178	Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.4.179	Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.180	Packing, Ø 300 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.181	Mur dan Baut Flange	buah	12.00	30,000.00	360,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.182	Pemasangan Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	426,720.00	426,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.183	Pemasangan Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.184	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.185	Pemasangan Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.186	Pemasangan Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.187	Pengelasan	cm	235.50	7,640.00	1,799,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	235.50	0.01
		SUB TOTAL III.IV			826,708,113.20	3.55		-		-		-		3.55

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA													
3.5.1	Pompa air backwash													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 8 m; 5.5 KW	bh	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	1.00	0.45
	Panel kontrol pompa backwash 2 x 5.5 KW; star delta	bh	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	0.17
3.5.2	Blower													
	Root blower; Q = 5,2 m3/menit ; P = 4000 mmAq ; 5,5 KW	bh	2.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.47	-	-	-	-	-	-	2.00	0.47
	Panel kontrol blower; VSD 2 x 5.5 KW	bh	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	1.00	0.30
3.5.3	Pompa Dosing Koagulan (PAC)													
	Pompa Koagulan Q = 120 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
	Tanki Kimia 1 m3	bh	2.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	2.00	0.14
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.4	Pompa pH													
	Pompa pH Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	2.00	14,200,000.00	28,400,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	2.00	0.12
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.5	Pompa Kaporit													
	Pompa Kaporit Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				BOBOT (%)	REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA		MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.6	Pompa Air Bersih & instalasi perpipaan + kabel	bh	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04
3.5.7	*Pompa Distribusi*													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 70 m ; 52 KW	bh	1.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1.42	-	-	-	-	-	-	1.00	1.42
	Panel kontrol untuk 2 pompa distribusi; VSD 52 KW	bh	1.00	390,000,000.00	390,000,000.00	1.67	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67
	Kabel NYY 4 X 70 mm dari panel distribusi ke pompa distribusi	ls	1.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	1.00	0.10
	Pondasi Pompa Beton K250 (tinggi 30 cm)	m3	0.90	5,307,120.00	4,776,408.00	0.02	-	-	-	-	-	-	0.90	0.02
3.5.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal													
	Pengadaan dan Pemasangan Main Power LV													
	Pengadaan dan pemasangan panel MDP Baru	Set	1.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	1.00	0.82
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 400A 36kA													
	- Sub Breaker													
	- Busbar 30x5													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.9	Pengadaan dan pemasangan panel SDP IPA	Set	1.00	155,000,000.00	155,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-	1.00	0.67
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 60A 20kA													
	- Sub Breaker													
	- Cable power													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.11	Pengadaan dan Pemasangan Motor Control center (MCC)													
3.5.12	Pengadaan dan Pemasangan panel dosing Pump & Agitator	Set	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	1.00	0.07
	- Panel box Outdoor													
	- Main Breaker 16A 10kA													
	- Motor breaker													
	- Kontaktor													
	- Cable power													
	- Remote IO													
	- PSU													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.14	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power													
	Kabel power MDP PHASE 1 existing - Panel Synchronize Generator nygby 4C X	m	240.00	1,400,000.00	336,000,000.00	1.44	-	-	-	-	-	-	240.00	1.44
	Kabel power Generator - Panel Synchronize Generator nyy 1C X 150mm	m	80.00	1,400,000.00	112,000,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	80.00	0.48
	Kabel power Panel Synchronize Generator - panel MDP baru nyy 1C X 150mm	m	40.00	1,400,000.00	56,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	40.00	0.24
	Kabel power MDP baru - SDP IPA NYFGBY 4C x 16mm	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
	Kabel power MDP baru - Panel VSD Pompa Intake NYFGBY 4Cx120mm	m	800.00	1,150,000.00	920,000,000.00	3.95	-	-	-	-	-	-	800.00	3.95
	Kabel power MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYFGBY 4Cx50mm	m	100.00	500,000.00	50,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	100.00	0.21
	Kabel power SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYY 4Cx6mm	m	20.00	136,000.00	2,720,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Kabel power SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Blower NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYFGBY 4Cx 4	m	30.00	118,000.00	3,540,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan IPA NYY 4Cx 2.5mm	m	10.00	118,000.00	1,180,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi A Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi B Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi A Neoprene	m	50.00	108,000.00	5,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi B Neoprene	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Local Control panel filter H07RN-F 3Cx2.5mm	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm NYRGBY 3Cx1	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm (Intake) NYRG	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
3.5.15	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Motor													
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 1 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 2 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 1 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 2 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 1 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 2 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 3 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
3.5.16	Pengadaan dan Pemasangan kabel Grounding													
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 1C x 4m	m	20.00	28,800.00	576,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel groundingr SDP IPA - panel air & water service NYA 1C x 6m	m	20.00	38,700.00	774,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel grounding MDP baru - SDP IPA NYA 10mm	m	100.00	95,000.00	9,500,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	100.00	0.04
	Kabel grounding MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYA 35mm	m	100.00	369,000.00	36,900,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	100.00	0.16
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 4mm	m	40.00	120,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Blower NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - DB Penerangan IPA NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm air bersih	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm intake NYA	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
3.5.17	Pengadaan dan Pemasangan titik Grounding													
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm MDP baru	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm PLC & instrument	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Genset	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Flow meter	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Struktur IPA	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Intake	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
3.5.18	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel power													
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel ladder + Cover di ruang genset baru 300x1	m	20.00	390,000.00	7,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di ruang scada & kimia 100x5	m	30.00	290,000.00	8,700,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	30.00	0.04

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di Intake 100x100	m	20.00	300,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
3.5.19	Pekerjaan Sistem control													
	Pengadaan dan Pemasangan Hardware													
	Main Control Panel (MCP)	Set	1.00	237,500,000.00	237,500,000.00	1.02	-	-	-	-	-	-	1.00	1.02
	- Panel box Indoor													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Estop Switch Disconnector													
	- Surge Arrester													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- PSU 10A 24vdc													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.20	Panel Pneumatic filter A	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.21	Panel Pneumatic filter B	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.22	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi A	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.23	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi B	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Local Control Panel Filter	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- HMI 12"													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Pekerjaan Software													
	Pemograman PLC & Konfigurasi Sistem komunikasi PLC ke Remote IO	Set	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.64	-	-	-	-	-	-	1.00	0.64
	Testing & Pengujian System													
	- Soft drawing													
	- Manual operation													
3.5.25	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Control & sensor													
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 1 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 2 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 3 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 4 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 5 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 6 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi A YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Sensor floating switch mixer YSLY-JZ 3Cx1.5mm	m	60.00	65,000.00	3,900,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	60.00	0.02
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	80.00	74,000.00	5,920,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi A YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi B YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel Control													
	Kabel Tray Area IPA Kabel Tray 100x50	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Pendukung													
	Panel Box FO & CCTV	Buah	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan pemasangan Cable FO													
	- Kable FO 12 core + subduct	m	700.00	165,000.00	115,500,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	700.00	0.50
	- Gali Tanam kabel	m	700.00	100,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	700.00	0.30
	- Converter Lan to Fo - Fo to LAN	Set	3.00	1,700,000.00	5,100,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
	- Rack Converter 8 slot	Set	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	- OTB	Buah	3.00	2,800,000.00	8,400,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	3.00	0.04
	- Jasa splicing	Buah	36.00	160,000.00	5,760,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	36.00	0.02
	- Accessories Pendukung	Ls	1.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Pengadaan dan pemasangan CCTV 8 Channel	Set	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Junction box WLC Filtrasi + electrode	Set	6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	6.00	0.06
	Pengadaan Kabel LAN Cat6	m	300.00	55,000.00	16,500,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	300.00	0.07
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Flow Meter Trasmisi Air Bersih													
	Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm	Buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Genset													
	Pengadaan Genset 350 KVA Type Silent lengkap tangki dan Panel AMF	Unit	1.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	4.51	-	-	-	-	-	-	1.00	4.51

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Panel Synchronize Generator - PLN 350 kVa	bh	1.00	320,000,000.00	320,000,000.00	1.37	-	-	-	-	-	-	1.00	1.37
	- Panel Box													
	- MCB 4P 630 A + Motorize													
	- Module Synchronize													
	- Busbar & Accesories													
	Pompa Solar Elektrik lengkap dengan panel elektrikal dan indikator pemakaia	bh	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
	Instalasi Pipa Solar	ls	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Tangki Solar 4000 Liter	bh	1.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Tangki Harian 500 liter	bh	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Accesories Knalpot dan Pendingin	ls	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	Water Separator 180 GPH (681 LPH)	bh	6.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	6.00	0.15
		SUB TOTAL III.V			7,108,710,408.00	30.53		-		-		-		30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)													
	Dosing di setting otomatis namun di setting berdasarkan hasil jartest													
3.6.2	Pengadaan Software & Hard ware													
	Personal Computer	unit	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1.00	0.12
	UPS 2200 VA	unit	1.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
	SCADA software runtime + data log & reporting	unit	1.00	280,000,000.00	280,000,000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	1.00	1.20
	LCD 54"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	PLC licence	unit	1.00	48,900,000.00	48,900,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
	LCD 60"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.VI			407,900,000.00	1.75		-		-		-		1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA													
3.7.1	Pengadaan dan Pemasangan Media Filter													
	Pekerjaan batu gravel ukuran mesh 4 - 8 (sesuai gambar)	m3	5.76	14,000,000.00	80,640,000.00	0.35	-	-	-	-	-	-	5.76	0.35
	Pekerjaan pasir silica ukuran mesh 8 - 12 (sesuai gambar)	m3	5.76	13,000,000.00	74,880,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	5.76	0.32
	Pekerjaan antrasit ukuran mesh 12 - 16 (sesuai gambar)	m3	7.68	15,000,000.00	115,200,000.00	0.49	-	-	-	-	-	-	7.68	0.49
3.7.2	Pengadaan dan Pemasangan Nozzle Filter	buah	1,848.00	43,000.00	79,464,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	1,848.00	0.34
	Ukuran 3/4 in, mufen / setara													
3.7.3	Pekerjaan Atap IPA													
	Pekerjaan Besi													
	Kolom IWF 200 x 100 x 5,5 x 8	kg	2,017.28	41,220.00	83,152,281.60	0.36	-	-	-	-	-	-	2,017.28	0.36
	Gording besi CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	kg	10,156.21	41,220.00	418,638,976.20	1.80	-	-	-	-	-	-	10,156.21	1.80
	Pekerjaan penutup atap													
	Pemasangan atap spandek	m2	243.73	195,000.00	47,527,350.00	0.20	-	-	-	-	-	-	243.73	0.20
	Pemasangan nok	m	17.25	101,500.00	1,750,875.00	0.01	-	-	-	-	-	-	17.25	0.01
3.7.4	Pekerjaan Drainase Keliling IPA													
	U Ditch 60x60x120	buah	50.00	700,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	50.00	0.15
	Galian Tanah	m3	74.73	135,760.00	10,145,344.80	0.04	-	-	-	-	-	-	74.73	0.04
	Buangan Tanah	m3	74.73	46,516.00	3,476,140.68	0.01	-	-	-	-	-	-	74.73	0.01
	Urugan Pasir	m3	9.96	301,000.00	2,997,960.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.96	0.01
		SUB TOTAL III.VII			952,872,928.28	4.09		-		-		-		4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL													
3.8.1	Pekerjaan Persiapan													
	Pengukuran (staking out) dan pemasangan bouwplank	m	50.40	78,760.00	3,969,504.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.40	0.02
3.8.2	Pekerjaan Tanah													
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m^3	55.47	111,000.00	6,157,170.00	0.03	-	-	-	-	-	-	55.47	0.03
	Urugan tanah kembali dipadatkan	m^3	13.32	55,000.00	732,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.32	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Urugan tanah kembali	m³	15.26	28,500.00	434,910.00	0.00	-	-	-	-	-	-	15.26	0.00
	Buangan tanah sisa ke luar lokasi sejauh maks. 3 km	m³	69.37	46,516.00	3,226,814.92	0.01	-	-	-	-	-	-	69.37	0.01
3.8.3	Pekerjaan BorePile Ø 50 cm, P = 7.2 m													
	Pengeboran Ø 50 cm	m	100.80	505,000.00	50,904,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	100.80	0.22
	Pekerjaan Beton K-350	m³	19.79	1,768,620.00	35,000,989.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.79	0.15
	Pekerjaan Pembesian	Kg	1,462.15	16,094.00	23,531,842.10	0.10	-	-	-	-	-	-	1,462.15	0.10
3.8.4	Pekerjaan Pondasi P1 & P'													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	1.65	1,471,120.00	2,427,348.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.65	0.01
	Pekerjaan Beton K-350	m³	28.93	1,768,620.00	51,166,176.60	0.22	-	-	-	-	-	-	28.93	0.22
	Pekerjaan Pembesian	Kg	2,640.73	16,094.00	42,499,908.62	0.18	-	-	-	-	-	-	2,640.73	0.18
	Pekerjaan Bekisting	m²	77.52	215,300.00	16,690,056.00	0.07	-	-	-	-	-	-	77.52	0.07
3.8.5	Pekerjaan Pondasi P5													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	0.83	1,471,120.00	1,221,029.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.83	0.01
	Pekerjaan Beton K-300	m³	8.22	1,713,420.00	14,084,312.40	0.06	-	-	-	-	-	-	8.22	0.06
	Pekerjaan Pembesian	Kg	302.33	16,094.00	4,865,699.02	0.02	-	-	-	-	-	-	302.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	13.86	215,300.00	2,984,058.00	0.01	-	-	-	-	-	-	13.86	0.01
3.8.6	Pekerjaan Sloof (TB-3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.68	1,713,420.00	9,732,225.60	0.04	-	-	-	-	-	-	5.68	0.04
	Pekerjaan Pembesian	Kg	864.89	16,094.00	13,919,539.66	0.06	-	-	-	-	-	-	864.89	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	45.38	215,300.00	9,770,314.00	0.04	-	-	-	-	-	-	45.38	0.04
3.8.7	Pekerjaan Kolom (K2)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	20.72	1,713,420.00	35,502,062.40	0.15	-	-	-	-	-	-	20.72	0.15
	Pekerjaan Pembesian	kg	3,001.95	16,094.00	48,313,383.30	0.21	-	-	-	-	-	-	3,001.95	0.21
	Pekerjaan Bekisting	m²	207.20	215,300.00	44,610,160.00	0.19	-	-	-	-	-	-	207.20	0.19
3.8.8	Pekerjaan Kolom (K3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.68	1,713,420.00	1,165,125.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.68	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	107.51	16,094.00	1,730,265.94	0.01	-	-	-	-	-	-	107.51	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	9.06	215,300.00	1,950,618.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.06	0.01
3.8.9	Pekerjaan Kolom (K4)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.85	1,713,420.00	1,456,407.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.85	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	156.86	16,094.00	2,524,504.84	0.01	-	-	-	-	-	-	156.86	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	22.62	215,300.00	4,870,086.00	0.02	-	-	-	-	-	-	22.62	0.02
3.8.10	Pekerjaan Balok Type I (B-1) Elv. +3.65													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	7.72	1,713,420.00	13,227,602.40	0.06	-	-	-	-	-	-	7.72	0.06
	Pekerjaan Pembesian	kg	1,208.39	16,094.00	19,447,828.66	0.08	-	-	-	-	-	-	1,208.39	0.08
	Pekerjaan Bekisting	m²	81.03	215,300.00	17,445,759.00	0.07	-	-	-	-	-	-	81.03	0.07
3.8.11	Pekerjaan Balok Type II (B-3) Elv. +8.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	4.34	1,713,420.00	7,436,242.80	0.03	-	-	-	-	-	-	4.34	0.03
	Pekerjaan Pembesian	kg	799.20	16,094.00	12,862,324.80	0.06	-	-	-	-	-	-	799.20	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	49.13	215,300.00	10,577,689.00	0.05	-	-	-	-	-	-	49.13	0.05
3.8.12	Pekerjaan Ring Balok (B-4) Elv. +6.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	1.49	1,713,420.00	2,552,995.80	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	256.92	16,094.00	4,134,870.48	0.02	-	-	-	-	-	-	256.92	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	27.15	215,300.00	5,845,395.00	0.03	-	-	-	-	-	-	27.15	0.03
3.8.13	Pekerjaan Balok Corbel (Support Craine) Elv. +7.35													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.42	1,713,420.00	719,636.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	148.63	16,094.00	2,392,051.22	0.01	-	-	-	-	-	-	148.63	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	4.80	215,300.00	1,033,440.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.80	0.00
3.8.14	Pekerjaan Struktur Tangga													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	2.93	1,713,420.00	5,020,320.60	0.02	-	-	-	-	-	-	2.93	0.02
	Pekerjaan Pembesian	kg	487.36	16,094.00	7,843,571.84	0.03	-	-	-	-	-	-	487.36	0.03

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Bekisting	m²	20.01	434,800.00	8,700,348.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.01	0.04
	Rangka Hollow 40 x 40 x 3 mm (realing)	kg	61.22	14,500.00	887,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	61.22	0.00
	Rangka Hollow 30 x 30 x 2.3 mm (realing)	kg	10.00	14,500.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
	Perakitan dan pemasangan	kg	61.22	120,000.00	7,346,400.00	0.03	-	-	-	-	-	-	61.22	0.03
3.8.15	Pekerjaan Plat Lantai 1 (Elv. +0.10 sd +0.15)													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	2.69	1,471,120.00	3,957,312.80	0.02	-	-	-	-	-	-	2.69	0.02
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.10	1,713,420.00	8,738,442.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.10	0.04
	Pembesian Wiremesh A8	kg	252.33	16,094.00	4,060,999.02	0.02	-	-	-	-	-	-	252.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.22	215,300.00	477,966.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.22	0.00
3.8.16	Pekerjaan Plat lantai 2 (Elv. +3.65)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.85	1,713,420.00	10,023,507.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.85	0.04
	Pekerjaan Pembesian	kg	378.74	16,094.00	6,095,441.56	0.03	-	-	-	-	-	-	378.74	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	38.99	215,300.00	8,394,547.00	0.04	-	-	-	-	-	-	38.99	0.04
3.8.17	Pekerjaan Selasar Dan Rolag													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	3.52	1,713,420.00	6,031,238.40	0.03	-	-	-	-	-	-	3.52	0.03
	Pekerjaan Pemasangan 1 Bata	m²	5.04	267,300.00	1,347,192.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.04	0.01
	Pekerjaan Plasteran	m²	3.53	71,635.00	252,871.55	0.00	-	-	-	-	-	-	3.53	0.00
	Pekerjaan Acian	m²	37.51	28,000.00	1,050,280.00	0.00	-	-	-	-	-	-	37.51	0.00
3.8.18	Pekerjaan Cor Plat Meja Wastavel													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.10	1,713,420.00	171,342.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	4.93	16,094.00	79,343.42	0.00	-	-	-	-	-	-	4.93	0.00
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.03	107,650.00	218,529.50	0.00	-	-	-	-	-	-	2.03	0.00
3.8.19	Pekerjaan Arsitektural													
	Pekerjaan Pemasangan Bata	m²	353.64	267,300.00	94,527,972.00	0.41	-	-	-	-	-	-	353.64	0.41
	Pekerjaan Plasteran	m²	707.28	71,635.00	50,666,002.80	0.22	-	-	-	-	-	-	707.28	0.22
	Pkerjaan Acian Dinding	m²	707.28	28,000.00	19,803,840.00	0.09	-	-	-	-	-	-	707.28	0.09
	Pekerjaan Acian Kolom, Balok	m²	255.07	28,000.00	7,141,960.00	0.03	-	-	-	-	-	-	255.07	0.03
	Pekerjaan Pengecatan	m²	962.35	28,000.00	26,945,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	962.35	0.12
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.1 @40x40 cm	m²	72.00	652,732.50	46,996,740.00	0.20	-	-	-	-	-	-	72.00	0.20
	Pekerjaan pemasangan keramik K.Mandi @30x30 cm	m²	3.60	731,482.50	2,633,337.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.60	0.01
	Pekerjaan pemasangan keramik Dinding K.Mandi @25x40 cm	m²	12.80	720,982.50	9,228,576.00	0.04	-	-	-	-	-	-	12.80	0.04
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.2 @40x40 cm	m²	47.58	652,732.50	31,057,012.35	0.13	-	-	-	-	-	-	47.58	0.13
	Pekerjaan pemasangan keramik Tangga @40x40 cm	m²	16.38	652,732.50	10,691,758.35	0.05	-	-	-	-	-	-	16.38	0.05
3.8.20	Pekerjaan Atap													
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Penutup Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Nok Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	3.92	101,500.00	397,880.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.92	0.00
	Pekerjaan Talang Spandek T = 0.46 mm	m²	22.00	62,000.00	1,364,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.00	0.01
	Pekerjaan Listplank Spandek T = 0.46 mm	m²	38.20	55,000.00	2,101,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.20	0.01
	Pekerjaan Plafon Gypsum T = 9 mm, Rangka Eka Furing	m²	130.75	50,000.00	6,537,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	130.75	0.03
	Pekerjaan Plafon GRC T = 6 mm, Rangka Eka Furing	m²	33.30	72,000.00	2,397,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	33.30	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Kanopi @hollow 40.40.3 mm	kg	61.09	90,000.00	5,498,100.00	0.02	-	-	-	-	-	-	61.09	0.02
	perakitan dan pemasangan	Kg	61.09	41,220.00	2,518,129.80	0.01	-	-	-	-	-	-	61.09	0.01
	Pengecatan besi profil	m²	3.71	76,450.00	283,629.50	0.00	-	-	-	-	-	-	3.71	0.00
3.8.21	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Buang Air Hujan													
	Corong Pipa air talang PVC 3 Inchi	bh	3.00	33,000.00	99,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pipa PVC 3 inchi	m	27.15	11,800.00	320,370.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Elbow 90 PVC 4 inchi	bh	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Elbow 45 PVC 4 inchi	bh	6.00	22,000.00	132,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Klem Pipa PVC 4 inchi	bh	9.00	5,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.8.22	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi air bersih dan air kotor													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Instalasi Air bersih	ls	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Instalasi Air Kotor	ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.8.23	Pekerjaan Struktur Baja Walk Way													
	Dynabolt m12x75 mm	Bh	40.00	1,400.00	56,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	40.00	0.00
	UNP100.50.5 mm	Kg	299.83	58,000.00	17,390,140.00	0.07	-	-	-	-	-	-	299.83	0.07
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Lantai)	Kg	171.74	50,000.00	8,587,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	171.74	0.04
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	226.65	58,000.00	13,145,700.00	0.06	-	-	-	-	-	-	226.65	0.06
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3	Kg	40.53	58,000.00	2,350,740.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.53	0.01
	Pekerjaan Base Plat t=10 mm	Kg	8.84	58,000.00	512,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.84	0.00
	Perakitan dan pemasangan	Kg	575.83	41,220.00	23,735,712.60	0.10	-	-	-	-	-	-	575.83	0.10
	Pengecatan besi profil	m²	25.10	76,450.00	1,918,895.00	0.01	-	-	-	-	-	-	25.10	0.01
3.8.24	Pekerjaan Struktur Baja Support Mixer													
	Dynabolt m16x75 mm	Bh	32.00	1,400.00	44,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Besi Hollow 125.75.4,5 mm	Kg	581.03	58,000.00	33,699,740.00	0.14	-	-	-	-	-	-	581.03	0.14
	Besi Hollow 100.50.3 mm	Kg	173.24	58,000.00	10,047,920.00	0.04	-	-	-	-	-	-	173.24	0.04
	Pekerjaan Base Plat t=12 mm	Kg	22.61	58,000.00	1,311,380.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.61	0.01
	Perakitan dan pemasangan	Kg	776.87	41,220.00	32,022,581.40	0.14	-	-	-	-	-	-	776.87	0.14
	Pengecatan besi profil	m²	16.25	76,450.00	1,242,312.50	0.01	-	-	-	-	-	-	16.25	0.01
3.8.26	Pengadaan dan Pemasangan Tangga Besi Melingkar (Tinggi 3,5 M)													
	Dynabolt m16x150 mm	Bh	8.00	1,400.00	11,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
	Pipa Galvanis 4 " (Tiang Utama)	Kg	66.55	12,300.00	818,565.00	0.00	-	-	-	-	-	-	66.55	0.00
	Pipa Galvanis 1 1/2 inhci (Realing)	Kg	27.15	12,300.00	333,945.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Pipa Galvanis 3/4 inhci (Realing)	Kg	26.86	12,300.00	330,378.00	0.00	-	-	-	-	-	-	26.86	0.00
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	63.58	12,300.00	782,034.00	0.00	-	-	-	-	-	-	63.58	0.00
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3 (Besi Siku)	Kg	56.60	12,300.00	696,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	56.60	0.00
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Bordes)	Kg	133.32	12,300.00	1,639,836.00	0.01	-	-	-	-	-	-	133.32	0.01
	Pekerjaan Plat untuk sambungan t=10 mm	Kg	6.28	12,300.00	77,244.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.28	0.00
	Pengecatan besi profil	m²	11.30	76,450.00	863,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-	11.30	0.00
3.8.27	Pengadaan dan Pemasangan Electrical Bangunan													
	AC 1 PK	titik	2.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
	Pekerjaan Instalasi listrik	titik	65.00	62,000.00	4,030,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	65.00	0.02
	MCB Junction Box	bh	1.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 3P-25A	bh	1.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 1P-10A	bh	10.00	450,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	10.00	0.02
	Lampu LED Essential @12 Wat	bh	40.00	105,000.00	4,200,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Lampu LED Essential @19 Wat	bh	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu gantung + Reflektor 12 inch	bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu Downligth 4 inch	bh	40.00	340,000.00	13,600,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	40.00	0.06
	Saklar lampu	bh	9.00	60,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
	Stop Kontak	bh	20.00	53,000.00	1,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.8.28	Pekerjaan Lain-lain													
	Pengadaan dan Pemasangan Folding Gate (L = 2,6 M, T = 2,9 M)	unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P2 +Daun Pintu almunium + Cle	Unit	3.00	830,000.00	2,490,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P3 + Daun Pintu ACP (1.94 x 0.7	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J1 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J2 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J3 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	420,000.00	420,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V1 + Louverd Alumunium (2	Unit	4.00	600,000.00	2,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V2 + Clear Glas t=5mm (0.6	Unit	8.00	435,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V3 + Kaca Es t=5mm (0.68	Unit	1.00	425,000.00	425,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V4 + Clear Glas t=5mm (1.	Unit	16.00	400,000.00	6,400,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	16.00	0.03

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
	Pengadaan dan Pemasangan Exhouse Fan @14 inchi	Unit	4.00	528,000.00	2,112,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Septictank	Ls	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wastafel	Bh	2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset (Jongkok)	Bh	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
		SUB TOTAL III.VIII			1,202,495,805.95	5.16		-		-		-		5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET													
3.9.1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi													
	Galian Tanah	m3	39.00	135,760.00	5,294,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	39.00	0.02
	Pondasi Setempat Beton (K300 Besi 150 kg)	m3	1.20	1,713,420.00	2,056,104.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.20	0.01
	Urugan Tanah Kembali	m3	29.25	28,500.00	833,625.00	0.00	-	-	-	-	-	-	29.25	0.00
	Buangan Tanah	m3	9.75	46,516.00	453,531.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.75	0.00
3.9.2	Pekerjaan Beton													
	Kolom 250 x 250 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.02	1,713,420.00	1,747,688.40	0.01	-	-	-	-	-	-	1.02	0.01
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	229.72	16,094.00	3,697,113.68	0.02	-	-	-	-	-	-	229.72	0.02
	Kolom 150 x 150 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	0.37	1,713,420.00	633,965.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.37	0.00
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	87.25	16,094.00	1,404,201.50	0.01	-	-	-	-	-	-	87.25	0.01
	Ring Balok 200 x 450 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.53	1,713,420.00	2,621,532.60	0.01	-	-	-	-	-	-	1.53	0.01
	Bekisting	m2	18.70	215,300.00	4,026,110.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.70	0.02
	Pembesian	kg	224.40	16,094.00	3,611,493.60	0.02	-	-	-	-	-	-	224.40	0.02
3.9.2	Lantai :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	14.40	1,713,420.00	24,673,248.00	0.11	-	-	-	-	-	-	14.40	0.11
	Bekisting	m2	7.20	215,300.00	1,550,160.00	0.01	-	-	-	-	-	-	7.20	0.01
	Pembesian	kg	1,728.00	16,094.00	27,810,432.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1,728.00	0.12
3.9.3	Atap :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	19.74	1,713,420.00	33,822,910.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.74	0.15
	Bekisting	m2	127.80	215,300.00	27,515,340.00	0.12	-	-	-	-	-	-	127.80	0.12
	Pembesian	kg	2,386.00	16,094.00	38,400,284.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2,386.00	0.16
3.9.4	Pekerjaan Pasangan Bata Dinding													
	Pasangan Bata	m2	110.62	267,300.00	29,568,726.00	0.13	-	-	-	-	-	-	110.62	0.13
	Acian Dinding	m2	221.25	28,000.00	6,195,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
	Plesteran Dinding	m2	221.25	71,635.00	15,849,243.75	0.07	-	-	-	-	-	-	221.25	0.07
	Cat Tembok	m2	221.25	30,000.00	6,637,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
3.9.5	Pekerjaan Pintu dan Jendela													
	Pintu besi plat baja tebal 3,0 mm rangkap, rangka baja siku (3,00 x 2,40 m) 3	m2	21.60	1,090,000.00	23,544,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Alumunium (3,0 x 0,6 m) 6 unit	m2	43.20	439,000.00	18,964,800.00	0.08	-	-	-	-	-	-	43.20	0.08
	Pengecatan	m2	408.00	28,000.00	11,424,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	408.00	0.05
	Pintu Besi Double Kedap Suara 2,2 x 2,5 m	Unit	21.60	1,080,000.00	23,328,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Fixed Alumunium (3,0 x 0,6 m)	Unit	4.00	216,000.00	864,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
		SUB TOTAL III.IX			323,503,369.73	1.39		-		-		-		1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING													
3.10.1	Pekerjaan Pemindahan Alat Meteorologi BMKG													
	Pemindahan Alat Meteorologi	ls	1.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Pekerjaan Relokasi Perpipaan Eksisting													
	Pengadaan													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.10.2	Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	2,060,000.00	432,600,000.00	1.86	-	-	-	-	-	-	210.00	1.86
3.10.3	Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	18,800,000.00	56,400,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	3.00	0.24
3.10.4	Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	6.00	0.04
3.10.5	Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	2,500,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	12.00	0.13
3.10.6	Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.52	-	-	-	-	-	-	3.00	0.52
3.10.7	Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	710,000.00	6,390,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	9.00	0.03
3.10.8	Rubber Packing, DN 250 mm	buah	9.00	45,000.00	405,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.10.9	Bolt and Nut M24	buah	108.00	27,000.00	2,916,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	108.00	0.01
	Pemasangan													
3.10.3	Pekerjaan Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	426,720.00	89,611,200.00	0.38	-	-	-	-	-	-	210.00	0.38
3.10.4	Pekerjaan Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	843,560.00	2,530,680.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.10.5	Pekerjaan Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	233,100.00	1,398,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.10.6	Pekerjaan Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.10.7	Pekerjaan Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	80,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.10.8	Pekerjaan Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	599,180.00	5,392,620.00	0.02	-	-	-	-	-	-	9.00	0.02
3.10.9	Pengelasan	cm	2,747.50	7,640.00	20,990,900.00	0.09	-	-	-	-	-	-	2,747.50	0.09
		SUB TOTAL III.X			795,972,200.00	3.42		-		-		-		3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA													
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan													
3.11.1	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	2,100,000.00	126,000,000.00	0.54	-	-	-	-	-	-	60.00	0.54
3.11.2	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	920,000.00	22,080,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	24.00	0.09
3.11.3	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.4	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.5	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.11.6	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.11.7	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.8	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.9	Rubber Packing, DN 125 mm	Buah	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.10	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	2.00	43,500.00	87,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.11	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
3.11.12	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.13	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.14	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.15	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.16	Bolt and Nut M16	Buah	64.00	27,000.00	1,728,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
3.11.17	Bolt and Nut M24	Buah	36.00	27,000.00	972,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	36.00	0.00
3.11.19	Beton K-300	m^3	0.54	1,713,420.00	925,246.80	0.00	-	-	-	-	-	-	0.54	0.00
3.11.20	Pembesian	kg	255.21	16,094.00	4,107,349.74	0.02	-	-	-	-	-	-	255.21	0.02
3.11.21	Bekisting	m^2	2.85	215,300.00	613,605.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00
	Pekerjaan Pemasangan													
3.11.23	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	528,670.00	31,720,200.00	0.14	-	-	-	-	-	-	60.00	0.14
3.11.24	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	262,910.00	6,309,840.00	0.03	-	-	-	-	-	-	24.00	0.03
3.11.25	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.26	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.27	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.28	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.29	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.30	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.31	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.32	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.33	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.34	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.35	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.11.36	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.11.37	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.38	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.39	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.11.40	Check Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
3.11.41	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.42	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.43	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.44	Rubber Packing, DN 100 mm	Buah	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.45	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	4.00	43,500.00	174,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.46	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	650,000.00	1,950,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.47	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.48	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.49	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.11.50	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	4.00	50,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.51	Bolt and Nut M16	Buah	80.00	27,000.00	2,160,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	80.00	0.01
3.11.52	Bolt and Nut M24	Buah	60.00	27,000.00	1,620,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	60.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.53	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.11.54	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.11.55	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.56	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.57	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.58	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.59	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.60	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.61	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	336,180.00	1,008,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.11.62	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.63	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.64	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	719,180.00	3,595,900.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Pipa Transmisi air bersih													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.65	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	2,100,000.00	12,600,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
3.11.66	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	25,000,000.00	75,000,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	3.00	0.32
3.11.67	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.68	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,400,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.69	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	8.00	0.03
3.11.70	Rubber Packing, DN 300 mm	pcs	8.00	50,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.11.71	Bolt and Nut M24	pcs	96.00	27,000.00	2,592,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.72	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	528,670.00	3,172,020.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.11.73	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	984,000.00	2,952,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.74	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 11 Desember 2025
s/d Tanggal : 17 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.75	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2,00	374.900,00	749.800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	2,00	0,00
3.11.76	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8,00	719.180,00	5.753.440,00	0,02	-	-	-	-	-	-	8,00	0,02
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Transmisi Penambahan Pipa 400 mm													
3.11.77	Pekerjaan Test Pit untuk Mengatahui Lokasi Pipa 500 mm	Titik	4,00	380.000,00	1.520.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	4,00	0,01
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.78	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200,00	2.500.000,00	500.000.000,00	2,15	-	-	-	-	-	-	200,00	2,15
3.11.79	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02
3.11.80	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2,00	58.000.000,00	116.000.000,00	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00	0,50
3.11.81	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	2,00	0,01
3.11.82	Rubber Packing, DN 400 mm	buah	4,00	60.000,00	240.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	4,00	0,00
3.11.83	Bolt and Nut M24	buah	24,00	27.000,00	648.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	24,00	0,00
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.84	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200,00	789.190,00	157.838.000,00	0,68	-	-	-	-	-	-	200,00	0,68
3.11.85	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1,00	785.180,00	785.180,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00
3.11.86	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2,00	110.000,00	220.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	2,00	0,00
3.11.87	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2,00	785.180,00	1.570.360,00	0,01	-	-	-	-	-	-	2,00	0,01
		SUB TOTAL III.XI			1.427.239.921,54	6,13		-		-		-		6,13
3,13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST													
3.13.1	Bahan Kimia Alum Sulfate	kg	175,00	19.600,00	3.430.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	175,00	0,01
3.13.2	Bahan Kimia Soda Ash	kg	100,00	9.000,00	900.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00
3.13.3	Bahan Kimia Kaporit	kg	50,00	24.000,00	1.200.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	50,00	0,01
3.13.4	Biaya Tes Sample Air Baku & Air Hasil Olahan	ls	1,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00
3.13.5	Biaya Listrik Selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02
3.13.6	Biaya air baku selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	1,00	0,01
3.13.7	Personil Test @ 7 Hari	ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	1,00	0,02
		SUB TOTAL III.XIII			16.820.000,00	0,07		-		-		-		0,07
	SUB TOTAL III				18.245.189.235,20	78,35		-		-		-	-	78,35
	TOTAL HARGA PEKERJAAN				23.285.755.950,60	100,00		-		0,03		0,03	-	99,97

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	7,00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240,00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	2,92	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0,03	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0,09	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0,07	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Restika R
Tim Pendukung 2 : Amirotuzzulfa
Tim Pendukung 3 : Suwandi

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abed Agus Setiawan, ST
Inspektor

VITECH PRATAMA
ENGINEERING & MANAGEMENT

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

WICAKSANA
ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
BATAM - KEPRI - INDONESIA

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 11 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup	1 Unit	1 Unit	
5	Total Station	1 Unit		
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

CUACA JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Survey Lokasi dan Jalan Akses		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 12 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

CUACA JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Resinta

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 13 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D 5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 14 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetivo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **15 Desember 2025**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 16 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetivo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 17 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

LAPORAN PROGRESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN
MINGGU KE 2

PERIODE
18 DESEMBER 2025 s/d 24 DESEMBER 2025

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2025

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 18 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 24 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	264,513,500.00	1.14	0.03	0.14	0.17	0.96
II	PEKERJAAN INTAKE	4,776,053,215.40	20.51	-	-	-	20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR	18,245,189,235.20	78.35	-	-	-	78.35
3.1	PEKERJAAN TANAH	255,052,432.96	1.10	-	-	-	1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	389,800,017.14	1.67	-	-	-	1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	4,538,114,038.40	19.49	-	-	-	19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	826,708,113.20	3.55	-	-	-	3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	7,108,710,408.00	30.53	-	-	-	30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	407,900,000.00	1.75	-	-	-	1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	952,872,928.28	4.09	-	-	-	4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	1,202,495,805.95	5.16	-	-	-	5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	323,503,369.73	1.39	-	-	-	1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	795,972,200.00	3.42	-	-	-	3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	1,427,239,921.54	6.13	-	-	-	6.13

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 18 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 24 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	16,820,000.00	0.07	-	-	-	0.07
	TOTAL HARGA PEKERJAAN	23,285,755,950.60	100.00	0.03	0.14	0.17	99.83

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	14.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	5.83	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.17	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.26	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.09	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA ENGINEERING & MANAGEMENT

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

WICAKSANA ENGINEERING PROCUREMENT & CONSTRUCTION
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

Tim Pendukung 1 : Amrotussalfa

Tim Pendukung 2 : Restika R

Tim Pendukung 3 : Suryandi

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775
KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com
KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
1.2	Gudang Sementara dan Barak Pekerja	m2	54.74	480,000.00	26,275,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	54.74	0.11
1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Personel	Ls	1.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.19	-	-	0.10	0.02	0.10	0.02	0.90	0.17
1.4	Pengukuran / Bouwplank	m'	80.00	78,760.00	6,300,800.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
1.5	SMK3													
	1. Penyiapan RK3K terdiri atas:													
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	2.00	420,000.00	840,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);	bh	20.00	3,800.00	76,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	2. Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	Org	20.00	138,000.00	2,760,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan	Org	20.00	146,000.00	2,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	(Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ;setiap hari													
	c. Pelatihan K3;													
	- Bekerja di Ketinggian	Org	4.00	149,000.00	596,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- K3 Peralatan Konstruksi & Penggunaan bahan Kimia (MSDS)	Org	4.00	146,000.00	584,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Analysis Keselamatan Pekerjaan	Org	4.00	142,000.00	568,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)	Org	4.00	140,000.00	560,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- P3K	Org	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	d. Simulasi K3;	Org	20.00	130,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	e. Spanduk (banner) ;	Lb	1.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	f. Poster;	Lb	1.00	118,000.00	118,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Papan Informasi K3.	Bh	1.00	142,000.00	142,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	3. Alat Pelindung Kerja terdiri atas:													
	a. Jaring Pengaman(Polynet/Safety Net);	Ls	1.00	149,000.00	149,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Penahan Jatuh (Safety Deck);	Ls	1.00	141,000.00	141,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	d. Pagar Pengaman (Guard Railling);	Ls	1.00	188,000.00	188,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	e. Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	98,500.00	98,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	4. Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	20.00	48,700.00	974,000.00	0.00	15.00	0.00	-	-	15.00	0.00	5.00	0.00
	b. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	20.00	39,000.00	780,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	c. Tameng Muka (Face Shield);	Bh	20.00	77,000.00	1,540,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	d. Masker Selam (Breathing Apparatus);	Bh	3.00	110,000.00	330,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	Psg	20.00	9,800.00	196,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	f. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	20.00	18,800.00	376,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	g. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	40.00	40,000.00	1,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.00	0.01
	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	Psg	40.00	140,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	20.00	290,000.00	5,800,000.00	0.02	15.00	0.02	-	-	15.00	0.02	5.00	0.01
	j. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	Bh	20.00	125,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	k. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	40.00	98,000.00	3,920,000.00	0.02	15.00	0.01	-	-	15.00	0.01	25.00	0.01
	l. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);	Bh	20.00	500,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	5. P3K													
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	6. Rambu- Rambu terdiri atas :	Ls	1.00	14,750,000.00	14,750,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	a. Rambu Petunjuk;													
	b. Rambu Larangan;													
	c. Rambu Peringatan;													
	d. Rambu Kewajiban;													
	e. Rambu Informasi;													
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;													
	g. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) ;													
	h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) ;													
	i. Lampu Putar (Rotary Lamp);													
	j. Lampu Selang Lalu Lintas.													
	7. Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10Kg	Bh	3.00	2,200,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	3.00	0.03
	b. Sirine;	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Bendera K3;	Ls	2.00	23,000.00	46,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	d. Jalur Evakuasi (Escape Route);	Bh	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	Bh	5.00	750,000.00	3,750,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	f. Program Inspeksi Dan Audit Internal;	Org	1.00	138,000.00	138,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1.00	145,000.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	8. Petugas Kesehatan Bekerjasama dengan Klinik/Puskesmas setempat	OH	8.00	4,920,000.00	39,360,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	8.00	0.17
	9. Ruang Klinik	m2	15.00	1,390,000.00	20,850,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	15.00	0.09
	10. Asuransi													
	a. Asuransi Kesehatan BPJS	Org/bulan	160.00	99,000.00	15,840,000.00	0.07	-	-	160.00	0.07	160.00	0.07	-	-
	b. Asuransi Kecelakaan	Org/bulan	160.00	82,000.00	13,120,000.00	0.06	-	-	160.00	0.06	160.00	0.06	-	-
	11. Konsultasi Ahli (SMK3 Konstruksi)													
	a. Ahli Lingkungan	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Ahli Struktur	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
1.6	Dokumentasi dan Pelaporan	Paket	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
1.7	As Built Drawing	Paket	1.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
1.8	Test Pit Jalur Kabel dan Pipa	Titik	5.00	38,000.00	190,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
1.9	Pengujian umur dan Kualitas struktur beton Intake	Paket	1.00	480,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	SUB TOTAL I				264,513,500.00	1.14		0.03		0.14		0.17		0.96
II	PEKERJAAN INTAKE													
2.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake & Panel													
2.1.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake	Unit	2.00	610,000,000.00	1,220,000,000.00	5.24	-	-	-	-	-	-	2.00	5.24
	Spesifikasi :													
	Type : Submersible Borehole													
	Debit = 60 liter/detik, Head = 45 m													
	Power 45 KW													
2.1.2	Include Flow Sleve PVC Ø 300 mm	btg	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
2.1.3	Panel VSD untuk 2 pompa @ 45 KW (1 operasional 1 standby)	Unit	1.00	370,000,000.00	370,000,000.00	1.59	-	-	-	-	-	-	1.00	1.59
2.2	Pengadaan Perpipaan Pompa Intake													
2.2.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
2.2.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	2,060,000.00	12,360,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.2.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	1,650,000.00	3,300,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.2.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
2.2.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
2.2.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	15.00	0.03
2.2.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	5,980,000.00	11,960,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	2.00	0.05
2.2.8	Paking Karet Ø 150 mm	buah	38.00	43,500.00	1,653,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.00	0.01
2.2.9	Paking Karet Ø 250 mm	buah	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.2.10	Moor & Baud	buah	116.00	30,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	116.00	0.01
2,3	Pemasangan Perpipaan Pompa Intake													
2.3.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
2.3.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	426,720.00	2,560,320.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
2.3.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	336,180.00	5,042,700.00	0.02	-	-	-	-	-	-	15.00	0.02
2.3.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3	Pengadaan dan Pemasangan Hoist Crane	Unit	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
	Monorail crane, single grider troley, lift height 9 m, Kapasitas : 1 ton, lengkap dengan span, flat bar, beam dan support, conductor dan pendant push button													
2.4	Pengadaan Pipa Transmisi Air Baku													
2.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	2,060,000.00	123,600,000.00	0.53	-	-	-	-	-	-	60.00	0.53
2.4.3	Pipa HDPE Ø 250 mm SDR.17 PN.10	m	240.00	750,000.00	180,000,000.00	0.77	-	-	-	-	-	-	240.00	0.77
2.4.4	Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	13,500,000.00	67,500,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	5.00	0.29
2.4.5	Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	15,000,000.00	60,000,000.00	0.26	-	-	-	-	-	-	4.00	0.26
2.4.2	Flange Ø 250 mm	bh	19.00	710,000.00	13,490,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	19.00	0.06
2.4.6	Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	230,000.00	4,830,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	21.00	0.02
2.4.7	Paking Karet Ø 250 mm	bh	19.00	45,000.00	855,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	19.00	0.00
2.4.8	Moor & Baud	bh	336.00	30,000.00	10,080,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	336.00	0.04
2.5	Biaya Pemasangan													
2.5.1	Pemasangan Pipa Transmisi Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	426,720.00	25,603,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	60.00	0.11
2.5.2	Pemasangan Pipa HDPE Ø 250 mm Pada Tanah Berbatu	m	240.00	359,680.00	86,323,200.00	0.37	-	-	-	-	-	-	240.00	0.37
2.5.3	Pemasangan Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
2.5.4	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	599,180.00	2,396,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
2.5.5	Pemangan Flange Ø 250 mm	bh	19.00	599,180.00	11,384,420.00	0.05	-	-	-	-	-	-	19.00	0.05
2.5.6	Pemasangan Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	68,000.00	1,428,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	21.00	0.01
2.6	Pengetasan dan Pencucian Pipa Ø 250 mm	m	300.00	18,900.00	5,670,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	300.00	0.02
2.7	Pekerjaan Lantai Intake dan Dudukan Pompa Intake													
	Pekerjaan Utama													
2.7.1	Pekerjaan Rangka CNP 150x75x6.5x10mm	kg	5,791.52	41,220.00	238,726,454.40	1.03	-	-	-	-	-	-	5,791.52	1.03
2.7.2	Pekerjaan Rangka CNP 100x50x7.5x8mm	kg	416.28	41,220.00	17,159,061.60	0.07	-	-	-	-	-	-	416.28	0.07
2.7.3	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	141.71	750,000.00	106,282,500.00	0.46	-	-	-	-	-	-	141.71	0.46
2.7.4	Pekerjaan Dinabolt	pieces	48.00	22,000.00	1,056,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	48.00	0.00
2.7.5	Pekerjaan Bolt and Nut	pieces	750.00	26,000.00	19,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	750.00	0.08
2.7.6	Pekerjaan Pengelasan	cm	5,000.00	7,500.00	37,500,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.16

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.7.7	Handrailling 50 mm	m	265.26	103,000.00	27,321,780.00	0.12	-	-	-	-	-	-	265.26	0.12
2.7.8	Pelat Tebal 25 mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.9	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	38,800.00	116,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pekerjaan Pengecatan													
2.7.10	Pengecatan zinkhromate	m2	297.00	41,050.00	12,191,850.00	0.05	-	-	-	-	-	-	297.00	0.05
2.7.11	Pengecatan besi	m2	297.00	76,450.00	22,705,650.00	0.10	-	-	-	-	-	-	297.00	0.10
	Pekerjaan Flotation Module													
2.7.12	Pengadaan dan Pemasangan Flotation Module 1 x 1.5 x 40 cm	Unit	108.00	11,800,000.00	1,274,400,000.00	5.47	-	-	-	-	-	-	108.00	5.47
2.7.13	Besi Siku Flotation	kg	9,051.29	14,500.00	131,243,705.00	0.56	-	-	-	-	-	-	9,051.29	0.56
2.7.14	Comtor Flexible Coupling 01	bh	129.80	288,000.00	37,382,400.00	0.16	-	-	-	-	-	-	129.80	0.16
2.7.15	Comtor Flexible Coupling 02	bh	102.96	300,000.00	30,888,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	102.96	0.13
2.7.16	Typical Connecting Ponton Plat 12 mm	kg	202.40	12,000.00	2,428,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	202.40	0.01
	Jembatan Ponton													
2.7.17	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	22.40	750,000.00	16,800,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	22.40	0.07
2.7.18	Frame Aluminium Box 200x50x8 mm	kg	486.72	53,000.00	25,796,160.00	0.11	-	-	-	-	-	-	486.72	0.11
2.7.19	Frame Aluminium 50x50x3 mm	kg	18.73	53,000.00	992,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	18.73	0.00
2.7.20	Frame Aluminium Box 150x50x6 Box	kg	59.69	53,000.00	3,163,570.00	0.01	-	-	-	-	-	-	59.69	0.01
2.7.21	Frame Aluminium 100x50x3 Box	kg	570.97	53,000.00	30,261,410.00	0.13	-	-	-	-	-	-	570.97	0.13
2.7.22	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	39,200.00	117,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
2.7.23	Pelat Tebal 25mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.24	Pengadaan dan Pemasangan Dudukan Pompa Intake (Konstruksi Baja)	kg	1,200.00	41,220.00	49,464,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.21
2.8	Pengadaan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.8.1	Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
2.8.2	Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	2,060,000.00	5,150,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.50	0.02
2.8.3	Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	1,300,000.00	7,150,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	5.50	0.03
2.8.4	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
2.8.5	Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	1,250,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.8.6	Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	18,800,000.00	37,600,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2.00	0.16
2.8.7	Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	1.00	0.05
2.8.8	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	710,000.00	5,680,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.8.9	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.10	Packing, Ø 200 mm	buah	2.00	42,500.00	85,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.11	Packing, Ø 250 mm	buah	10.00	45,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
2.8.12	Mur dan baut	buah	120.00	30,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	120.00	0.02
2.9	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.9.1	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.2	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	426,720.00	1,066,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.50	0.00
2.9.3	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	312,580.00	1,719,190.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.50	0.01
2.9.4	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.5	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.6	Pemasangan Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	843,560.00	1,687,120.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.9.7	Pemasangan Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.8	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	599,180.00	4,793,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.9.9	Pengelasan	cm	1,884.96	7,640.00	14,401,094.40	0.06	-	-	-	-	-	-	1,884.96	0.06

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC 2 PK untuk ruang panel intake	Lot	2.00	9,500,000.00	19,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
	SUB TOTAL II				4,776,053,215.40	20.51		-		-		-		20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR													
3.1	PEKERJAAN TANAH													
3.1.1	Pekerjaan Galian Tanah Keras	M³	309.68	135,760.00	42,042,156.80	0.18	-	-	-	-	-	-	309.68	0.18
3.1.2	Pekerjaan Urugan Kembali Setempat	M³	77.42	28,500.00	2,206,470.00	0.01	-	-	-	-	-	-	77.42	0.01
3.1.3	Pekerjaan Buangan Tanah	M³	232.26	46,516.00	10,803,806.16	0.05	-	-	-	-	-	-	232.26	0.05
3.1.3	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara akses jalan masuk proyek	M2	500.00	400,000.00	200,000,000.00	0.86	-	-	-	-	-	-	500.00	0.86
		SUB TOTAL III.I			255,052,432.96	1.10		-		-		-		1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA													
3.2.1	Bore Pile Ø 40 cm, P = 6,2 m													
	Pengeboran Ø 40 cm	M	260.40	490,000.00	127,596,000.00	0.55	-	-	-	-	-	-	260.40	0.55
	Beton K-350	M³	32.71	1,768,620.00	57,851,560.20	0.25	-	-	-	-	-	-	32.71	0.25
	Pembesian	Kg	2,270.26	16,094.00	36,537,564.44	0.16	-	-	-	-	-	-	2,270.26	0.16
3.2.2	Lantai Beton IPA													
	Pasir urug t = 10 cm	M³	18.69	301,000.00	5,625,690.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.69	0.02
	Lantai kerja (Beton K-100) t = 5 cm	M³	9.35	1,371,120.00	12,819,972.00	0.06	-	-	-	-	-	-	9.35	0.06
	Beton K-300 , t = 30 cm	M³	56.05	1,713,420.00	96,037,191.00	0.41	-	-	-	-	-	-	56.05	0.41
	Pembesian	Kg	3,092.25	16,094.00	49,766,671.50	0.21	-	-	-	-	-	-	3,092.25	0.21
	Bekisting	M²	16.56	215,300.00	3,565,368.00	0.02	-	-	-	-	-	-	16.56	0.02
		SUB TOTAL III.II			389,800,017.14	1.67		-		-		-		1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA													
3.3.1	Pengadaan dan Pemasangan Besi Profile Support/Stiffener UNP 100x50x5 mm	kg	65,891.47	41,220.00	2,716,046,393.40	11.66	-	-	-	-	-	-	65,891.47	11.66
3.3.2	Pengadaan dan pemasangan Plat Setler SS 304 - Tebal 0.6 mm	unit	418.00	1,760,000.00	735,680,000.00	3.16	-	-	-	-	-	-	418.00	3.16
3.3.3	Sand Blasting	m2	1,018.10	575,000.00	585,407,500.00	2.51	-	-	-	-	-	-	1,018.10	2.51
3.3.4	Pengecatan Dasar (Meni Besi)	m2	1,018.10	41,050.00	41,793,005.00	0.18	-	-	-	-	-	-	1,018.10	0.18
3.3.5	Pengecatan Luar (blue colour, foodgrade, minimum 300 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	76,450.00	38,916,872.50	0.17	-	-	-	-	-	-	509.05	0.17
3.3.6	Pengecatan Dalam (white colour, foodgrade, minimum 250 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	91,950.00	46,807,147.50	0.20	-	-	-	-	-	-	509.05	0.20
3.3.7	Pengadaan dan Pemasangan Spacer Plate Settler SS 304 Tebal Minimal 0.5 mm	Pcs	5,016.00	22,250.00	111,606,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	5,016.00	0.48
3.3.8	Pengadaan dan Pemasangan Insert Flokulator SS 304 tebal 0.6 mm	kg	1,243.44	98,000.00	121,857,120.00	0.52	-	-	-	-	-	-	1,243.44	0.52
3.3.9	Pengadaan dan Pemasangan Static Mixer (Pabrikasi) DN 250 mm	Unit	1.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.60	-	-	-	-	-	-	1.00	0.60
		SUB TOTAL III.III			4,538,114,038.40	19.49		-		-		-		19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA													
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	2,060,000.00	24,720,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	12.00	0.11
3.4.2	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	710,000.00	3,550,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.4.3	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	550,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.4	Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	5,980,000.00	5,980,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.5	Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.6	Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	1,250,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	6.00	0.03
3.4.7	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.8	Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
3.4.9	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
3.4.10	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.11	Packing, Ø 200 mm	buah	4.00	42,500.00	170,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.12	Packing, Ø 250 mm	buah	5.00	45,000.00	225,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
3.4.13	Mur dan Baut Flange	buah	128.00	30,000.00	3,840,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	128.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.14	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	426,720.00	5,120,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.15	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
3.4.16	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	426,720.00	1,706,880.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.17	Pemasangan Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.18	Pemasangan Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	599,180.00	599,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.19	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	374,900.00	2,249,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.20	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.21	Pemasangan Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.22	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.23	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.24	Pengelasan	cm	219.92	7,640.00	1,680,188.80	0.01	-	-	-	-	-	-	219.92	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.24	Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	1,300,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	12.00	0.07
3.4.25	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	550,000.00	4,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.26	Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	1,250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	4.00	0.02
3.4.27	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06
3.4.28	Packing, Ø 200 mm	buah	8.00	42,500.00	340,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.29	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.30	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	312,580.00	3,750,960.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.31	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	426,720.00	3,413,760.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.32	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	374,900.00	1,499,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.33	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.34	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Drain Flokulator													
	Pengadaan													
3.4.35	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	520,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	30.00	0.07
3.4.36	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.37	Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	310,000.00	3,100,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.38	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	4,700,000.00	47,000,000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	10.00	0.20
3.4.39	Packing, Ø 100 mm	buah	20.00	40,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.4.40	Mur dan Baut Flange	buah	160.00	30,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	160.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.41	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	171,700.00	5,151,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
3.4.42	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	233,100.00	4,662,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.43	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	233,100.00	2,331,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.44	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	312,180.00	3,121,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.45	Pengelasan	cm	502.66	7,640.00	3,840,322.40	0.02	-	-	-	-	-	-	502.66	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Drain Sedimentasi													
	Pengadaan													
3.4.46	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	520,000.00	9,360,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.47	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	250,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.48	Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	310,000.00	2,790,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.49	Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	4,700,000.00	28,200,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	6.00	0.12
3.4.50	Packing, Ø 100 mm	buah	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
3.4.51	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.52	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	171,700.00	3,090,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	18.00	0.01
3.4.53	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.54	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	233,100.00	2,097,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.55	Pemasangan Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	312,180.00	1,873,080.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.56	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.57	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.58	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.59	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.60	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.61	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.62	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.63	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.64	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.65	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.66	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.67	Pengelasan	cm	157.08	7,640.00	1,200,091.20	0.01	-	-	-	-	-	-	157.08	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.68	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
3.4.69	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.70	Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	1,650,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	4.00	0.03
3.4.71	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.72	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.73	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.74	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.75	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.76	Pemasangan Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.77	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.78	Pengelasan	cm	329.87	7,640.00	2,520,206.80	0.01	-	-	-	-	-	-	329.87	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.79	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.4.80	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.81	Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.82	Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	550,000.00	1,650,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.4.83	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.84	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.85	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan													
3.4.86	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.4.87	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.88	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.89	Pemasangan Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	264,180.00	792,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.90	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.91	Pengelasan	cm	471.24	7,640.00	3,600,273.60	0.02	-	-	-	-	-	-	471.24	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Blower Udara Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.92	Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	160,000.00	8,320,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	52.00	0.04
3.4.93	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	167,000.00	1,336,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.94	Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	100,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.95	Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.96	Packing, Ø 50 mm	buah	8.00	14,500.00	116,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.97	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.98	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	93,570.00	4,865,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	52.00	0.02
3.4.99	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	121,900.00	975,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.100	Pemasangan Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	63,710.00	191,130.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.101	Pemasangan Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	116,930.00	467,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.102	Pengelasan	cm	424.12	7,640.00	3,240,276.80	0.01	-	-	-	-	-	-	424.12	0.01
	Pekerjaan Perpipaan drain Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.103	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.104	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.105	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.106	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.107	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.108	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.109	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.110	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.111	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.112	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.113	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan drain Filter													
	Pengadaan													
3.4.114	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.115	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.116	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.117	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.118	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.119	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.120	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.121	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.122	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.123	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.124	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Blower													
	Pengadaan													
3.4.145	Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	330,000.00	660,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.146	Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	2,800,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.147	Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.4.148	Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	150,000.00	600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.149	Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.4.150	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	250,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.151	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	167,000.00	334,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.152	Mur dan Baut Flange	buah	16.00	30,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	16.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.153	Pemasangan Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.154	Pemasangan Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.155	Pemasangan Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.156	Pemasangan Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	80,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.157	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	63,710.00	63,710.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.158	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	233,100.00	466,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.159	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	121,900.00	243,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Back Wash													
	Pengadaan													
3.4.160	Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.161	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.4.162	Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
3.4.163	Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	650,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.164	Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	9,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
3.4.165	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	710,000.00	1,420,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.166	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.167	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.168	Pemasangan Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	129,180.00	129,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.169	Pemasangan Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.170	Pemasangan Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	512,390.00	512,390.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.171	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	336,180.00	1,344,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.172	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.173	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.174	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Clearwell													
	Pengadaan													
3.4.175	Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.176	Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.4.177	Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.4.178	Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.4.179	Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.180	Packing, Ø 300 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.181	Mur dan Baut Flange	buah	12.00	30,000.00	360,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.182	Pemasangan Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	426,720.00	426,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.183	Pemasangan Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.184	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.185	Pemasangan Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.186	Pemasangan Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.187	Pengelasan	cm	235.50	7,640.00	1,799,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	235.50	0.01
		SUB TOTAL III.IV			826,708,113.20	3.55		-		-		-		3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA													
3.5.1	Pompa air backwash													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 8 m; 5.5 KW	bh	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	1.00	0.45
	Panel kontrol pompa backwash 2 x 5.5 KW; star delta	bh	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	0.17
3.5.2	Blower													
	Root blower; Q = 5,2 m3/menit ; P = 4000 mmAq ; 5,5 KW	bh	2.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.47	-	-	-	-	-	-	2.00	0.47
	Panel kontrol blower; VSD 2 x 5.5 KW	bh	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	1.00	0.30
3.5.3	Pompa Dosing Koagulan (PAC)													
	Pompa Koagulan Q = 120 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
	Tanki Kimia 1 m3	bh	2.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	2.00	0.14
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.4	Pompa pH													
	Pompa pH Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	2.00	14,200,000.00	28,400,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	2.00	0.12
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.5	Pompa Kaporit													
	Pompa Kaporit Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.6	Pompa Air Bersih & instalasi perpipaan + kabel	bh	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04
3.5.7	Pompa Distribusi													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 70 m ; 52 KW	bh	1.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1.42	-	-	-	-	-	-	1.00	1.42
	Panel kontrol untuk 2 pompa distribusi; VSD 52 KW	bh	1.00	390,000,000.00	390,000,000.00	1.67	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67
	Kabel NYY 4 X 70 mm dari panel distribusi ke pompa distribusi	ls	1.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	1.00	0.10
	Pondasi Pompa Beton K250 (tinggi 30 cm)	m3	0.90	5,307,120.00	4,776,408.00	0.02	-	-	-	-	-	-	0.90	0.02
3.5.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal													
	Pengadaan dan Pemasangan Main Power LV													
	Pengadaan dan pemasangan panel MDP Baru	Set	1.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	1.00	0.82
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 400A 36kA													
	- Sub Breaker													
	- Busbar 30x5													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.9	Pengadaan dan pemasangan panel SDP IPA	Set	1.00	155,000,000.00	155,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-	1.00	0.67
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 60A 20kA													
	- Sub Breaker													
	- Cable power													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.11	Pengadaan dan Pemasangan Motor Control center (MCC)													
3.5.12	Pengadaan dan Pemasangan panel dosing Pump & Agitator	Set	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	1.00	0.07
	- Panel box Outdoor													
	- Main Breaker 16A 10kA													
	- Motor breaker													
	- Kontaktor													
	- Cable power													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Remote IO													
	- PSU													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.14	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power													
	Kabel power MDP PHASE 1 existing - Panel Synchronize Generator nygby 4C X	m	240.00	1,400,000.00	336,000,000.00	1.44	-	-	-	-	-	-	240.00	1.44
	Kabel power Generator - Panel Synchronize Generator nyy 1C X 150mm	m	80.00	1,400,000.00	112,000,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	80.00	0.48
	Kabel power Panel Synchronize Generator - panel MDP baru nyy 1C X 150mm	m	40.00	1,400,000.00	56,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	40.00	0.24
	Kabel power MDP baru - SDP IPA NYFGBY 4C x 16mm	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
	Kabel power MDP baru - Panel VSD Pompa Intake NYFGBY 4Cx120mm	m	800.00	1,150,000.00	920,000,000.00	3.95	-	-	-	-	-	-	800.00	3.95
	Kabel power MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYFGBY 4Cx50mm	m	100.00	500,000.00	50,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	100.00	0.21
	Kabel power SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYY 4Cx6mm	m	20.00	136,000.00	2,720,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Blower NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYFGBY 4Cx 4	m	30.00	118,000.00	3,540,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan IPA NYY 4Cx 2.5mm	m	10.00	118,000.00	1,180,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi A Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi B Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi A Neoprene	m	50.00	108,000.00	5,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi B Neoprene	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Local Control panel filter H07RN-F 3Cx2.5mm	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm NYRGBY 3Cx1	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm (Intake) NYRG	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
3.5.15	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Motor													
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 1 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 2 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 1 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 2 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 1 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 2 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 3 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
3.5.16	Pengadaan dan Pemasangan kabel Grounding													
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 1C x 4m	m	20.00	28,800.00	576,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel groundingr SDP IPA - panel air & water service NYA 1C x 6m	m	20.00	38,700.00	774,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel grounding MDP baru - SDP IPA NYA 10mm	m	100.00	95,000.00	9,500,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	100.00	0.04
	Kabel grounding MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYA 35mm	m	100.00	369,000.00	36,900,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	100.00	0.16
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 4mm	m	40.00	120,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Blower NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - DB Penerangan IPA NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm air bersih	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm intake NYA	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
3.5.17	Pengadaan dan Pemasangan titik Grounding													
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm MDP baru	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm PLC & instrument	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Genset	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Flow meter	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Struktur IPA	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Intake	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
3.5.18	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel power													
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel ladder + Cover di ruang genset baru 300x1	m	20.00	390,000.00	7,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di ruang scada & kimia 100x5	m	30.00	290,000.00	8,700,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	30.00	0.04
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di Intake 100x100	m	20.00	300,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
3.5.19	Pekerjaan Sistem control													
	Pengadaan dan Pemasangan Hardware													
	Main Control Panel (MCP)	Set	1.00	237,500,000.00	237,500,000.00	1.02	-	-	-	-	-	-	1.00	1.02
	- Panel box Indoor													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Estop Switch Disconnector													
	- Surge Arrester													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- PSU 10A 24vdc													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.20	Panel Pneumatic filter A	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.21	Panel Pneumatic filter B	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.22	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi A	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.23	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi B	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Local Control Panel Filter	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- HMI 12"													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Pekerjaan Software													
	Pemograman PLC & Konfigurasi Sistem komunikasi PLC ke Remote IO	Set	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.64	-	-	-	-	-	-	1.00	0.64
	Testing & Pengujian System													
	- Soft drawing													
	- Manual operation													
3.5.25	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Control & sensor													
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 1 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 2 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 3 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 4 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 5 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 6 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi A YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Sensor floating switch mixer YSLY-JZ 3Cx1.5mm	m	60.00	65,000.00	3,900,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	60.00	0.02
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	80.00	74,000.00	5,920,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi A YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi B YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel Control													
	Kabel Tray Area IPA Kabel Tray 100x50	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Pendukung													
	Panel Box FO & CCTV	Buah	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan pemasangan Cable FO													
	- Kable FO 12 core + subduct	m	700.00	165,000.00	115,500,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	700.00	0.50

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Gali Tanam kabel	m	700.00	100,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	700.00	0.30
	- Converter Lan to Fo - Fo to LAN	Set	3.00	1,700,000.00	5,100,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
	- Rack Converter 8 slot	Set	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	- OTB	Buah	3.00	2,800,000.00	8,400,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	3.00	0.04
	- Jasa splicing	Buah	36.00	160,000.00	5,760,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	36.00	0.02
	- Accessories Pendukung	Ls	1.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Pengadaan dan pemasangan CCTV 8 Channel	Set	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Junction box WLC Filtrasi + electrode	Set	6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	6.00	0.06
	Pengadaan Kabel LAN Cat6	m	300.00	55,000.00	16,500,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	300.00	0.07
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Flow Meter Trasmisi Air Bersih													
	Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm	Buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Genset													
	Pengadaan Genset 350 KVA Type Silent lengkap tangki dan Panel AMF	Unit	1.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	4.51	-	-	-	-	-	-	1.00	4.51
	Panel Synchronize Generator - PLN 350 kVa	bh	1.00	320,000,000.00	320,000,000.00	1.37	-	-	-	-	-	-	1.00	1.37
	- Panel Box													
	- MCB 4P 630 A + Motorize													
	- Module Synchronize													
	- Busbar & Accesories													
	Pompa Solar Elektrik lengkap dengan panel elektrikal dan indikator pemakaia	bh	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
	Instalasi Pipa Solar	ls	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Tangki Solar 4000 Liter	bh	1.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Tangki Harian 500 liter	bh	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Accesories Knalpot dan Pendingin	ls	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	Water Separator 180 GPH (681 LPH)	bh	6.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	6.00	0.15
		SUB TOTAL III.V			7,108,710,408.00	30.53		-		-		-		30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)													
	Dosing di setting otomatis namun di setting berdasarkan hasil jartest													
3.6.2	Pengadaan Software & Hard ware													
	Personal Computer	unit	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1.00	0.12
	UPS 2200 VA	unit	1.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
	SCADA software runtime + data log & reporting	unit	1.00	280,000,000.00	280,000,000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	1.00	1.20
	LCD 54"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	PLC licence	unit	1.00	48,900,000.00	48,900,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
	LCD 60"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.VI			407,900,000.00	1.75		-		-		-		1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA													
3.7.1	Pengadaan dan Pemasangan Media Filter													
	Pekerjaan batu gravel ukuran mesh 4 - 8 (sesuai gambar)	m3	5.76	14,000,000.00	80,640,000.00	0.35	-	-	-	-	-	-	5.76	0.35
	Pekerjaan pasir silica ukuran mesh 8 - 12 (sesuai gambar)	m3	5.76	13,000,000.00	74,880,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	5.76	0.32
	Pekerjaan antrasit ukuran mesh 12 - 16 (sesuai gambar)	m3	7.68	15,000,000.00	115,200,000.00	0.49	-	-	-	-	-	-	7.68	0.49
3.7.2	Pengadaan dan Pemasangan Nozzle Filter	buah	1,848.00	43,000.00	79,464,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	1,848.00	0.34
	Ukuran 3/4 in, mufen / setara													
3.7.3	Pekerjaan Atap IPA													
	Pekerjaan Besi													
	Kolom IWF 200 x 100 x 5,5 x 8	kg	2,017.28	41,220.00	83,152,281.60	0.36	-	-	-	-	-	-	2,017.28	0.36
	Gording besi CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	kg	10,156.21	41,220.00	418,638,976.20	1.80	-	-	-	-	-	-	10,156.21	1.80
	Pekerjaan penutup atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan atap spandek	m2	243.73	195,000.00	47,527,350.00	0.20	-	-	-	-	-	-	243.73	0.20
	Pemasangan nok	m	17.25	101,500.00	1,750,875.00	0.01	-	-	-	-	-	-	17.25	0.01
3.7.4	Pekerjaan Drainase Keliling IPA													
	U Ditch 60x60x120	buah	50.00	700,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	50.00	0.15
	Galian Tanah	m3	74.73	135,760.00	10,145,344.80	0.04	-	-	-	-	-	-	74.73	0.04
	Buangan Tanah	m3	74.73	46,516.00	3,476,140.68	0.01	-	-	-	-	-	-	74.73	0.01
	Urugan Pasir	m3	9.96	301,000.00	2,997,960.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.96	0.01
		SUB TOTAL III.VII			952,872,928.28	4.09		-		-		-		4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL													
3.8.1	Pekerjaan Persiapan													
	Pengukuran (staking out) dan pemasangan bouwplank	m	50.40	78,760.00	3,969,504.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.40	0.02
3.8.2	Pekerjaan Tanah													
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m^3	55.47	111,000.00	6,157,170.00	0.03	-	-	-	-	-	-	55.47	0.03
	Urugan tanah kembali dipadatkan	m^3	13.32	55,000.00	732,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.32	0.00
	Urugan tanah kembali	m^3	15.26	28,500.00	434,910.00	0.00	-	-	-	-	-	-	15.26	0.00
	Buangan tanah sisa ke luar lokasi sejauh maks. 3 km	m^3	69.37	46,516.00	3,226,814.92	0.01	-	-	-	-	-	-	69.37	0.01
3.8.3	Pekerjaan BorePile Ø 50 cm, P = 7.2 m													
	Pengeboran Ø 50 cm	m	100.80	505,000.00	50,904,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	100.80	0.22
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	19.79	1,768,620.00	35,000,989.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.79	0.15
	Pekerjaan Pembesian	Kg	1,462.15	16,094.00	23,531,842.10	0.10	-	-	-	-	-	-	1,462.15	0.10
3.8.4	Pekerjaan Pondasi P1 & P'													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	1.65	1,471,120.00	2,427,348.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.65	0.01
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	28.93	1,768,620.00	51,166,176.60	0.22	-	-	-	-	-	-	28.93	0.22
	Pekerjaan Pembesian	Kg	2,640.73	16,094.00	42,499,908.62	0.18	-	-	-	-	-	-	2,640.73	0.18
	Pekerjaan Bekisting	m^2	77.52	215,300.00	16,690,056.00	0.07	-	-	-	-	-	-	77.52	0.07
3.8.5	Pekerjaan Pondasi P5													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	0.83	1,471,120.00	1,221,029.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.83	0.01
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	8.22	1,713,420.00	14,084,312.40	0.06	-	-	-	-	-	-	8.22	0.06
	Pekerjaan Pembesian	Kg	302.33	16,094.00	4,865,699.02	0.02	-	-	-	-	-	-	302.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m^2	13.86	215,300.00	2,984,058.00	0.01	-	-	-	-	-	-	13.86	0.01
3.8.6	Pekerjaan Sloof (TB-3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	5.68	1,713,420.00	9,732,225.60	0.04	-	-	-	-	-	-	5.68	0.04
	Pekerjaan Pembesian	Kg	864.89	16,094.00	13,919,539.66	0.06	-	-	-	-	-	-	864.89	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m^2	45.38	215,300.00	9,770,314.00	0.04	-	-	-	-	-	-	45.38	0.04
3.8.7	Pekerjaan Kolom (K2)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	20.72	1,713,420.00	35,502,062.40	0.15	-	-	-	-	-	-	20.72	0.15
	Pekerjaan Pembesian	kg	3,001.95	16,094.00	48,313,383.30	0.21	-	-	-	-	-	-	3,001.95	0.21
	Pekerjaan Bekisting	m^2	207.20	215,300.00	44,610,160.00	0.19	-	-	-	-	-	-	207.20	0.19
3.8.8	Pekerjaan Kolom (K3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	0.68	1,713,420.00	1,165,125.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.68	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	107.51	16,094.00	1,730,265.94	0.01	-	-	-	-	-	-	107.51	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m^2	9.06	215,300.00	1,950,618.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.06	0.01
3.8.9	Pekerjaan Kolom (K4)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	0.85	1,713,420.00	1,456,407.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.85	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	156.86	16,094.00	2,524,504.84	0.01	-	-	-	-	-	-	156.86	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m^2	22.62	215,300.00	4,870,086.00	0.02	-	-	-	-	-	-	22.62	0.02
3.8.10	Pekerjaan Balok Type I (B-1) Elv. +3.65													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	7.72	1,713,420.00	13,227,602.40	0.06	-	-	-	-	-	-	7.72	0.06
	Pekerjaan Pembesian	kg	1,208.39	16,094.00	19,447,828.66	0.08	-	-	-	-	-	-	1,208.39	0.08

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Bekisting	m²	81.03	215,300.00	17,445,759.00	0.07	-	-	-	-	-	-	81.03	0.07
3.8.11	Pekerjaan Balok Type II (B-3) Elv. +8.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	4.34	1,713,420.00	7,436,242.80	0.03	-	-	-	-	-	-	4.34	0.03
	Pekerjaan Pembesian	kg	799.20	16,094.00	12,862,324.80	0.06	-	-	-	-	-	-	799.20	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	49.13	215,300.00	10,577,689.00	0.05	-	-	-	-	-	-	49.13	0.05
3.8.12	Pekerjaan Ring Balok (B-4) Elv. +6.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	1.49	1,713,420.00	2,552,995.80	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	256.92	16,094.00	4,134,870.48	0.02	-	-	-	-	-	-	256.92	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	27.15	215,300.00	5,845,395.00	0.03	-	-	-	-	-	-	27.15	0.03
3.8.13	Pekerjaan Balok Corbel (Support Craine) Elv. +7.35													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.42	1,713,420.00	719,636.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	148.63	16,094.00	2,392,051.22	0.01	-	-	-	-	-	-	148.63	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	4.80	215,300.00	1,033,440.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.80	0.00
3.8.14	Pekerjaan Struktur Tangga													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	2.93	1,713,420.00	5,020,320.60	0.02	-	-	-	-	-	-	2.93	0.02
	Pekerjaan Pembesian	kg	487.36	16,094.00	7,843,571.84	0.03	-	-	-	-	-	-	487.36	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	20.01	434,800.00	8,700,348.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.01	0.04
	Rangka Hollow 40 x 40 x 3 mm (realing)	kg	61.22	14,500.00	887,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	61.22	0.00
	Rangka Hollow 30 x 30 x 2.3 mm (realing)	kg	10.00	14,500.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
	Perakitan dan pemasangan	kg	61.22	120,000.00	7,346,400.00	0.03	-	-	-	-	-	-	61.22	0.03
3.8.15	Pekerjaan Plat Lantai 1 (Elv. +0.10 sd +0.15)													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	2.69	1,471,120.00	3,957,312.80	0.02	-	-	-	-	-	-	2.69	0.02
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.10	1,713,420.00	8,738,442.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.10	0.04
	Pembesian Wiremesh A8	kg	252.33	16,094.00	4,060,999.02	0.02	-	-	-	-	-	-	252.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.22	215,300.00	477,966.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.22	0.00
3.8.16	Pekerjaan Plat lantai 2 (Elv. +3.65)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.85	1,713,420.00	10,023,507.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.85	0.04
	Pekerjaan Pembesian	kg	378.74	16,094.00	6,095,441.56	0.03	-	-	-	-	-	-	378.74	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	38.99	215,300.00	8,394,547.00	0.04	-	-	-	-	-	-	38.99	0.04
3.8.17	Pekerjaan Selasar Dan Rolag													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	3.52	1,713,420.00	6,031,238.40	0.03	-	-	-	-	-	-	3.52	0.03
	Pekerjaan Pemasangan 1 Bata	m²	5.04	267,300.00	1,347,192.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.04	0.01
	Pekerjaan Plasteran	m²	3.53	71,635.00	252,871.55	0.00	-	-	-	-	-	-	3.53	0.00
	Pekerjaan Acian	m²	37.51	28,000.00	1,050,280.00	0.00	-	-	-	-	-	-	37.51	0.00
3.8.18	Pekerjaan Cor Plat Meja Wastavel													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.10	1,713,420.00	171,342.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	4.93	16,094.00	79,343.42	0.00	-	-	-	-	-	-	4.93	0.00
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.03	107,650.00	218,529.50	0.00	-	-	-	-	-	-	2.03	0.00
3.8.19	Pekerjaan Arsitektural													
	Pekerjaan Pemasangan Bata	m²	353.64	267,300.00	94,527,972.00	0.41	-	-	-	-	-	-	353.64	0.41
	Pekerjaan Plasteran	m²	707.28	71,635.00	50,666,002.80	0.22	-	-	-	-	-	-	707.28	0.22
	Pkerjaan Acian Dinding	m²	707.28	28,000.00	19,803,840.00	0.09	-	-	-	-	-	-	707.28	0.09
	Pekerjaan Acian Kolom, Balok	m²	255.07	28,000.00	7,141,960.00	0.03	-	-	-	-	-	-	255.07	0.03
	Pekerjaan Pengecatan	m²	962.35	28,000.00	26,945,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	962.35	0.12
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.1 @40x40 cm	m²	72.00	652,732.50	46,996,740.00	0.20	-	-	-	-	-	-	72.00	0.20
	Pekerjaan pemasangan keramik K.Mandi @30x30 cm	m²	3.60	731,482.50	2,633,337.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.60	0.01
	Pekerjaan pemasangan keramik Dinding K.Mandi @25x40 cm	m²	12.80	720,982.50	9,228,576.00	0.04	-	-	-	-	-	-	12.80	0.04
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.2 @40x40 cm	m²	47.58	652,732.50	31,057,012.35	0.13	-	-	-	-	-	-	47.58	0.13
	Pekerjaan pemasangan keramik Tangga @40x40 cm	m²	16.38	652,732.50	10,691,758.35	0.05	-	-	-	-	-	-	16.38	0.05
3.8.20	Pekerjaan Atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Penutup Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Nok Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	3.92	101,500.00	397,880.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.92	0.00
	Pekerjaan Talang Spandek T = 0.46 mm	m²	22.00	62,000.00	1,364,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.00	0.01
	Pekerjaan Listplank Spandek T = 0.46 mm	m²	38.20	55,000.00	2,101,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.20	0.01
	Pekerjaan Plafon Gypsum T = 9 mm, Rangka Eka Furing	m²	130.75	50,000.00	6,537,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	130.75	0.03
	Pekerjaan Plafon GRC T = 6 mm, Rangka Eka Furing	m²	33.30	72,000.00	2,397,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	33.30	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Kanopi @hollow 40.40.3 mm	kg	61.09	90,000.00	5,498,100.00	0.02	-	-	-	-	-	-	61.09	0.02
	perakitan dan pemasangan	Kg	61.09	41,220.00	2,518,129.80	0.01	-	-	-	-	-	-	61.09	0.01
	Pengecatan besi profil	m²	3.71	76,450.00	283,629.50	0.00	-	-	-	-	-	-	3.71	0.00
3.8.21	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Buang Air Hujan													
	Corong Pipa air talang PVC 3 Inchi	bh	3.00	33,000.00	99,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pipa PVC 3 inchi	m	27.15	11,800.00	320,370.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Elbow 90 PVC 4 inchi	bh	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Elbow 45 PVC 4 inchi	bh	6.00	22,000.00	132,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Klem Pipa PVC 4 inchi	bh	9.00	5,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.8.22	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi air bersih dan air kotor													
	Instalasi Air bersih	ls	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Instalasi Air Kotor	ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.8.23	Pekerjaan Struktur Baja Walk Way													
	Dynabolt m12x75 mm	Bh	40.00	1,400.00	56,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	40.00	0.00
	UNP100.50.5 mm	Kg	299.83	58,000.00	17,390,140.00	0.07	-	-	-	-	-	-	299.83	0.07
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Lantai)	Kg	171.74	50,000.00	8,587,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	171.74	0.04
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	226.65	58,000.00	13,145,700.00	0.06	-	-	-	-	-	-	226.65	0.06
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3	Kg	40.53	58,000.00	2,350,740.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.53	0.01
	Pekerjaan Base Plat t=10 mm	Kg	8.84	58,000.00	512,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.84	0.00
	Perakitan dan pemasangan	Kg	575.83	41,220.00	23,735,712.60	0.10	-	-	-	-	-	-	575.83	0.10
	Pengecatan besi profil	m²	25.10	76,450.00	1,918,895.00	0.01	-	-	-	-	-	-	25.10	0.01
3.8.24	Pekerjaan Struktur Baja Support Mixer													
	Dynabolt m16x75 mm	Bh	32.00	1,400.00	44,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Besi Hollow 125.75.4,5 mm	Kg	581.03	58,000.00	33,699,740.00	0.14	-	-	-	-	-	-	581.03	0.14
	Besi Hollow 100.50.3 mm	Kg	173.24	58,000.00	10,047,920.00	0.04	-	-	-	-	-	-	173.24	0.04
	Pekerjaan Base Plat t=12 mm	Kg	22.61	58,000.00	1,311,380.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.61	0.01
	Perakitan dan pemasangan	Kg	776.87	41,220.00	32,022,581.40	0.14	-	-	-	-	-	-	776.87	0.14
	Pengecatan besi profil	m²	16.25	76,450.00	1,242,312.50	0.01	-	-	-	-	-	-	16.25	0.01
3.8.26	Pengadaan dan Pemasangan Tangga Besi Melingkar (Tinggi 3,5 M)													
	Dynabolt m16x150 mm	Bh	8.00	1,400.00	11,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
	Pipa Galvanis 4 " (Tiang Utama)	Kg	66.55	12,300.00	818,565.00	0.00	-	-	-	-	-	-	66.55	0.00
	Pipa Galvanis 1 1/2 inhci (Realing)	Kg	27.15	12,300.00	333,945.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Pipa Galvanis 3/4 inhci (Realing)	Kg	26.86	12,300.00	330,378.00	0.00	-	-	-	-	-	-	26.86	0.00
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	63.58	12,300.00	782,034.00	0.00	-	-	-	-	-	-	63.58	0.00
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3 (Besi Siku)	Kg	56.60	12,300.00	696,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	56.60	0.00
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Bordes)	Kg	133.32	12,300.00	1,639,836.00	0.01	-	-	-	-	-	-	133.32	0.01
	Pekerjaan Plat untuk sambungan t=10 mm	Kg	6.28	12,300.00	77,244.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.28	0.00
	Pengecatan besi profil	m²	11.30	76,450.00	863,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-	11.30	0.00
3.8.27	Pengadaan dan Pemasangan Electrical Bangunan													
	AC 1 PK	titik	2.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
	Pekerjaan Instalasi listrik	titik	65.00	62,000.00	4,030,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	65.00	0.02
	MCB Junction Box	bh	1.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 3P-25A	bh	1.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	MCB 1P-10A	bh	10.00	450,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	10.00	0.02
	Lampu LED Essential @12 Wat	bh	40.00	105,000.00	4,200,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Lampu LED Essential @19 Wat	bh	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu gantung + Reflektor 12 inch	bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu Downligth 4 inch	bh	40.00	340,000.00	13,600,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	40.00	0.06
	Saklar lampu	bh	9.00	60,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
	Stop Kontak	bh	20.00	53,000.00	1,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.8.28	Pekerjaan Lain-lain													
	Pengadaan dan Pemasangan Folding Gate (L = 2,6 M, T = 2,9 M)	unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P2 +Daun Pintu almunium + Cle	Unit	3.00	830,000.00	2,490,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P3 + Daun Pintu ACP (1.94 x 0.7	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J1 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J2 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J3 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	420,000.00	420,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V1 + Louverd Alumunium (2	Unit	4.00	600,000.00	2,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V2 + Clear Glas t=5mm (0.(	Unit	8.00	435,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V3 + Kaca Es t=5mm (0.68	Unit	1.00	425,000.00	425,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V4 + Clear Glas t=5mm (1.:	Unit	16.00	400,000.00	6,400,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	16.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Exhouse Fan @14 inchi	Unit	4.00	528,000.00	2,112,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Septictank	Ls	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wastafel	Bh	2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset (Jongkok)	Bh	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
		SUB TOTAL III.VIII			1,202,495,805.95	5.16		-		-		-		5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET													
3.9.1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi													
	Galian Tanah	m3	39.00	135,760.00	5,294,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	39.00	0.02
	Pondasi Setempat Beton (K300 Besi 150 kg)	m3	1.20	1,713,420.00	2,056,104.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.20	0.01
	Urugan Tanah Kembali	m3	29.25	28,500.00	833,625.00	0.00	-	-	-	-	-	-	29.25	0.00
	Buangan Tanah	m3	9.75	46,516.00	453,531.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.75	0.00
3.9.2	Pekerjaan Beton													
	Kolom 250 x 250 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.02	1,713,420.00	1,747,688.40	0.01	-	-	-	-	-	-	1.02	0.01
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	229.72	16,094.00	3,697,113.68	0.02	-	-	-	-	-	-	229.72	0.02
	Kolom 150 x 150 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	0.37	1,713,420.00	633,965.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.37	0.00
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	87.25	16,094.00	1,404,201.50	0.01	-	-	-	-	-	-	87.25	0.01
	Ring Balok 200 x 450 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.53	1,713,420.00	2,621,532.60	0.01	-	-	-	-	-	-	1.53	0.01
	Bekisting	m2	18.70	215,300.00	4,026,110.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.70	0.02
	Pembesian	kg	224.40	16,094.00	3,611,493.60	0.02	-	-	-	-	-	-	224.40	0.02
3.9.2	Lantai :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	14.40	1,713,420.00	24,673,248.00	0.11	-	-	-	-	-	-	14.40	0.11
	Bekisting	m2	7.20	215,300.00	1,550,160.00	0.01	-	-	-	-	-	-	7.20	0.01
	Pembesian	kg	1,728.00	16,094.00	27,810,432.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1,728.00	0.12
3.9.3	Atap :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	19.74	1,713,420.00	33,822,910.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.74	0.15
	Bekisting	m2	127.80	215,300.00	27,515,340.00	0.12	-	-	-	-	-	-	127.80	0.12

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pembesian	kg	2,386.00	16,094.00	38,400,284.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2,386.00	0.16
3.9.4	Pekerjaan Pasangan Bata Dinding													
	Pasangan Bata	m2	110.62	267,300.00	29,568,726.00	0.13	-	-	-	-	-	-	110.62	0.13
	Acian Dinding	m2	221.25	28,000.00	6,195,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
	Plesteran Dinding	m2	221.25	71,635.00	15,849,243.75	0.07	-	-	-	-	-	-	221.25	0.07
	Cat Tembok	m2	221.25	30,000.00	6,637,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
3.9.5	Pekerjaan Pintu dan Jendela													
	Pintu besi plat baja tebal 3,0 mm rangkap, rangka baja siku (3,00 x 2,40 m) 3	m2	21.60	1,090,000.00	23,544,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Alumunium (3,0 x 0,6 m) 6 unit	m2	43.20	439,000.00	18,964,800.00	0.08	-	-	-	-	-	-	43.20	0.08
	Pengecatan	m2	408.00	28,000.00	11,424,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	408.00	0.05
	Pintu Besi Double Kedap Suara 2,2 x 2,5 m	Unit	21.60	1,080,000.00	23,328,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Fixed Alumunium (3,0 x 0,6 m)	Unit	4.00	216,000.00	864,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
		SUB TOTAL III.IX			323,503,369.73	1.39		-		-		-		1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING													
3.10.1	Pekerjaan Pemindahan Alat Meteorologi BMKG													
	Pemindahan Alat Meteorologi	ls	1.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Pekerjaan Relokasi Perpipaan Eksisting													
	Pengadaan													
3.10.2	Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	2,060,000.00	432,600,000.00	1.86	-	-	-	-	-	-	210.00	1.86
3.10.3	Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	18,800,000.00	56,400,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	3.00	0.24
3.10.4	Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	6.00	0.04
3.10.5	Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	2,500,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	12.00	0.13
3.10.6	Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.52	-	-	-	-	-	-	3.00	0.52
3.10.7	Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	710,000.00	6,390,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	9.00	0.03
3.10.8	Rubber Packing, DN 250 mm	buah	9.00	45,000.00	405,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.10.9	Bolt and Nut M24	buah	108.00	27,000.00	2,916,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	108.00	0.01
	Pemasangan													
3.10.3	Pekerjaan Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	426,720.00	89,611,200.00	0.38	-	-	-	-	-	-	210.00	0.38
3.10.4	Pekerjaan Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	843,560.00	2,530,680.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.10.5	Pekerjaan Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	233,100.00	1,398,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.10.6	Pekerjaan Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.10.7	Pekerjaan Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	80,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.10.8	Pekerjaan Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	599,180.00	5,392,620.00	0.02	-	-	-	-	-	-	9.00	0.02
3.10.9	Pengelasan	cm	2,747.50	7,640.00	20,990,900.00	0.09	-	-	-	-	-	-	2,747.50	0.09
		SUB TOTAL III.X			795,972,200.00	3.42		-		-		-		3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA													
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan													
3.11.1	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	2,100,000.00	126,000,000.00	0.54	-	-	-	-	-	-	60.00	0.54
3.11.2	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	920,000.00	22,080,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	24.00	0.09
3.11.3	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.4	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.5	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.11.6	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.11.7	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.8	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.9	Rubber Packing, DN 125 mm	Buah	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.10	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	2.00	43,500.00	87,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.11	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
3.11.12	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.13	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.14	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.15	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.16	Bolt and Nut M16	Buah	64.00	27,000.00	1,728,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
3.11.17	Bolt and Nut M24	Buah	36.00	27,000.00	972,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	36.00	0.00
3.11.19	Beton K-300	m^3	0.54	1,713,420.00	925,246.80	0.00	-	-	-	-	-	-	0.54	0.00
3.11.20	Pembesian	kg	255.21	16,094.00	4,107,349.74	0.02	-	-	-	-	-	-	255.21	0.02
3.11.21	Bekisting	m^2	2.85	215,300.00	613,605.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00
	Pekerjaan Pemasangan													
3.11.23	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	528,670.00	31,720,200.00	0.14	-	-	-	-	-	-	60.00	0.14
3.11.24	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	262,910.00	6,309,840.00	0.03	-	-	-	-	-	-	24.00	0.03
3.11.25	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.26	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.27	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.28	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.29	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.30	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.31	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.32	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.33	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.34	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.35	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.11.36	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.11.37	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.38	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.39	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.11.40	Check Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
3.11.41	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.42	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.43	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.44	Rubber Packing, DN 100 mm	Buah	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.45	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	4.00	43,500.00	174,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.46	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	650,000.00	1,950,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.47	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.48	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.49	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.11.50	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	4.00	50,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.51	Bolt and Nut M16	Buah	80.00	27,000.00	2,160,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	80.00	0.01
3.11.52	Bolt and Nut M24	Buah	60.00	27,000.00	1,620,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	60.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.53	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.11.54	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.11.55	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.56	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.57	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.58	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.59	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.60	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.61	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	336,180.00	1,008,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.11.62	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.63	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.64	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	719,180.00	3,595,900.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Pipa Transmisi air bersih													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.65	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	2,100,000.00	12,600,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
3.11.66	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	25,000,000.00	75,000,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	3.00	0.32
3.11.67	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.68	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,400,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.69	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	8.00	0.03
3.11.70	Rubber Packing, DN 300 mm	pcs	8.00	50,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.11.71	Bolt and Nut M24	pcs	96.00	27,000.00	2,592,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.72	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	528,670.00	3,172,020.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.11.73	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	984,000.00	2,952,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.74	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.75	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.76	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	719,180.00	5,753,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Transmisi Penambahan Pipa 400 mm													
3.11.77	Pekerjaan Test Pit untuk Mengatahui Lokasi Pipa 500 mm	Titik	4.00	380,000.00	1,520,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.78	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	2,500,000.00	500,000,000.00	2.15	-	-	-	-	-	-	200.00	2.15
3.11.79	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.11.80	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
3.11.81	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.82	Rubber Packing, DN 400 mm	buah	4.00	60,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.83	Bolt and Nut M24	buah	24.00	27,000.00	648,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.84	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	789,190.00	157,838,000.00	0.68	-	-	-	-	-	-	200.00	0.68
3.11.85	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	785,180.00	785,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.86	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	110,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.87	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	785,180.00	1,570,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
		SUB TOTAL III.XI			1,427,239,921.54	6.13		-		-		-		6.13
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST													
3.13.1	Bahan Kimia Alum Sulfate	kg	175.00	19,600.00	3,430,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	175.00	0.01
3.13.2	Bahan Kimia Soda Ash	kg	100.00	9,000.00	900,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	100.00	0.00
3.13.3	Bahan Kimia Kaporit	kg	50.00	24,000.00	1,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
3.13.4	Biaya Tes Sample Air Baku & Air Hasil Olahan	ls	1.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.13.5	Biaya Listrik Selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.13.6	Biaya air baku selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.13.7	Personil Test @ 7 Hari	ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.XIII			16,820,000.00	0.07		-		-		-		0.07
SUB TOTAL III					18,245,189,235.20	78.35		-		-		-	-	78.35

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 2 (Dua)
Tanggal : 18 Desember 2025
s/d Tanggal : 24 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	TOTAL HARGA PEKERJAAN				23,285,755,950.60	100.00		0.03		0.14		0.17	-	99.83

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	14.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	5.83	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.17	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.26	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.09	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Amirotuzzulfa
Tim Pendukung 2 : Restika R
Tim Pendukung 3 : Surmanedi

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA
ENGINEERING & MANAGEMENT

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

WICAKSANA
ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
BATAM - RIAU - INDONESIA

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 18 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

CUACA JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Ami

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 19 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Ami

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **20 Desember 2025**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Ami

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 21 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75			
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Ami

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **22 Desember 2025**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75	1 Unit	1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang	2 Unit	2 Unit	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power	2 Org	

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Mobilisasi Excavator PC 75		
	- Mobilisasi Conteiner 20 Feet (Direksi Keet)		
	- Persiapan Land Clearing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 23 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet			
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power	2 Org	

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Persiapan Land Clearing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 24 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Mandor		
8	Man Power		

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Persiapan Land Clearing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Ami

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeh Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

LAPORAN PROGRESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN
MINGGU KE 3

PERIODE
25 DESEMBER 2025 s/d 31 DESEMBER 2025

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2025

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi	: Waduk Sei Ladi
T.A	: 2025 - 2026

Bulan Ke	: 1 (satu)
Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Tanggal	: 25 Desember 2025
s/d Tanggal	: 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	264,513,500.00	1.14	0.17	0.02	0.19	0.94
II	PEKERJAAN INTAKE	4,776,053,215.40	20.51	-	-	-	20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR	18,245,189,235.20	78.35	-	-	-	78.35
3.1	PEKERJAAN TANAH	255,052,432.96	1.10	-	-	-	1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	389,800,017.14	1.67	-	-	-	1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	4,538,114,038.40	19.49	-	-	-	19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	826,708,113.20	3.55	-	-	-	3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	7,108,710,408.00	30.53	-	-	-	30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	407,900,000.00	1.75	-	-	-	1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	952,872,928.28	4.09	-	-	-	4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	1,202,495,805.95	5.16	-	-	-	5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	323,503,369.73	1.39	-	-	-	1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	795,972,200.00	3.42	-	-	-	3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	1,427,239,921.54	6.13	-	-	-	6.13

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Blok D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 25 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 31 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	16,820,000.00	0.07	-	-	-	0.07
	TOTAL HARGA PEKERJAAN	23,285,755,950.60	100.00	0.17	0.02	0.19	99.81

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	21.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	8.75	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.19	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.55	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.36	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Suryandi

Tim Pendukung 2 : Amirotuzzulfa

Tim Pendukung 3 : Resika R

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA
ENGINEERING & MANAGEMENT
Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

WICAKSANA
ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION
Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KONSULTAN PENGAWAS

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
1.2	Gudang Sementara dan Barak Pekerja	m2	54.74	480,000.00	26,275,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	54.74	0.11
1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Personel	Ls	1.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.19	0.10	0.02	0.10	0.02	0.20	0.04	0.80	0.15
1.4	Pengukuran / Bouwplank	m'	80.00	78,760.00	6,300,800.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
1.5	SMK3													
	1. Penyiapan RK3K terdiri atas:													
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	2.00	420,000.00	840,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);	bh	20.00	3,800.00	76,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	2. Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	Org	20.00	138,000.00	2,760,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan	Org	20.00	146,000.00	2,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	(Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ;setiap hari													
	c. Pelatihan K3;													
	- Bekerja di Ketinggian	Org	4.00	149,000.00	596,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- K3 Peralatan Konstruksi & Penggunaan bahan Kimia (MSDS)	Org	4.00	146,000.00	584,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Analysis Keselamatan Pekerjaan	Org	4.00	142,000.00	568,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)	Org	4.00	140,000.00	560,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- P3K	Org	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	d. Simulasi K3;	Org	20.00	130,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	e. Spanduk (banner) ;	Lb	1.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	f. Poster;	Lb	1.00	118,000.00	118,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Papan Informasi K3.	Bh	1.00	142,000.00	142,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	3. Alat Pelindung Kerja terdiri atas:													
	a. Jaring Pengaman(Polynet/Safety Net);	Ls	1.00	149,000.00	149,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Penahan Jatuh (Safety Deck);	Ls	1.00	141,000.00	141,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	d. Pagar Pengaman (Guard Railling);	Ls	1.00	188,000.00	188,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	e. Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	98,500.00	98,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	4. Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	20.00	48,700.00	974,000.00	0.00	15.00	0.00	-	-	15.00	0.00	5.00	0.00
	b. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	20.00	39,000.00	780,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	c. Tameng Muka (Face Shield);	Bh	20.00	77,000.00	1,540,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	d. Masker Selam (Breathing Apparatus);	Bh	3.00	110,000.00	330,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	Psg	20.00	9,800.00	196,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	f. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	20.00	18,800.00	376,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	g. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	40.00	40,000.00	1,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.00	0.01
	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	Psg	40.00	140,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	20.00	290,000.00	5,800,000.00	0.02	15.00	0.02	-	-	15.00	0.02	5.00	0.01
	j. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	Bh	20.00	125,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	k. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	40.00	98,000.00	3,920,000.00	0.02	15.00	0.01	-	-	15.00	0.01	25.00	0.01
	l. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);	Bh	20.00	500,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	5. P3K													
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	6. Rambu- Rambu terdiri atas :	Ls	1.00	14,750,000.00	14,750,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	a. Rambu Petunjuk;													
	b. Rambu Larangan;													
	c. Rambu Peringatan;													
	d. Rambu Kewajiban;													
	e. Rambu Informasi;													
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;													
	g. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) ;													
	h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) ;													
	i. Lampu Putar (Rotary Lamp);													
	j. Lampu Selang Lalu Lintas.													
	7. Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10Kg	Bh	3.00	2,200,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	3.00	0.03
	b. Sirine;	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Bendera K3;	Ls	2.00	23,000.00	46,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	d. Jalur Evakuasi (Escape Route);	Bh	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	Bh	5.00	750,000.00	3,750,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	f. Program Inspeksi Dan Audit Internal;	Org	1.00	138,000.00	138,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1.00	145,000.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	8. Petugas Kesehatan Bekerjasama dengan Klinik/Puskesmas setempat	OH	8.00	4,920,000.00	39,360,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	8.00	0.17
	9. Ruang Klinik	m2	15.00	1,390,000.00	20,850,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	15.00	0.09
	10. Asuransi													
	a. Asuransi Kesehatan BPJS	Org/bulan	160.00	99,000.00	15,840,000.00	0.07	160.00	0.07	-	-	160.00	0.07	-	-
	b. Asuransi Kecelakaan	Org/bulan	160.00	82,000.00	13,120,000.00	0.06	160.00	0.06	-	-	160.00	0.06	-	-
	11. Konsultasi Ahli (SMK3 Konstruksi)													
	a. Ahli Lingkungan	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Ahli Struktur	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
1.6	Dokumentasi dan Pelaporan	Paket	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
1.7	As Built Drawing	Paket	1.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
1.8	Test Pit Jalur Kabel dan Pipa	Titik	5.00	38,000.00	190,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
1.9	Pengujian umur dan Kualitas struktur beton Intake	Paket	1.00	480,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	SUB TOTAL I				**264,513,500.00**	**1.14**		**0.17**		**0.02**		**0.19**		**0.94**
II	**PEKERJAAN INTAKE**													
2.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake & Panel													
2.1.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake	Unit	2.00	610,000,000.00	1,220,000,000.00	5.24	-	-	-	-	-	-	2.00	5.24
	Spesifikasi :													
	Type : Submersible Borehole													
	Debit = 60 liter/detik, Head = 45 m													
	Power 45 KW													
2.1.2	Include Flow Sleve PVC Ø 300 mm	btg	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
2.1.3	Panel VSD untuk 2 pompa @ 45 KW (1 operasional 1 standby)	Unit	1.00	370,000,000.00	370,000,000.00	1.59	-	-	-	-	-	-	1.00	1.59
2.2	Pengadaan Perpipaan Pompa Intake													
2.2.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
2.2.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	2,060,000.00	12,360,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.2.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	1,650,000.00	3,300,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.2.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
2.2.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
2.2.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	15.00	0.03
2.2.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	5,980,000.00	11,960,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	2.00	0.05
2.2.8	Paking Karet Ø 150 mm	buah	38.00	43,500.00	1,653,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.00	0.01
2.2.9	Paking Karet Ø 250 mm	buah	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.2.10	Moor & Baud	buah	116.00	30,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	116.00	0.01
2,3	Pemasangan Perpipaan Pompa Intake													
2.3.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
2.3.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	426,720.00	2,560,320.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
2.3.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	336,180.00	5,042,700.00	0.02	-	-	-	-	-	-	15.00	0.02
2.3.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3	Pengadaan dan Pemasangan Hoist Crane	Unit	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
	Monorail crane, single grider troley, lift height 9 m, Kapasitas : 1 ton, lengkap dengan span, flat bar, beam dan support, conductor dan pendant push button													
2.4	Pengadaan Pipa Transmisi Air Baku													
2.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	2,060,000.00	123,600,000.00	0.53	-	-	-	-	-	-	60.00	0.53
2.4.3	Pipa HDPE Ø 250 mm SDR.17 PN.10	m	240.00	750,000.00	180,000,000.00	0.77	-	-	-	-	-	-	240.00	0.77
2.4.4	Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	13,500,000.00	67,500,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	5.00	0.29
2.4.5	Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	15,000,000.00	60,000,000.00	0.26	-	-	-	-	-	-	4.00	0.26
2.4.2	Flange Ø 250 mm	bh	19.00	710,000.00	13,490,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	19.00	0.06
2.4.6	Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	230,000.00	4,830,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	21.00	0.02
2.4.7	Paking Karet Ø 250 mm	bh	19.00	45,000.00	855,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	19.00	0.00
2.4.8	Moor & Baud	bh	336.00	30,000.00	10,080,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	336.00	0.04
2.5	Biaya Pemasangan													
2.5.1	Pemasangan Pipa Transmisi Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	426,720.00	25,603,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	60.00	0.11
2.5.2	Pemasangan Pipa HDPE Ø 250 mm Pada Tanah Berbatu	m	240.00	359,680.00	86,323,200.00	0.37	-	-	-	-	-	-	240.00	0.37
2.5.3	Pemasangan Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
2.5.4	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	599,180.00	2,396,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
2.5.5	Pemangan Flange Ø 250 mm	bh	19.00	599,180.00	11,384,420.00	0.05	-	-	-	-	-	-	19.00	0.05
2.5.6	Pemasangan Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	68,000.00	1,428,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	21.00	0.01
2.6	Pengetasan dan Pencucian Pipa Ø 250 mm	m	300.00	18,900.00	5,670,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	300.00	0.02
2.7	Pekerjaan Lantai Intake dan Dudukan Pompa Intake													
	Pekerjaan Utama													
2.7.1	Pekerjaan Rangka CNP 150x75x6.5x10mm	kg	5,791.52	41,220.00	238,726,454.40	1.03	-	-	-	-	-	-	5,791.52	1.03
2.7.2	Pekerjaan Rangka CNP 100x50x7.5x8mm	kg	416.28	41,220.00	17,159,061.60	0.07	-	-	-	-	-	-	416.28	0.07
2.7.3	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	141.71	750,000.00	106,282,500.00	0.46	-	-	-	-	-	-	141.71	0.46
2.7.4	Pekerjaan Dinabolt	pieces	48.00	22,000.00	1,056,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	48.00	0.00
2.7.5	Pekerjaan Bolt and Nut	pieces	750.00	26,000.00	19,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	750.00	0.08
2.7.6	Pekerjaan Pengelasan	cm	5,000.00	7,500.00	37,500,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.16

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC 2 PK untuk ruang panel intake	Lot	2.00	9,500,000.00	19,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
	SUB TOTAL II				4,776,053,215.40	20.51		-		-		-		20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR													
3.1	PEKERJAAN TANAH													
3.1.1	Pekerjaan Galian Tanah Keras	M³	309.68	135,760.00	42,042,156.80	0.18	-	-	-	-	-	-	309.68	0.18
3.1.2	Pekerjaan Urugan Kembali Setempat	M³	77.42	28,500.00	2,206,470.00	0.01	-	-	-	-	-	-	77.42	0.01
3.1.3	Pekerjaan Buangan Tanah	M³	232.26	46,516.00	10,803,806.16	0.05	-	-	-	-	-	-	232.26	0.05
3.1.3	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara akses jalan masuk proyek	M2	500.00	400,000.00	200,000,000.00	0.86	-	-	-	-	-	-	500.00	0.86
		SUB TOTAL III.I			255,052,432.96	1.10		-		-		-		1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA													
3.2.1	Bore Pile Ø 40 cm, P = 6,2 m													
	Pengeboran Ø 40 cm	M	260.40	490,000.00	127,596,000.00	0.55	-	-	-	-	-	-	260.40	0.55
	Beton K-350	M³	32.71	1,768,620.00	57,851,560.20	0.25	-	-	-	-	-	-	32.71	0.25
	Pembesian	Kg	2,270.26	16,094.00	36,537,564.44	0.16	-	-	-	-	-	-	2,270.26	0.16
3.2.2	Lantai Beton IPA													
	Pasir urug t = 10 cm	M³	18.69	301,000.00	5,625,690.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.69	0.02
	Lantai kerja (Beton K-100) t = 5 cm	M³	9.35	1,371,120.00	12,819,972.00	0.06	-	-	-	-	-	-	9.35	0.06
	Beton K-300 , t = 30 cm	M³	56.05	1,713,420.00	96,037,191.00	0.41	-	-	-	-	-	-	56.05	0.41
	Pembesian	Kg	3,092.25	16,094.00	49,766,671.50	0.21	-	-	-	-	-	-	3,092.25	0.21
	Bekisting	M²	16.56	215,300.00	3,565,368.00	0.02	-	-	-	-	-	-	16.56	0.02
		SUB TOTAL III.II			389,800,017.14	1.67		-		-		-		1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA													
3.3.1	Pengadaan dan Pemasangan Besi Profile Support/Stiffener UNP 100x50x5 mm	kg	65,891.47	41,220.00	2,716,046,393.40	11.66	-	-	-	-	-	-	65,891.47	11.66
3.3.2	Pengadaan dan pemasangan Plat Setler SS 304 - Tebal 0.6 mm	unit	418.00	1,760,000.00	735,680,000.00	3.16	-	-	-	-	-	-	418.00	3.16
3.3.3	Sand Blasting	m2	1,018.10	575,000.00	585,407,500.00	2.51	-	-	-	-	-	-	1,018.10	2.51
3.3.4	Pengecatan Dasar (Meni Besi)	m2	1,018.10	41,050.00	41,793,005.00	0.18	-	-	-	-	-	-	1,018.10	0.18
3.3.5	Pengecatan Luar (blue colour, foodgrade, minimum 300 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	76,450.00	38,916,872.50	0.17	-	-	-	-	-	-	509.05	0.17
3.3.6	Pengecatan Dalam (white colour, foodgrade, minimum 250 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	91,950.00	46,807,147.50	0.20	-	-	-	-	-	-	509.05	0.20
3.3.7	Pengadaan dan Pemasangan Spacer Plate Settler SS 304 Tebal Minimal 0.5 mm	Pcs	5,016.00	22,250.00	111,606,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	5,016.00	0.48
3.3.8	Pengadaan dan Pemasangan Insert Flokulator SS 304 tebal 0.6 mm	kg	1,243.44	98,000.00	121,857,120.00	0.52	-	-	-	-	-	-	1,243.44	0.52
3.3.9	Pengadaan dan Pemasangan Static Mixer (Pabrikasi) DN 250 mm	Unit	1.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.60	-	-	-	-	-	-	1.00	0.60
		SUB TOTAL III.III			4,538,114,038.40	19.49		-		-		-		19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA													
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	2,060,000.00	24,720,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	12.00	0.11
3.4.2	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	710,000.00	3,550,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.4.3	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	550,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.4	Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	5,980,000.00	5,980,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.5	Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.6	Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	1,250,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	6.00	0.03
3.4.7	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.8	Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
3.4.9	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
3.4.10	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.11	Packing, Ø 200 mm	buah	4.00	42,500.00	170,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.12	Packing, Ø 250 mm	buah	5.00	45,000.00	225,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
3.4.13	Mur dan Baut Flange	buah	128.00	30,000.00	3,840,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	128.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.14	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	426,720.00	5,120,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.15	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
3.4.16	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	426,720.00	1,706,880.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.17	Pemasangan Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.18	Pemasangan Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	599,180.00	599,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.19	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	374,900.00	2,249,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.20	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.21	Pemasangan Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.22	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.23	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.24	Pengelasan	cm	219.92	7,640.00	1,680,188.80	0.01	-	-	-	-	-	-	219.92	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.24	Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	1,300,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	12.00	0.07
3.4.25	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	550,000.00	4,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.26	Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	1,250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	4.00	0.02
3.4.27	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06
3.4.28	Packing, Ø 200 mm	buah	8.00	42,500.00	340,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.29	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.30	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	312,580.00	3,750,960.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.31	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	426,720.00	3,413,760.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.32	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	374,900.00	1,499,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.33	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.34	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Drain Flokulator													
	Pengadaan													
3.4.35	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	520,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	30.00	0.07
3.4.36	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.37	Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	310,000.00	3,100,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.38	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	4,700,000.00	47,000,000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	10.00	0.20
3.4.39	Packing, Ø 100 mm	buah	20.00	40,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.4.40	Mur dan Baut Flange	buah	160.00	30,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	160.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.41	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	171,700.00	5,151,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
3.4.42	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	233,100.00	4,662,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.43	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	233,100.00	2,331,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.44	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	312,180.00	3,121,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.45	Pengelasan	cm	502.66	7,640.00	3,840,322.40	0.02	-	-	-	-	-	-	502.66	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Drain Sedimentasi													
	Pengadaan													
3.4.46	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	520,000.00	9,360,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.47	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	250,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.48	Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	310,000.00	2,790,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.49	Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	4,700,000.00	28,200,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	6.00	0.12
3.4.50	Packing, Ø 100 mm	buah	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
3.4.51	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.52	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	171,700.00	3,090,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	18.00	0.01
3.4.53	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.54	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	233,100.00	2,097,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.55	Pemasangan Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	312,180.00	1,873,080.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.56	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.57	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.58	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.59	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.60	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.61	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.62	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.63	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.64	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.65	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.66	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.67	Pengelasan	cm	157.08	7,640.00	1,200,091.20	0.01	-	-	-	-	-	-	157.08	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.68	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
3.4.69	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.70	Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	1,650,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	4.00	0.03
3.4.71	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.72	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.73	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.74	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.75	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.76	Pemasangan Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.77	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.78	Pengelasan	cm	329.87	7,640.00	2,520,206.80	0.01	-	-	-	-	-	-	329.87	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.79	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.4.80	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.81	Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.82	Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	550,000.00	1,650,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.4.83	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.84	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.85	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan													
3.4.86	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.4.87	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.88	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.89	Pemasangan Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	264,180.00	792,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.90	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.91	Pengelasan	cm	471.24	7,640.00	3,600,273.60	0.02	-	-	-	-	-	-	471.24	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Blower Udara Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.92	Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	160,000.00	8,320,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	52.00	0.04
3.4.93	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	167,000.00	1,336,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.94	Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	100,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.95	Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.96	Packing, Ø 50 mm	buah	8.00	14,500.00	116,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.97	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.98	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	93,570.00	4,865,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	52.00	0.02
3.4.99	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	121,900.00	975,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.100	Pemasangan Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	63,710.00	191,130.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.101	Pemasangan Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	116,930.00	467,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.102	Pengelasan	cm	424.12	7,640.00	3,240,276.80	0.01	-	-	-	-	-	-	424.12	0.01
	Pekerjaan Perpipaan drain Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.103	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.104	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.105	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.106	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.107	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.108	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.109	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.110	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.111	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.112	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.113	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan drain Filter													
	Pengadaan													
3.4.114	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.115	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.116	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.117	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.118	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.119	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.120	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.121	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.122	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.123	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.124	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Blower													
	Pengadaan													
3.4.145	Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	330,000.00	660,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.146	Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	2,800,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.147	Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.4.148	Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	150,000.00	600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.149	Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.4.150	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	250,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.151	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	167,000.00	334,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.152	Mur dan Baut Flange	buah	16.00	30,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	16.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.153	Pemasangan Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.154	Pemasangan Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.155	Pemasangan Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.156	Pemasangan Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	80,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.157	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	63,710.00	63,710.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.158	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	233,100.00	466,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.159	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	121,900.00	243,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Back Wash													
	Pengadaan													
3.4.160	Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.161	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.4.162	Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
3.4.163	Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	650,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.164	Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	9,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
3.4.165	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	710,000.00	1,420,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.166	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.167	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.168	Pemasangan Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	129,180.00	129,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.169	Pemasangan Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.170	Pemasangan Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	512,390.00	512,390.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.171	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	336,180.00	1,344,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.172	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.173	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.174	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Clearwell													
	Pengadaan													
3.4.175	Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.176	Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.4.177	Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.4.178	Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.4.179	Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.180	Packing, Ø 300 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.181	Mur dan Baut Flange	buah	12.00	30,000.00	360,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.182	Pemasangan Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	426,720.00	426,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.183	Pemasangan Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.184	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.185	Pemasangan Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.186	Pemasangan Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.187	Pengelasan	cm	235.50	7,640.00	1,799,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	235.50	0.01
		SUB TOTAL III.IV			826,708,113.20	3.55		-		-		-		3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA													
3.5.1	Pompa air backwash													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 8 m; 5.5 KW	bh	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	1.00	0.45
	Panel kontrol pompa backwash 2 x 5.5 KW; star delta	bh	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	0.17
3.5.2	Blower													
	Root blower; Q = 5,2 m3/menit ; P = 4000 mmAq ; 5,5 KW	bh	2.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.47	-	-	-	-	-	-	2.00	0.47
	Panel kontrol blower; VSD 2 x 5.5 KW	bh	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	1.00	0.30
3.5.3	Pompa Dosing Koagulan (PAC)													
	Pompa Koagulan Q = 120 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
	Tanki Kimia 1 m3	bh	2.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	2.00	0.14
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.4	Pompa pH													
	Pompa pH Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	2.00	14,200,000.00	28,400,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	2.00	0.12
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.5	Pompa Kaporit													
	Pompa Kaporit Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.6	Pompa Air Bersih & instalasi perpipaan + kabel	bh	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04
3.5.7	Pompa Distribusi													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 70 m ; 52 KW	bh	1.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1.42	-	-	-	-	-	-	1.00	1.42
	Panel kontrol untuk 2 pompa distribusi; VSD 52 KW	bh	1.00	390,000,000.00	390,000,000.00	1.67	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67
	Kabel NYY 4 X 70 mm dari panel distribusi ke pompa distribusi	ls	1.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	1.00	0.10
	Pondasi Pompa Beton K250 (tinggi 30 cm)	m3	0.90	5,307,120.00	4,776,408.00	0.02	-	-	-	-	-	-	0.90	0.02
3.5.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal													
	Pengadaan dan Pemasangan Main Power LV													
	Pengadaan dan pemasangan panel MDP Baru	Set	1.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	1.00	0.82
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 400A 36kA													
	- Sub Breaker													
	- Busbar 30x5													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.9	Pengadaan dan pemasangan panel SDP IPA	Set	1.00	155,000,000.00	155,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-	1.00	0.67
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 60A 20kA													
	- Sub Breaker													
	- Cable power													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.11	Pengadaan dan Pemasangan Motor Control center (MCC)													
3.5.12	Pengadaan dan Pemasangan panel dosing Pump & Agitator	Set	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	1.00	0.07
	- Panel box Outdoor													
	- Main Breaker 16A 10kA													
	- Motor breaker													
	- Kontaktor													
	- Cable power													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Remote IO													
	- PSU													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.14	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power													
	Kabel power MDP PHASE 1 existing - Panel Synchronize Generator nygby 4C X	m	240.00	1,400,000.00	336,000,000.00	1.44	-	-	-	-	-	-	240.00	1.44
	Kabel power Generator - Panel Synchronize Generator nyy 1C X 150mm	m	80.00	1,400,000.00	112,000,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	80.00	0.48
	Kabel power Panel Synchronize Generator - panel MDP baru nyy 1C X 150mm	m	40.00	1,400,000.00	56,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	40.00	0.24
	Kabel power MDP baru - SDP IPA NYFGBY 4C x 16mm	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
	Kabel power MDP baru - Panel VSD Pompa Intake NYFGBY 4Cx120mm	m	800.00	1,150,000.00	920,000,000.00	3.95	-	-	-	-	-	-	800.00	3.95
	Kabel power MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYFGBY 4Cx50mm	m	100.00	500,000.00	50,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	100.00	0.21
	Kabel power SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYY 4Cx6mm	m	20.00	136,000.00	2,720,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Blower NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYFGBY 4Cx 4	m	30.00	118,000.00	3,540,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan IPA NYY 4Cx 2.5mm	m	10.00	118,000.00	1,180,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi A Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi B Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi A Neoprene	m	50.00	108,000.00	5,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi B Neoprene	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Local Control panel filter H07RN-F 3Cx2.5mm	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm NYRGBY 3Cx1	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm (Intake) NYRG	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
3.5.15	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Motor													
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 1 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 2 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 1 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 2 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 1 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 2 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 3 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
3.5.16	Pengadaan dan Pemasangan kabel Grounding													
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 1C x 4m	m	20.00	28,800.00	576,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel groundingr SDP IPA - panel air & water service NYA 1C x 6m	m	20.00	38,700.00	774,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel grounding MDP baru - SDP IPA NYA 10mm	m	100.00	95,000.00	9,500,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	100.00	0.04
	Kabel grounding MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYA 35mm	m	100.00	369,000.00	36,900,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	100.00	0.16
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 4mm	m	40.00	120,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Blower NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - DB Penerangan IPA NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm air bersih	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm intake NYA	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
3.5.17	Pengadaan dan Pemasangan titik Grounding													
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm MDP baru	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm PLC & instrument	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Genset	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Flow meter	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Struktur IPA	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Intake	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
3.5.18	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel power													
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel ladder + Cover di ruang genset baru 300x1	m	20.00	390,000.00	7,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di ruang scada & kimia 100x5	m	30.00	290,000.00	8,700,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	30.00	0.04
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di Intake 100x100	m	20.00	300,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
3.5.19	Pekerjaan Sistem control													
	Pengadaan dan Pemasangan Hardware													
	Main Control Panel (MCP)	Set	1.00	237,500,000.00	237,500,000.00	1.02	-	-	-	-	-	-	1.00	1.02
	- Panel box Indoor													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Estop Switch Disconnector													
	- Surge Arrester													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- PSU 10A 24vdc													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.20	Panel Pneumatic filter A	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.21	Panel Pneumatic filter B	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.22	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi A	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.23	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi B	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Local Control Panel Filter	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- HMI 12"													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Pekerjaan Software													
	Pemograman PLC & Konfigurasi Sistem komunikasi PLC ke Remote IO	Set	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.64	-	-	-	-	-	-	1.00	0.64
	Testing & Pengujian System													
	- Soft drawing													
	- Manual operation													
3.5.25	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Control & sensor													
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 1 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 2 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 3 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 4 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 5 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 6 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi A YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Sensor floating switch mixer YSLY-JZ 3Cx1.5mm	m	60.00	65,000.00	3,900,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	60.00	0.02
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	80.00	74,000.00	5,920,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi A YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi B YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel Control													
	Kabel Tray Area IPA Kabel Tray 100x50	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Pendukung													
	Panel Box FO & CCTV	Buah	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan pemasangan Cable FO													
	- Kable FO 12 core + subduct	m	700.00	165,000.00	115,500,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	700.00	0.50

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Gali Tanam kabel	m	700.00	100,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	700.00	0.30
	- Converter Lan to Fo - Fo to LAN	Set	3.00	1,700,000.00	5,100,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
	- Rack Converter 8 slot	Set	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	- OTB	Buah	3.00	2,800,000.00	8,400,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	3.00	0.04
	- Jasa splicing	Buah	36.00	160,000.00	5,760,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	36.00	0.02
	- Accessories Pendukung	Ls	1.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Pengadaan dan pemasangan CCTV 8 Channel	Set	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Junction box WLC Filtrasi + electrode	Set	6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	6.00	0.06
	Pengadaan Kabel LAN Cat6	m	300.00	55,000.00	16,500,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	300.00	0.07
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Flow Meter Trasmisi Air Bersih													
	Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm	Buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Genset													
	Pengadaan Genset 350 KVA Type Silent lengkap tangki dan Panel AMF	Unit	1.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	4.51	-	-	-	-	-	-	1.00	4.51
	Panel Synchronize Generator - PLN 350 kVa	bh	1.00	320,000,000.00	320,000,000.00	1.37	-	-	-	-	-	-	1.00	1.37
	- Panel Box													
	- MCB 4P 630 A + Motorize													
	- Module Synchronize													
	- Busbar & Accesories													
	Pompa Solar Elektrik lengkap dengan panel elektrikal dan indikator pemakaia	bh	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
	Instalasi Pipa Solar	ls	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Tangki Solar 4000 Liter	bh	1.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Tangki Harian 500 liter	bh	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Accesories Knalpot dan Pendingin	ls	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	Water Separator 180 GPH (681 LPH)	bh	6.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	6.00	0.15
		SUB TOTAL III.V			7,108,710,408.00	30.53		-		-		-		30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)													
	Dosing di setting otomatis namun di setting berdasarkan hasil jartest													
3.6.2	Pengadaan Software & Hard ware													
	Personal Computer	unit	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1.00	0.12
	UPS 2200 VA	unit	1.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
	SCADA software runtime + data log & reporting	unit	1.00	280,000,000.00	280,000,000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	1.00	1.20
	LCD 54"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	PLC licence	unit	1.00	48,900,000.00	48,900,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
	LCD 60"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.VI			407,900,000.00	1.75		-		-		-		1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA													
3.7.1	Pengadaan dan Pemasangan Media Filter													
	Pekerjaan batu gravel ukuran mesh 4 - 8 (sesuai gambar)	m3	5.76	14,000,000.00	80,640,000.00	0.35	-	-	-	-	-	-	5.76	0.35
	Pekerjaan pasir silica ukuran mesh 8 - 12 (sesuai gambar)	m3	5.76	13,000,000.00	74,880,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	5.76	0.32
	Pekerjaan antrasit ukuran mesh 12 - 16 (sesuai gambar)	m3	7.68	15,000,000.00	115,200,000.00	0.49	-	-	-	-	-	-	7.68	0.49
3.7.2	Pengadaan dan Pemasangan Nozzle Filter	buah	1,848.00	43,000.00	79,464,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	1,848.00	0.34
	Ukuran 3/4 in, mufen / setara													
3.7.3	Pekerjaan Atap IPA													
	Pekerjaan Besi													
	Kolom IWF 200 x 100 x 5,5 x 8	kg	2,017.28	41,220.00	83,152,281.60	0.36	-	-	-	-	-	-	2,017.28	0.36
	Gording besi CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	kg	10,156.21	41,220.00	418,638,976.20	1.80	-	-	-	-	-	-	10,156.21	1.80
	Pekerjaan penutup atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan atap spandek	m2	243.73	195,000.00	47,527,350.00	0.20	-	-	-	-	-	-	243.73	0.20
	Pemasangan nok	m	17.25	101,500.00	1,750,875.00	0.01	-	-	-	-	-	-	17.25	0.01
3.7.4	Pekerjaan Drainase Keliling IPA													
	U Ditch 60x60x120	buah	50.00	700,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	50.00	0.15
	Galian Tanah	m3	74.73	135,760.00	10,145,344.80	0.04	-	-	-	-	-	-	74.73	0.04
	Buangan Tanah	m3	74.73	46,516.00	3,476,140.68	0.01	-	-	-	-	-	-	74.73	0.01
	Urugan Pasir	m3	9.96	301,000.00	2,997,960.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.96	0.01
		SUB TOTAL III.VII			952,872,928.28	4.09		-		-		-		4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL													
3.8.1	Pekerjaan Persiapan													
	Pengukuran (staking out) dan pemasangan bouwplank	m	50.40	78,760.00	3,969,504.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.40	0.02
3.8.2	Pekerjaan Tanah													
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m³	55.47	111,000.00	6,157,170.00	0.03	-	-	-	-	-	-	55.47	0.03
	Urugan tanah kembali dipadatkan	m³	13.32	55,000.00	732,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.32	0.00
	Urugan tanah kembali	m³	15.26	28,500.00	434,910.00	0.00	-	-	-	-	-	-	15.26	0.00
	Buangan tanah sisa ke luar lokasi sejauh maks. 3 km	m³	69.37	46,516.00	3,226,814.92	0.01	-	-	-	-	-	-	69.37	0.01
3.8.3	Pekerjaan BorePile Ø 50 cm, P = 7.2 m													
	Pengeboran Ø 50 cm	m	100.80	505,000.00	50,904,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	100.80	0.22
	Pekerjaan Beton K-350	m³	19.79	1,768,620.00	35,000,989.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.79	0.15
	Pekerjaan Pembesian	Kg	1,462.15	16,094.00	23,531,842.10	0.10	-	-	-	-	-	-	1,462.15	0.10
3.8.4	Pekerjaan Pondasi P1 & P'													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	1.65	1,471,120.00	2,427,348.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.65	0.01
	Pekerjaan Beton K-350	m³	28.93	1,768,620.00	51,166,176.60	0.22	-	-	-	-	-	-	28.93	0.22
	Pekerjaan Pembesian	Kg	2,640.73	16,094.00	42,499,908.62	0.18	-	-	-	-	-	-	2,640.73	0.18
	Pekerjaan Bekisting	m²	77.52	215,300.00	16,690,056.00	0.07	-	-	-	-	-	-	77.52	0.07
3.8.5	Pekerjaan Pondasi P5													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	0.83	1,471,120.00	1,221,029.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.83	0.01
	Pekerjaan Beton K-300	m³	8.22	1,713,420.00	14,084,312.40	0.06	-	-	-	-	-	-	8.22	0.06
	Pekerjaan Pembesian	Kg	302.33	16,094.00	4,865,699.02	0.02	-	-	-	-	-	-	302.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	13.86	215,300.00	2,984,058.00	0.01	-	-	-	-	-	-	13.86	0.01
3.8.6	Pekerjaan Sloof (TB-3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.68	1,713,420.00	9,732,225.60	0.04	-	-	-	-	-	-	5.68	0.04
	Pekerjaan Pembesian	Kg	864.89	16,094.00	13,919,539.66	0.06	-	-	-	-	-	-	864.89	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	45.38	215,300.00	9,770,314.00	0.04	-	-	-	-	-	-	45.38	0.04
3.8.7	Pekerjaan Kolom (K2)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	20.72	1,713,420.00	35,502,062.40	0.15	-	-	-	-	-	-	20.72	0.15
	Pekerjaan Pembesian	kg	3,001.95	16,094.00	48,313,383.30	0.21	-	-	-	-	-	-	3,001.95	0.21
	Pekerjaan Bekisting	m²	207.20	215,300.00	44,610,160.00	0.19	-	-	-	-	-	-	207.20	0.19
3.8.8	Pekerjaan Kolom (K3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.68	1,713,420.00	1,165,125.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.68	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	107.51	16,094.00	1,730,265.94	0.01	-	-	-	-	-	-	107.51	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	9.06	215,300.00	1,950,618.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.06	0.01
3.8.9	Pekerjaan Kolom (K4)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.85	1,713,420.00	1,456,407.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.85	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	156.86	16,094.00	2,524,504.84	0.01	-	-	-	-	-	-	156.86	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	22.62	215,300.00	4,870,086.00	0.02	-	-	-	-	-	-	22.62	0.02
3.8.10	Pekerjaan Balok Type I (B-1) Elv. +3.65													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	7.72	1,713,420.00	13,227,602.40	0.06	-	-	-	-	-	-	7.72	0.06
	Pekerjaan Pembesian	kg	1,208.39	16,094.00	19,447,828.66	0.08	-	-	-	-	-	-	1,208.39	0.08

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Bekisting	m²	81.03	215,300.00	17,445,759.00	0.07	-	-	-	-	-	-	81.03	0.07
3.8.11	Pekerjaan Balok Type II (B-3) Elv. +8.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	4.34	1,713,420.00	7,436,242.80	0.03	-	-	-	-	-	-	4.34	0.03
	Pekerjaan Pembesian	kg	799.20	16,094.00	12,862,324.80	0.06	-	-	-	-	-	-	799.20	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	49.13	215,300.00	10,577,689.00	0.05	-	-	-	-	-	-	49.13	0.05
3.8.12	Pekerjaan Ring Balok (B-4) Elv. +6.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	1.49	1,713,420.00	2,552,995.80	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	256.92	16,094.00	4,134,870.48	0.02	-	-	-	-	-	-	256.92	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	27.15	215,300.00	5,845,395.00	0.03	-	-	-	-	-	-	27.15	0.03
3.8.13	Pekerjaan Balok Corbel (Support Craine) Elv. +7.35													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.42	1,713,420.00	719,636.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	148.63	16,094.00	2,392,051.22	0.01	-	-	-	-	-	-	148.63	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	4.80	215,300.00	1,033,440.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.80	0.00
3.8.14	Pekerjaan Struktur Tangga													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	2.93	1,713,420.00	5,020,320.60	0.02	-	-	-	-	-	-	2.93	0.02
	Pekerjaan Pembesian	kg	487.36	16,094.00	7,843,571.84	0.03	-	-	-	-	-	-	487.36	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	20.01	434,800.00	8,700,348.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.01	0.04
	Rangka Hollow 40 x 40 x 3 mm (realing)	kg	61.22	14,500.00	887,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	61.22	0.00
	Rangka Hollow 30 x 30 x 2.3 mm (realing)	kg	10.00	14,500.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
	Perakitan dan pemasangan	kg	61.22	120,000.00	7,346,400.00	0.03	-	-	-	-	-	-	61.22	0.03
3.8.15	Pekerjaan Plat Lantai 1 (Elv. +0.10 sd +0.15)													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	2.69	1,471,120.00	3,957,312.80	0.02	-	-	-	-	-	-	2.69	0.02
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.10	1,713,420.00	8,738,442.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.10	0.04
	Pembesian Wiremesh A8	kg	252.33	16,094.00	4,060,999.02	0.02	-	-	-	-	-	-	252.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.22	215,300.00	477,966.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.22	0.00
3.8.16	Pekerjaan Plat lantai 2 (Elv. +3.65)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.85	1,713,420.00	10,023,507.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.85	0.04
	Pekerjaan Pembesian	kg	378.74	16,094.00	6,095,441.56	0.03	-	-	-	-	-	-	378.74	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	38.99	215,300.00	8,394,547.00	0.04	-	-	-	-	-	-	38.99	0.04
3.8.17	Pekerjaan Selasar Dan Rolag													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	3.52	1,713,420.00	6,031,238.40	0.03	-	-	-	-	-	-	3.52	0.03
	Pekerjaan Pemasangan 1 Bata	m²	5.04	267,300.00	1,347,192.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.04	0.01
	Pekerjaan Plasteran	m²	3.53	71,635.00	252,871.55	0.00	-	-	-	-	-	-	3.53	0.00
	Pekerjaan Acian	m²	37.51	28,000.00	1,050,280.00	0.00	-	-	-	-	-	-	37.51	0.00
3.8.18	Pekerjaan Cor Plat Meja Wastavel													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.10	1,713,420.00	171,342.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	4.93	16,094.00	79,343.42	0.00	-	-	-	-	-	-	4.93	0.00
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.03	107,650.00	218,529.50	0.00	-	-	-	-	-	-	2.03	0.00
3.8.19	Pekerjaan Arsitektural													
	Pekerjaan Pemasangan Bata	m²	353.64	267,300.00	94,527,972.00	0.41	-	-	-	-	-	-	353.64	0.41
	Pekerjaan Plasteran	m²	707.28	71,635.00	50,666,002.80	0.22	-	-	-	-	-	-	707.28	0.22
	Pkerjaan Acian Dinding	m²	707.28	28,000.00	19,803,840.00	0.09	-	-	-	-	-	-	707.28	0.09
	Pekerjaan Acian Kolom, Balok	m²	255.07	28,000.00	7,141,960.00	0.03	-	-	-	-	-	-	255.07	0.03
	Pekerjaan Pengecatan	m²	962.35	28,000.00	26,945,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	962.35	0.12
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.1 @40x40 cm	m²	72.00	652,732.50	46,996,740.00	0.20	-	-	-	-	-	-	72.00	0.20
	Pekerjaan pemasangan keramik K.Mandi @30x30 cm	m²	3.60	731,482.50	2,633,337.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.60	0.01
	Pekerjaan pemasangan keramik Dinding K.Mandi @25x40 cm	m²	12.80	720,982.50	9,228,576.00	0.04	-	-	-	-	-	-	12.80	0.04
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.2 @40x40 cm	m²	47.58	652,732.50	31,057,012.35	0.13	-	-	-	-	-	-	47.58	0.13
	Pekerjaan pemasangan keramik Tangga @40x40 cm	m²	16.38	652,732.50	10,691,758.35	0.05	-	-	-	-	-	-	16.38	0.05
3.8.20	Pekerjaan Atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Penutup Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Nok Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	3.92	101,500.00	397,880.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.92	0.00
	Pekerjaan Talang Spandek T = 0.46 mm	m²	22.00	62,000.00	1,364,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.00	0.01
	Pekerjaan Listplank Spandek T = 0.46 mm	m²	38.20	55,000.00	2,101,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.20	0.01
	Pekerjaan Plafon Gypsum T = 9 mm, Rangka Eka Furing	m²	130.75	50,000.00	6,537,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	130.75	0.03
	Pekerjaan Plafon GRC T = 6 mm, Rangka Eka Furing	m²	33.30	72,000.00	2,397,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	33.30	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Kanopi @hollow 40.40.3 mm	kg	61.09	90,000.00	5,498,100.00	0.02	-	-	-	-	-	-	61.09	0.02
	perakitan dan pemasangan	Kg	61.09	41,220.00	2,518,129.80	0.01	-	-	-	-	-	-	61.09	0.01
	Pengecatan besi profil	m²	3.71	76,450.00	283,629.50	0.00	-	-	-	-	-	-	3.71	0.00
3.8.21	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Buang Air Hujan													
	Corong Pipa air talang PVC 3 Inchi	bh	3.00	33,000.00	99,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pipa PVC 3 inchi	m	27.15	11,800.00	320,370.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Elbow 90 PVC 4 inchi	bh	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Elbow 45 PVC 4 inchi	bh	6.00	22,000.00	132,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Klem Pipa PVC 4 inchi	bh	9.00	5,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.8.22	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi air bersih dan air kotor													
	Instalasi Air bersih	ls	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Instalasi Air Kotor	ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.8.23	Pekerjaan Struktur Baja Walk Way													
	Dynabolt m12x75 mm	Bh	40.00	1,400.00	56,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	40.00	0.00
	UNP100.50.5 mm	Kg	299.83	58,000.00	17,390,140.00	0.07	-	-	-	-	-	-	299.83	0.07
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Lantai)	Kg	171.74	50,000.00	8,587,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	171.74	0.04
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	226.65	58,000.00	13,145,700.00	0.06	-	-	-	-	-	-	226.65	0.06
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3	Kg	40.53	58,000.00	2,350,740.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.53	0.01
	Pekerjaan Base Plat t=10 mm	Kg	8.84	58,000.00	512,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.84	0.00
	Perakitan dan pemasangan	Kg	575.83	41,220.00	23,735,712.60	0.10	-	-	-	-	-	-	575.83	0.10
	Pengecatan besi profil	m²	25.10	76,450.00	1,918,895.00	0.01	-	-	-	-	-	-	25.10	0.01
3.8.24	Pekerjaan Struktur Baja Support Mixer													
	Dynabolt m16x75 mm	Bh	32.00	1,400.00	44,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Besi Hollow 125.75.4,5 mm	Kg	581.03	58,000.00	33,699,740.00	0.14	-	-	-	-	-	-	581.03	0.14
	Besi Hollow 100.50.3 mm	Kg	173.24	58,000.00	10,047,920.00	0.04	-	-	-	-	-	-	173.24	0.04
	Pekerjaan Base Plat t=12 mm	Kg	22.61	58,000.00	1,311,380.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.61	0.01
	Perakitan dan pemasangan	Kg	776.87	41,220.00	32,022,581.40	0.14	-	-	-	-	-	-	776.87	0.14
	Pengecatan besi profil	m²	16.25	76,450.00	1,242,312.50	0.01	-	-	-	-	-	-	16.25	0.01
3.8.26	Pengadaan dan Pemasangan Tangga Besi Melingkar (Tinggi 3,5 M)													
	Dynabolt m16x150 mm	Bh	8.00	1,400.00	11,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
	Pipa Galvanis 4 " (Tiang Utama)	Kg	66.55	12,300.00	818,565.00	0.00	-	-	-	-	-	-	66.55	0.00
	Pipa Galvanis 1 1/2 inhci (Realing)	Kg	27.15	12,300.00	333,945.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Pipa Galvanis 3/4 inhci (Realing)	Kg	26.86	12,300.00	330,378.00	0.00	-	-	-	-	-	-	26.86	0.00
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	63.58	12,300.00	782,034.00	0.00	-	-	-	-	-	-	63.58	0.00
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3 (Besi Siku)	Kg	56.60	12,300.00	696,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	56.60	0.00
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Bordes)	Kg	133.32	12,300.00	1,639,836.00	0.01	-	-	-	-	-	-	133.32	0.01
	Pekerjaan Plat untuk sambungan t=10 mm	Kg	6.28	12,300.00	77,244.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.28	0.00
	Pengecatan besi profil	m²	11.30	76,450.00	863,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-	11.30	0.00
3.8.27	Pengadaan dan Pemasangan Electrical Bangunan													
	AC 1 PK	titik	2.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
	Pekerjaan Instalasi listrik	titik	65.00	62,000.00	4,030,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	65.00	0.02
	MCB Junction Box	bh	1.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 3P-25A	bh	1.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	MCB 1P-10A	bh	10.00	450,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	10.00	0.02
	Lampu LED Essential @12 Wat	bh	40.00	105,000.00	4,200,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Lampu LED Essential @19 Wat	bh	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu gantung + Reflektor 12 inch	bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu Downligth 4 inch	bh	40.00	340,000.00	13,600,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	40.00	0.06
	Saklar lampu	bh	9.00	60,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
	Stop Kontak	bh	20.00	53,000.00	1,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.8.28	Pekerjaan Lain-lain													
	Pengadaan dan Pemasangan Folding Gate (L = 2,6 M, T = 2,9 M)	unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P2 +Daun Pintu almunium + Cle	Unit	3.00	830,000.00	2,490,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P3 + Daun Pintu ACP (1.94 x 0.7	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J1 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J2 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J3 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	420,000.00	420,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V1 + Louverd Alumunium (2	Unit	4.00	600,000.00	2,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V2 + Clear Glas t=5mm (0.6	Unit	8.00	435,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V3 + Kaca Es t=5mm (0.68	Unit	1.00	425,000.00	425,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V4 + Clear Glas t=5mm (1.	Unit	16.00	400,000.00	6,400,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	16.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Exhouse Fan @14 inchi	Unit	4.00	528,000.00	2,112,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Septictank	Ls	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wastafel	Bh	2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset (Jongkok)	Bh	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
		SUB TOTAL III.VIII			1,202,495,805.95	5.16		-		-		-		5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET													
3.9.1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi													
	Galian Tanah	m3	39.00	135,760.00	5,294,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	39.00	0.02
	Pondasi Setempat Beton (K300 Besi 150 kg)	m3	1.20	1,713,420.00	2,056,104.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.20	0.01
	Urugan Tanah Kembali	m3	29.25	28,500.00	833,625.00	0.00	-	-	-	-	-	-	29.25	0.00
	Buangan Tanah	m3	9.75	46,516.00	453,531.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.75	0.00
3.9.2	Pekerjaan Beton													
	Kolom 250 x 250 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.02	1,713,420.00	1,747,688.40	0.01	-	-	-	-	-	-	1.02	0.01
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	229.72	16,094.00	3,697,113.68	0.02	-	-	-	-	-	-	229.72	0.02
	Kolom 150 x 150 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	0.37	1,713,420.00	633,965.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.37	0.00
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	87.25	16,094.00	1,404,201.50	0.01	-	-	-	-	-	-	87.25	0.01
	Ring Balok 200 x 450 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.53	1,713,420.00	2,621,532.60	0.01	-	-	-	-	-	-	1.53	0.01
	Bekisting	m2	18.70	215,300.00	4,026,110.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.70	0.02
	Pembesian	kg	224.40	16,094.00	3,611,493.60	0.02	-	-	-	-	-	-	224.40	0.02
3.9.2	Lantai :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	14.40	1,713,420.00	24,673,248.00	0.11	-	-	-	-	-	-	14.40	0.11
	Bekisting	m2	7.20	215,300.00	1,550,160.00	0.01	-	-	-	-	-	-	7.20	0.01
	Pembesian	kg	1,728.00	16,094.00	27,810,432.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1,728.00	0.12
3.9.3	Atap :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	19.74	1,713,420.00	33,822,910.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.74	0.15
	Bekisting	m2	127.80	215,300.00	27,515,340.00	0.12	-	-	-	-	-	-	127.80	0.12

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pembesian	kg	2,386.00	16,094.00	38,400,284.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2,386.00	0.16
3.9.4	Pekerjaan Pasangan Bata Dinding													
	Pasangan Bata	m2	110.62	267,300.00	29,568,726.00	0.13	-	-	-	-	-	-	110.62	0.13
	Acian Dinding	m2	221.25	28,000.00	6,195,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
	Plesteran Dinding	m2	221.25	71,635.00	15,849,243.75	0.07	-	-	-	-	-	-	221.25	0.07
	Cat Tembok	m2	221.25	30,000.00	6,637,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
3.9.5	Pekerjaan Pintu dan Jendela													
	Pintu besi plat baja tebal 3,0 mm rangkap, rangka baja siku (3,00 x 2,40 m) 3	m2	21.60	1,090,000.00	23,544,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Alumunium (3,0 x 0,6 m) 6 unit	m2	43.20	439,000.00	18,964,800.00	0.08	-	-	-	-	-	-	43.20	0.08
	Pengecatan	m2	408.00	28,000.00	11,424,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	408.00	0.05
	Pintu Besi Double Kedap Suara 2,2 x 2,5 m	Unit	21.60	1,080,000.00	23,328,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Fixed Alumunium (3,0 x 0,6 m)	Unit	4.00	216,000.00	864,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
		SUB TOTAL III.IX			323,503,369.73	1.39		-		-		-		1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING													
3.10.1	Pekerjaan Pemindahan Alat Meteorologi BMKG													
	Pemindahan Alat Meteorologi	ls	1.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Pekerjaan Relokasi Perpipaan Eksisting													
	Pengadaan													
3.10.2	Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	2,060,000.00	432,600,000.00	1.86	-	-	-	-	-	-	210.00	1.86
3.10.3	Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	18,800,000.00	56,400,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	3.00	0.24
3.10.4	Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	6.00	0.04
3.10.5	Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	2,500,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	12.00	0.13
3.10.6	Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.52	-	-	-	-	-	-	3.00	0.52
3.10.7	Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	710,000.00	6,390,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	9.00	0.03
3.10.8	Rubber Packing, DN 250 mm	buah	9.00	45,000.00	405,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.10.9	Bolt and Nut M24	buah	108.00	27,000.00	2,916,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	108.00	0.01
	Pemasangan													
3.10.3	Pekerjaan Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	426,720.00	89,611,200.00	0.38	-	-	-	-	-	-	210.00	0.38
3.10.4	Pekerjaan Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	843,560.00	2,530,680.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.10.5	Pekerjaan Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	233,100.00	1,398,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.10.6	Pekerjaan Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.10.7	Pekerjaan Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	80,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.10.8	Pekerjaan Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	599,180.00	5,392,620.00	0.02	-	-	-	-	-	-	9.00	0.02
3.10.9	Pengelasan	cm	2,747.50	7,640.00	20,990,900.00	0.09	-	-	-	-	-	-	2,747.50	0.09
		SUB TOTAL III.X			795,972,200.00	3.42		-		-		-		3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA													
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan													
3.11.1	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	2,100,000.00	126,000,000.00	0.54	-	-	-	-	-	-	60.00	0.54
3.11.2	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	920,000.00	22,080,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	24.00	0.09
3.11.3	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.4	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.5	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.11.6	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.11.7	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.8	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.9	Rubber Packing, DN 125 mm	Buah	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.10	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	2.00	43,500.00	87,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.11	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
3.11.12	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.13	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.14	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.15	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.16	Bolt and Nut M16	Buah	64.00	27,000.00	1,728,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
3.11.17	Bolt and Nut M24	Buah	36.00	27,000.00	972,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	36.00	0.00
3.11.19	Beton K-300	m^3	0.54	1,713,420.00	925,246.80	0.00	-	-	-	-	-	-	0.54	0.00
3.11.20	Pembesian	kg	255.21	16,094.00	4,107,349.74	0.02	-	-	-	-	-	-	255.21	0.02
3.11.21	Bekisting	m^2	2.85	215,300.00	613,605.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00
	Pekerjaan Pemasangan													
3.11.23	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	528,670.00	31,720,200.00	0.14	-	-	-	-	-	-	60.00	0.14
3.11.24	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	262,910.00	6,309,840.00	0.03	-	-	-	-	-	-	24.00	0.03
3.11.25	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.26	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.27	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.28	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.29	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.30	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.31	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.32	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.33	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.34	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.35	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.11.36	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.11.37	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.38	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.39	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.11.40	Check Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
3.11.41	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.42	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.43	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.44	Rubber Packing, DN 100 mm	Buah	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.45	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	4.00	43,500.00	174,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.46	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	650,000.00	1,950,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.47	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.48	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.49	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.11.50	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	4.00	50,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.51	Bolt and Nut M16	Buah	80.00	27,000.00	2,160,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	80.00	0.01
3.11.52	Bolt and Nut M24	Buah	60.00	27,000.00	1,620,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	60.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.53	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.11.54	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.11.55	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.56	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.57	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.58	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.59	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.60	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.61	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	336,180.00	1,008,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.11.62	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.63	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.64	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	719,180.00	3,595,900.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Pipa Transmisi air bersih													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.65	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	2,100,000.00	12,600,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
3.11.66	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	25,000,000.00	75,000,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	3.00	0.32
3.11.67	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.68	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,400,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.69	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	8.00	0.03
3.11.70	Rubber Packing, DN 300 mm	pcs	8.00	50,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.11.71	Bolt and Nut M24	pcs	96.00	27,000.00	2,592,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.72	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	528,670.00	3,172,020.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.11.73	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	984,000.00	2,952,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.74	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.75	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.76	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	719,180.00	5,753,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Transmisi Penambahan Pipa 400 mm													
3.11.77	Pekerjaan Test Pit untuk Mengatahui Lokasi Pipa 500 mm	Titik	4.00	380,000.00	1,520,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.78	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	2,500,000.00	500,000,000.00	2.15	-	-	-	-	-	-	200.00	2.15
3.11.79	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.11.80	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
3.11.81	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.82	Rubber Packing, DN 400 mm	buah	4.00	60,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.83	Bolt and Nut M24	buah	24.00	27,000.00	648,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.84	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	789,190.00	157,838,000.00	0.68	-	-	-	-	-	-	200.00	0.68
3.11.85	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	785,180.00	785,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.86	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	110,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.87	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	785,180.00	1,570,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
		SUB TOTAL III.XI			1,427,239,921.54	6.13		-		-		-		6.13
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST													
3.13.1	Bahan Kimia Alum Sulfate	kg	175.00	19,600.00	3,430,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	175.00	0.01
3.13.2	Bahan Kimia Soda Ash	kg	100.00	9,000.00	900,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	100.00	0.00
3.13.3	Bahan Kimia Kaporit	kg	50.00	24,000.00	1,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
3.13.4	Biaya Tes Sample Air Baku & Air Hasil Olahan	ls	1.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.13.5	Biaya Listrik Selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.13.6	Biaya air baku selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.13.7	Personil Test @ 7 Hari	ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.XIII			16,820,000.00	0.07		-		-		-		0.07
	SUB TOTAL III				18,245,189,235.20	78.35		-		-		-	-	78.35

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Tanggal : 25 Desember 2025
s/d Tanggal : 31 Desember 2025
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
TOTAL HARGA PEKERJAAN					23,285,755,950.60	100.00		0.17		0.02		0.19	-	99.81

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	21.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	8.75	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.19	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.55	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.36	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Survianeli
Tim Pendukung 2 : Amirotuzzakya
Tim Pendukung 3 : Resyka R

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA
ENGINEERING & MANAGEMENT

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

WICAKSANA
ENGINEERING PLANNING CONSTRUCT-CONSTRUCTION
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
BATAM - RIAU - INDONESIA

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

TANGGAL : 25 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang			

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3	3 Ton		
2	Atap Spandek	28 Lbr		
3	Baja Ringan C	16 Btg		
4	Triplek 12 mm	16 Lbr		
5	Triplek 4 mm	24 Lbr		
6	Paku 2" dan 3"	6 Ktk		

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **26 Desember 2025**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetivo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 27 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"		1 Ktk	

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeh Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 28 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetivo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **29 Desember 2025**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"		1 Ktk	

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 30 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Bohlam Lampu	18 Pcs		
2	Fitting Lampu	18 Pcs		
3	Saklar Lampu	15 Pcs		
4	Stop Kontak dan Colokan	15 Pcs		
5	Semen @40Kg	30 Sak		
6	Pasir Pasang	5 M3		
7	Pipa PVC 4" dan Aksesoris	4 Btg		
8	Kabel Lampu @100 m	4 Roll		

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Land Clearing Jalan Akses		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 31 Desember 2025
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek		8 Lbr	
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm		16 Lbr	
5	Triplek 4 mm		20 Lbr	
6	Paku 2" dan 3"		1 Ktk	

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Land Clearing Jalan Akses		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetivo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

WICAKSANA

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

LAPORAN PROGRESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN
MINGGU KE 4

PERIODE
01 JANUARI 2026 s/d 07 JANUARI 2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN IPA 50 LPD
SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
2026

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 01 Januari 2026
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	264,513,500.00	1.14	0.19	0.19	0.39	0.75
II	PEKERJAAN INTAKE	4,776,053,215.40	20.51	-	-	-	20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR	18,245,189,235.20	78.35	-	-	-	78.35
3.1	PEKERJAAN TANAH	255,052,432.96	1.10	-	-	-	1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	389,800,017.14	1.67	-	-	-	1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	4,538,114,038.40	19.49	-	-	-	19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	826,708,113.20	3.55	-	-	-	3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	7,108,710,408.00	30.53	-	-	-	30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	407,900,000.00	1.75	-	-	-	1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	952,872,928.28	4.09	-	-	-	4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	1,202,495,805.95	5.16	-	-	-	5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	323,503,369.73	1.39	-	-	-	1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	795,972,200.00	3.42	-	-	-	3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	1,427,239,921.54	6.13	-	-	-	6.13

REKAP LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 01 Januari 2026
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI			SISA PEKERJAAN
		TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU BOBOT (%)	MINGGU INI BOBOT (%)	SD MINGGU INI BOBOT (%)	BOBOT (%)
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	16,820,000.00	0.07	-	-	-	0.07
	TOTAL HARGA PEKERJAAN	23,285,755,950.60	100.00	0.19	0.19	0.39	99.61

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	28.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	11.67	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.39	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.96	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.57	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

Tim Pendukung 1 : Restika R

Tim Pendukung 2 : Surviadi

Tim Pendukung 3 : Amirotussofa

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775
KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com
KONTRAKTOR PELAKSANA

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													
1.1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00	-	-
1.2	Gudang Sementara dan Barak Pekerja	m2	54.74	480,000.00	26,275,200.00	0.11	-	-	54.74	0.11	54.74	0.11	-	-
1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Personel	Ls	1.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.19	0.20	0.04	0.10	0.02	0.30	0.06	0.70	0.14
1.4	Pengukuran / Bouwplank	m'	80.00	78,760.00	6,300,800.00	0.03	-	-	80.00	0.03	80.00	0.03	-	-
1.5	SMK3													
	1. Penyiapan RK3K terdiri atas:													
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	2.00	420,000.00	840,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);	bh	20.00	3,800.00	76,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	2. Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:													
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	Org	20.00	138,000.00	2,760,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Pengarahan K3 (safety briefing) : Pertemuan Keselamatan	Org	20.00	146,000.00	2,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	(Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ;setiap hari													
	c. Pelatihan K3;													
	- Bekerja di Ketinggian	Org	4.00	149,000.00	596,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- K3 Peralatan Konstruksi & Penggunaan bahan Kimia (MSDS)	Org	4.00	146,000.00	584,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Analysis Keselamatan Pekerjaan	Org	4.00	142,000.00	568,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)	Org	4.00	140,000.00	560,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	- P3K	Org	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	d. Simulasi K3;	Org	20.00	130,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	e. Spanduk (banner) ;	Lb	1.00	210,000.00	210,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
	f. Poster;	Lb	1.00	118,000.00	118,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Papan Informasi K3.	Bh	1.00	142,000.00	142,000.00	0.00	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
	3. Alat Pelindung Kerja terdiri atas:													
	a. Jaring Pengaman(Polynet/Safety Net);	Ls	1.00	149,000.00	149,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Penahan Jatuh (Safety Deck);	Ls	1.00	141,000.00	141,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	d. Pagar Pengaman (Guard Railling);	Ls	1.00	188,000.00	188,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	e. Pembatas Area (Restricted Area).	Ls	1.00	98,500.00	98,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	4. Alat Pelindung Diri terdiri atas:													
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	20.00	48,700.00	974,000.00	0.00	15.00	0.00	-	-	15.00	0.00	5.00	0.00
	b. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	Psg	20.00	39,000.00	780,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	c. Tameng Muka (Face Shield);	Bh	20.00	77,000.00	1,540,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	d. Masker Selam (Breathing Apparatus);	Bh	3.00	110,000.00	330,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	Psg	20.00	9,800.00	196,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	f. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	20.00	18,800.00	376,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	g. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	40.00	40,000.00	1,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.00	0.01
	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	Psg	40.00	140,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	20.00	290,000.00	5,800,000.00	0.02	15.00	0.02	-	-	15.00	0.02	5.00	0.01
	j. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	Bh	20.00	125,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	k. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	40.00	98,000.00	3,920,000.00	0.02	15.00	0.01	-	-	15.00	0.01	25.00	0.01
	l. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);	Bh	20.00	500,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	5. P3K													
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	6. Rambu- Rambu terdiri atas :	Ls	1.00	14,750,000.00	14,750,000.00	0.06	-	-	0.50	0.03	0.50	0.03	0.50	0.03
	a. Rambu Petunjuk;													
	b. Rambu Larangan;													
	c. Rambu Peringatan;													
	d. Rambu Kewajiban;													
	e. Rambu Informasi;													
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;													
	g. Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) ;													
	h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) ;													
	i. Lampu Putar (Rotary Lamp);													
	j. Lampu Selang Lalu Lintas.													
	7. Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3													
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10Kg	Bh	3.00	2,200,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	3.00	0.03
	b. Sirine;	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	c. Bendera K3;	Ls	2.00	23,000.00	46,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	d. Jalur Evakuasi (Escape Route);	Bh	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	e. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	Bh	5.00	750,000.00	3,750,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	f. Program Inspeksi Dan Audit Internal;	Org	1.00	138,000.00	138,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	g. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1.00	145,000.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	8. Petugas Kesehatan Bekerjasama dengan Klinik/Puskesmas setempat	OH	8.00	4,920,000.00	39,360,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	8.00	0.17
	9. Ruang Klinik	m2	15.00	1,390,000.00	20,850,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	15.00	0.09
	10. Asuransi													
	a. Asuransi Kesehatan BPJS	Org/bulan	160.00	99,000.00	15,840,000.00	0.07	160.00	0.07	-	-	160.00	0.07	-	-
	b. Asuransi Kecelakaan	Org/bulan	160.00	82,000.00	13,120,000.00	0.06	160.00	0.06	-	-	160.00	0.06	-	-
	11. Konsultasi Ahli (SMK3 Konstruksi)													
	a. Ahli Lingkungan	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	b. Ahli Struktur	Oj	20.00	170,000.00	3,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
1.6	Dokumentasi dan Pelaporan	Paket	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
1.7	As Built Drawing	Paket	1.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
1.8	Test Pit Jalur Kabel dan Pipa	Titik	5.00	38,000.00	190,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
1.9	Pengujian umur dan Kualitas struktur beton Intake	Paket	1.00	480,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	SUB TOTAL I				264,513,500.00	1.14		0.19		0.19		0.39		0.75
II	PEKERJAAN INTAKE													
2.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake & Panel													
2.1.1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake	Unit	2.00	610,000,000.00	1,220,000,000.00	5.24	-	-	-	-	-	-	2.00	5.24
	Spesifikasi :													
	Type : Submersible Borehole													
	Debit = 60 liter/detik, Head = 45 m													
	Power 45 KW													
2.1.2	Include Flow Sleve PVC Ø 300 mm	btg	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
2.1.3	Panel VSD untuk 2 pompa @ 45 KW (1 operasional 1 standby)	Unit	1.00	370,000,000.00	370,000,000.00	1.59	-	-	-	-	-	-	1.00	1.59
2.2	Pengadaan Perpipaan Pompa Intake													
2.2.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
2.2.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	2,060,000.00	12,360,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.2.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	1,650,000.00	3,300,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.2.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
2.2.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
2.2.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	15.00	0.03
2.2.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	5,980,000.00	11,960,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	2.00	0.05
2.2.8	Paking Karet Ø 150 mm	buah	38.00	43,500.00	1,653,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.00	0.01
2.2.9	Paking Karet Ø 250 mm	buah	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.2.10	Moor & Baud	buah	116.00	30,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	116.00	0.01
2,3	Pemasangan Perpipaan Pompa Intake													
2.3.1	Pipa Suction Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
2.3.2	Pipa Header Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	6.00	426,720.00	2,560,320.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
2.3.3	Tee Y Ø 250x150 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.4	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.5	Check Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3.6	Flange Ø 150 mm	buah	15.00	336,180.00	5,042,700.00	0.02	-	-	-	-	-	-	15.00	0.02
2.3.7	Blind Flange Ø 250 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.3	Pengadaan dan Pemasangan Hoist Crane	Unit	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
	Monorail crane, single grider troley, lift height 9 m, Kapasitas : 1 ton, lengkap													
	dengan span, flat bar, beam dan support, conductor dan pendant push button													
2.4	Pengadaan Pipa Transmisi Air Baku													
2.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	2,060,000.00	123,600,000.00	0.53	-	-	-	-	-	-	60.00	0.53
2.4.3	Pipa HDPE Ø 250 mm SDR.17 PN.10	m	240.00	750,000.00	180,000,000.00	0.77	-	-	-	-	-	-	240.00	0.77
2.4.4	Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	13,500,000.00	67,500,000.00	0.29	-	-	-	-	-	-	5.00	0.29
2.4.5	Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	15,000,000.00	60,000,000.00	0.26	-	-	-	-	-	-	4.00	0.26
2.4.2	Flange Ø 250 mm	bh	19.00	710,000.00	13,490,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	19.00	0.06
2.4.6	Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	230,000.00	4,830,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	21.00	0.02
2.4.7	Paking Karet Ø 250 mm	bh	19.00	45,000.00	855,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	19.00	0.00
2.4.8	Moor & Baud	bh	336.00	30,000.00	10,080,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	336.00	0.04
2.5	Biaya Pemasangan													
2.5.1	Pemasangan Pipa Transmisi Galvanis Ø 250 mm	m	60.00	426,720.00	25,603,200.00	0.11	-	-	-	-	-	-	60.00	0.11
2.5.2	Pemasangan Pipa HDPE Ø 250 mm Pada Tanah Berbatu	m	240.00	359,680.00	86,323,200.00	0.37	-	-	-	-	-	-	240.00	0.37
2.5.3	Pemasangan Rubber Expansion Joint Long Ø 250 mm	bh	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
2.5.4	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 250 mm	bh	4.00	599,180.00	2,396,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
2.5.5	Pemangan Flange Ø 250 mm	bh	19.00	599,180.00	11,384,420.00	0.05	-	-	-	-	-	-	19.00	0.05
2.5.6	Pemasangan Ubolt Ø 250 mm	bh	21.00	68,000.00	1,428,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	21.00	0.01
2.6	Pengetasan dan Pencucian Pipa Ø 250 mm	m	300.00	18,900.00	5,670,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	300.00	0.02
2.7	Pekerjaan Lantai Intake dan Dudukan Pompa Intake													
	Pekerjaan Utama													
2.7.1	Pekerjaan Rangka CNP 150x75x6.5x10mm	kg	5,791.52	41,220.00	238,726,454.40	1.03	-	-	-	-	-	-	5,791.52	1.03
2.7.2	Pekerjaan Rangka CNP 100x50x7.5x8mm	kg	416.28	41,220.00	17,159,061.60	0.07	-	-	-	-	-	-	416.28	0.07
2.7.3	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	141.71	750,000.00	106,282,500.00	0.46	-	-	-	-	-	-	141.71	0.46
2.7.4	Pekerjaan Dinabolt	pieces	48.00	22,000.00	1,056,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	48.00	0.00
2.7.5	Pekerjaan Bolt and Nut	pieces	750.00	26,000.00	19,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	750.00	0.08
2.7.6	Pekerjaan Pengelasan	cm	5,000.00	7,500.00	37,500,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0.16

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.7.7	Handrailling 50 mm	m	265.26	103,000.00	27,321,780.00	0.12	-	-	-	-	-	-	265.26	0.12
2.7.8	Pelat Tebal 25 mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.9	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	38,800.00	116,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pekerjaan Pengecatan													
2.7.10	Pengecatan zinkhromate	m2	297.00	41,050.00	12,191,850.00	0.05	-	-	-	-	-	-	297.00	0.05
2.7.11	Pengecatan besi	m2	297.00	76,450.00	22,705,650.00	0.10	-	-	-	-	-	-	297.00	0.10
	Pekerjaan Flotation Module													
2.7.12	Pengadaan dan Pemasangan Flotation Module 1 x 1.5 x 40 cm	Unit	108.00	11,800,000.00	1,274,400,000.00	5.47	-	-	-	-	-	-	108.00	5.47
2.7.13	Besi Siku Flotation	kg	9,051.29	14,500.00	131,243,705.00	0.56	-	-	-	-	-	-	9,051.29	0.56
2.7.14	Comtor Flexible Coupling 01	bh	129.80	288,000.00	37,382,400.00	0.16	-	-	-	-	-	-	129.80	0.16
2.7.15	Comtor Flexible Coupling 02	bh	102.96	300,000.00	30,888,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	102.96	0.13
2.7.16	Typical Connecting Ponton Plat 12 mm	kg	202.40	12,000.00	2,428,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	202.40	0.01
	Jembatan Ponton													
2.7.17	Decking Aluminium Expanded Mesh 5 mm	m2	22.40	750,000.00	16,800,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	22.40	0.07
2.7.18	Frame Aluminium Box 200x50x8 mm	kg	486.72	53,000.00	25,796,160.00	0.11	-	-	-	-	-	-	486.72	0.11
2.7.19	Frame Aluminium 50x50x3 mm	kg	18.73	53,000.00	992,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	18.73	0.00
2.7.20	Frame Aluminium Box 150x50x6 Box	kg	59.69	53,000.00	3,163,570.00	0.01	-	-	-	-	-	-	59.69	0.01
2.7.21	Frame Aluminium 100x50x3 Box	kg	570.97	53,000.00	30,261,410.00	0.13	-	-	-	-	-	-	570.97	0.13
2.7.22	Hinge Pin DN 25 mm	kg	3.00	39,200.00	117,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
2.7.23	Pelat Tebal 25mm	kg	13.57	14,500.00	196,765.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.57	0.00
2.7.24	Pengadaan dan Pemasangan Dudukan Pompa Intake (Konstruksi Baja)	kg	1,200.00	41,220.00	49,464,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.21
2.8	Pengadaan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.8.1	Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
2.8.2	Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	2,060,000.00	5,150,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.50	0.02
2.8.3	Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	1,300,000.00	7,150,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	5.50	0.03
2.8.4	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
2.8.5	Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	1,250,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.8.6	Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	18,800,000.00	37,600,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2.00	0.16
2.8.7	Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	1.00	0.05
2.8.8	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	710,000.00	5,680,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.8.9	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.10	Packing, Ø 200 mm	buah	2.00	42,500.00	85,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.8.11	Packing, Ø 250 mm	buah	10.00	45,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
2.8.12	Mur dan baut	buah	120.00	30,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	120.00	0.02
2.9	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250 dan aksesoris													
2.9.1	Pemasangan Flowmeter Electromagnetic DN 250	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.2	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm (untuk flowmeter)	m	2.50	426,720.00	1,066,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.50	0.00
2.9.3	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm (untuk bypass)	m	5.50	312,580.00	1,719,190.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.50	0.01
2.9.4	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	272,400.00	544,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.5	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
2.9.6	Pemasangan Gate Valve Ø 250 mm	buah	2.00	843,560.00	1,687,120.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
2.9.7	Pemasangan Gate Valve Ø 200 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
2.9.8	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	8.00	599,180.00	4,793,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
2.9.9	Pengelasan	cm	1,884.96	7,640.00	14,401,094.40	0.06	-	-	-	-	-	-	1,884.96	0.06

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
2.10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC 2 PK untuk ruang panel intake	Lot	2.00	9,500,000.00	19,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
	SUB TOTAL II				4,776,053,215.40	20.51		-		-		-		20.51
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR													
3.1	PEKERJAAN TANAH													
3.1.1	Pekerjaan Galian Tanah Keras	M^3	309.68	135,760.00	42,042,156.80	0.18	-	-	-	-	-	-	309.68	0.18
3.1.2	Pekerjaan Urugan Kembali Setempat	M^3	77.42	28,500.00	2,206,470.00	0.01	-	-	-	-	-	-	77.42	0.01
3.1.3	Pekerjaan Buangan Tanah	M^3	232.26	46,516.00	10,803,806.16	0.05	-	-	-	-	-	-	232.26	0.05
3.1.3	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara akses jalan masuk proyek	M2	500.00	400,000.00	200,000,000.00	0.86	-	-	-	-	-	-	500.00	0.86
		SUB TOTAL III.I			255,052,432.96	1.10		-		-		-		1.10
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA													
3.2.1	Bore Pile Ø 40 cm, P = 6,2 m													
	Pengeboran Ø 40 cm	M	260.40	490,000.00	127,596,000.00	0.55	-	-	-	-	-	-	260.40	0.55
	Beton K-350	M^3	32.71	1,768,620.00	57,851,560.20	0.25	-	-	-	-	-	-	32.71	0.25
	Pembesian	Kg	2,270.26	16,094.00	36,537,564.44	0.16	-	-	-	-	-	-	2,270.26	0.16
3.2.2	Lantai Beton IPA													
	Pasir urug t = 10 cm	M^3	18.69	301,000.00	5,625,690.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.69	0.02
	Lantai kerja (Beton K-100) t = 5 cm	M^3	9.35	1,371,120.00	12,819,972.00	0.06	-	-	-	-	-	-	9.35	0.06
	Beton K-300 , t = 30 cm	M^3	56.05	1,713,420.00	96,037,191.00	0.41	-	-	-	-	-	-	56.05	0.41
	Pembesian	Kg	3,092.25	16,094.00	49,766,671.50	0.21	-	-	-	-	-	-	3,092.25	0.21
	Bekisting	M^2	16.56	215,300.00	3,565,368.00	0.02	-	-	-	-	-	-	16.56	0.02
		SUB TOTAL III.II			389,800,017.14	1.67		-		-		-		1.67
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA													
3.3.1	Pengadaan dan Pemasangan Besi Profile Support/Stiffener UNP 100x50x5 mm	kg	65,891.47	41,220.00	2,716,046,393.40	11.66	-	-	-	-	-	-	65,891.47	11.66
3.3.2	Pengadaan dan pemasangan Plat Setler SS 304 - Tebal 0.6 mm	unit	418.00	1,760,000.00	735,680,000.00	3.16	-	-	-	-	-	-	418.00	3.16
3.3.3	Sand Blasting	m2	1,018.10	575,000.00	585,407,500.00	2.51	-	-	-	-	-	-	1,018.10	2.51
3.3.4	Pengecatan Dasar (Meni Besi)	m2	1,018.10	41,050.00	41,793,005.00	0.18	-	-	-	-	-	-	1,018.10	0.18
3.3.5	Pengecatan Luar (blue colour, foodgrade, minimum 300 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	76,450.00	38,916,872.50	0.17	-	-	-	-	-	-	509.05	0.17
3.3.6	Pengecatan Dalam (white colour, foodgrade, minimum 250 mikron - 3 lapis)	m2	509.05	91,950.00	46,807,147.50	0.20	-	-	-	-	-	-	509.05	0.20
3.3.7	Pengadaan dan Pemasangan Spacer Plate Settler SS 304 Tebal Minimal 0.5 mm	Pcs	5,016.00	22,250.00	111,606,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	5,016.00	0.48
3.3.8	Pengadaan dan Pemasangan Insert Flokulator SS 304 tebal 0.6 mm	kg	1,243.44	98,000.00	121,857,120.00	0.52	-	-	-	-	-	-	1,243.44	0.52
3.3.9	Pengadaan dan Pemasangan Static Mixer (Pabrikasi) DN 250 mm	Unit	1.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.60	-	-	-	-	-	-	1.00	0.60
		SUB TOTAL III.III			4,538,114,038.40	19.49		-		-		-		19.49
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA													
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.1	Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	2,060,000.00	24,720,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	12.00	0.11
3.4.2	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	710,000.00	3,550,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.4.3	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	550,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.4	Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	5,980,000.00	5,980,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.5	Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.6	Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	1,250,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	6.00	0.03
3.4.7	Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	2,650,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.8	Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
3.4.9	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
3.4.10	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.11	Packing, Ø 200 mm	buah	4.00	42,500.00	170,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.12	Packing, Ø 250 mm	buah	5.00	45,000.00	225,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.00
3.4.13	Mur dan Baut Flange	buah	128.00	30,000.00	3,840,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	128.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.14	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 250 mm	m	12.00	426,720.00	5,120,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.15	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	5.00	599,180.00	2,995,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
3.4.16	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	4.00	426,720.00	1,706,880.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.17	Pemasangan Blind Flange, Ø 250 mm	buah	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.18	Pemasangan Bend 90° Ø 250 mm	buah	1.00	599,180.00	599,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.19	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	6.00	374,900.00	2,249,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.20	Pemasangan Tee Ø 250x200 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.21	Pemasangan Check Valve Swing Ø 250 mm	buah	1.00	689,110.00	689,110.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.22	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 250 mm	buah	1.00	843,560.00	843,560.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.23	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.24	Pengelasan	cm	219.92	7,640.00	1,680,188.80	0.01	-	-	-	-	-	-	219.92	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Koagulator													
	Pengadaan													
3.4.24	Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	1,300,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	12.00	0.07
3.4.25	Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	550,000.00	4,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.26	Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	1,250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	4.00	0.02
3.4.27	Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	6,700,000.00	13,400,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	2.00	0.06
3.4.28	Packing, Ø 200 mm	buah	8.00	42,500.00	340,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.29	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.30	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 200 mm	m	12.00	312,580.00	3,750,960.00	0.02	-	-	-	-	-	-	12.00	0.02
3.4.31	Pemasangan Loose Flange, Ø 200 mm	buah	8.00	426,720.00	3,413,760.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.32	Pemasangan Bend 90° Ø 200 mm	buah	4.00	374,900.00	1,499,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.33	Pemasangan Butterfly Valve Gear Operated Type Ø 200 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.34	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Drain Flokulator													
	Pengadaan													
3.4.35	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	520,000.00	15,600,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	30.00	0.07
3.4.36	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	250,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.37	Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	310,000.00	3,100,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.38	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	4,700,000.00	47,000,000.00	0.20	-	-	-	-	-	-	10.00	0.20
3.4.39	Packing, Ø 100 mm	buah	20.00	40,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.4.40	Mur dan Baut Flange	buah	160.00	30,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	160.00	0.02
	Pemasangan													
3.4.41	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	30.00	171,700.00	5,151,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
3.4.42	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	20.00	233,100.00	4,662,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	20.00	0.02
3.4.43	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	10.00	233,100.00	2,331,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.44	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	10.00	312,180.00	3,121,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
3.4.45	Pengelasan	cm	502.66	7,640.00	3,840,322.40	0.02	-	-	-	-	-	-	502.66	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Drain Sedimentasi													
	Pengadaan													
3.4.46	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	520,000.00	9,360,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.47	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	250,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		VOLUME	BOBOT (%)
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
3.4.48	Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	310,000.00	2,790,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.49	Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	4,700,000.00	28,200,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	6.00	0.12
3.4.50	Packing, Ø 100 mm	buah	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
3.4.51	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.52	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	18.00	171,700.00	3,090,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	18.00	0.01
3.4.53	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.54	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	9.00	233,100.00	2,097,900.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.00	0.01
3.4.55	Pemasangan Butterfly Valve(Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	6.00	312,180.00	1,873,080.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.4.56	Pengelasan	cm	314.16	7,640.00	2,400,182.40	0.01	-	-	-	-	-	-	314.16	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Inlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.57	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.58	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.59	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.60	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.61	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.62	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.63	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.64	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.65	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.66	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.67	Pengelasan	cm	157.08	7,640.00	1,200,091.20	0.01	-	-	-	-	-	-	157.08	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Filter													
	Pengadaan													
3.4.68	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	920,000.00	11,040,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	12.00	0.05
3.4.69	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.70	Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	1,650,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	4.00	0.03
3.4.71	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.72	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.73	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.74	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	12.00	262,910.00	3,154,920.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.75	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.76	Pemasangan Tee Ø 250x150 mm	buah	4.00	100,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.77	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.78	Pengelasan	cm	329.87	7,640.00	2,520,206.80	0.01	-	-	-	-	-	-	329.87	0.01
	Pekerjaan Perpipaan Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.79	Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.4.80	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	500,000.00	4,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
3.4.81	Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.82	Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	550,000.00	1,650,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.4.83	Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	5,200,000.00	20,800,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	4.00	0.09
3.4.84	Packing, Ø 150 mm	buah	8.00	43,500.00	348,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.85	Mur dan Baut Flange	buah	96.00	30,000.00	2,880,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan													
3.4.86	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.4.87	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	8.00	336,180.00	2,689,440.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.88	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.89	Pemasangan Tee Ø 150x150 mm	buah	3.00	264,180.00	792,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.90	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 150 mm + Electrikcal Motorize	buah	4.00	512,390.00	2,049,560.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.91	Pengelasan	cm	471.24	7,640.00	3,600,273.60	0.02	-	-	-	-	-	-	471.24	0.02
	Pekerjaan Perpipaan Blower Udara Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.92	Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	160,000.00	8,320,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	52.00	0.04
3.4.93	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	167,000.00	1,336,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.94	Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	100,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.95	Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.96	Packing, Ø 50 mm	buah	8.00	14,500.00	116,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.97	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.98	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 50 mm	m	52.00	93,570.00	4,865,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	52.00	0.02
3.4.99	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	8.00	121,900.00	975,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.100	Pemasangan Tee Ø 50x50 mm	buah	3.00	63,710.00	191,130.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.4.101	Pemasangan Butterfly Valve Ø 50 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	116,930.00	467,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.102	Pengelasan	cm	424.12	7,640.00	3,240,276.80	0.01	-	-	-	-	-	-	424.12	0.01
	Pekerjaan Perpipaan drain Backwash Filter													
	Pengadaan													
3.4.103	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.104	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.105	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.106	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.107	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.108	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.109	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.110	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.111	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.112	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.113	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan drain Filter													
	Pengadaan													
3.4.114	Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	520,000.00	6,240,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	12.00	0.03
3.4.115	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	250,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.116	Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	310,000.00	1,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.117	Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	4,700,000.00	18,800,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	4.00	0.08
3.4.118	Packing, Ø 100 mm	buah	8.00	40,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.4.119	Mur dan Baut Flange	buah	64.00	30,000.00	1,920,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
	Pemasangan													
3.4.120	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 100 mm	m	12.00	171,700.00	2,060,400.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.4.121	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	8.00	233,100.00	1,864,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
3.4.122	Pemasangan Bend 90° Ø 100 mm	buah	4.00	233,100.00	932,400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.123	Pemasangan Butterfly Valve (Wafel) Ø 100 mm + Electrical Motorize	buah	4.00	312,180.00	1,248,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.124	Pengelasan	cm	109.96	7,640.00	840,094.40	0.00	-	-	-	-	-	-	109.96	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Blower													
	Pengadaan													
3.4.145	Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	330,000.00	660,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.146	Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	2,800,000.00	5,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.4.147	Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.4.148	Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	150,000.00	600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.149	Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.4.150	Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	250,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.151	Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	167,000.00	334,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.152	Mur dan Baut Flange	buah	16.00	30,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	16.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.153	Pemasangan Tee Ø 100 x 50 mm	buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.154	Pemasangan Gate Valve Ø 50 mm	buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.155	Pemasangan Check Valve Ø 50 mm	Buah	2.00	116,930.00	233,860.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.156	Pemasangan Bend 90° Ø 50 mm	buah	4.00	80,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.4.157	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 50 mm	buah	1.00	63,710.00	63,710.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.158	Pemasangan Loose Flange, Ø 100 mm	buah	2.00	233,100.00	466,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.159	Pemasangan Loose Flange, Ø 50 mm	buah	2.00	121,900.00	243,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Koneksi pipa Back Wash													
	Pengadaan													
3.4.160	Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.4.161	Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.4.162	Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
3.4.163	Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	650,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.164	Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	9,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	2.00	0.08
3.4.165	Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	710,000.00	1,420,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.166	Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.167	Mur dan Baut Flange	buah	32.00	30,000.00	960,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.168	Pemasangan Tee Ø 250 x 150 mm	buah	1.00	129,180.00	129,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.169	Pemasangan Gate Valve Ø 150 mm	buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.170	Pemasangan Check Valve Ø 150 mm	Buah	1.00	512,390.00	512,390.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.171	Pemasangan Bend 90° Ø 150 mm	buah	4.00	336,180.00	1,344,720.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
3.4.172	Pemasangan Rubber Expansion Joint Double Ø 150 mm	buah	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.173	Pemasangan Loose Flange, Ø 250 mm	buah	2.00	599,180.00	1,198,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.174	Pemasangan Loose Flange, Ø 150 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pekerjaan Perpipaan Outlet Clearwell													
	Pengadaan													
3.4.175	Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
3.4.176	Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.4.177	Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.4.178	Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.4.179	Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.180	Packing, Ø 300 mm	buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.4.181	Mur dan Baut Flange	buah	12.00	30,000.00	360,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pemasangan													
3.4.182	Pemasangan Wallpipe Ø 300 mm	buah	1.00	426,720.00	426,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.183	Pemasangan Bend 90° Ø 300 mm	buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.4.184	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.4.185	Pemasangan Gate Valve Ø 300 mm	buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.4.186	Pemasangan Loose Flange, Ø 300 mm	buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.4.187	Pengelasan	cm	235.50	7,640.00	1,799,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	235.50	0.01
		SUB TOTAL III.IV			826,708,113.20	3.55		-		-		-		3.55
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA													
3.5.1	Pompa air backwash													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 8 m; 5.5 KW	bh	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.45	-	-	-	-	-	-	1.00	0.45
	Panel kontrol pompa backwash 2 x 5.5 KW; star delta	bh	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	1.00	0.17
3.5.2	Blower													
	Root blower; Q = 5,2 m3/menit ; P = 4000 mmAq ; 5,5 KW	bh	2.00	55,000,000.00	110,000,000.00	0.47	-	-	-	-	-	-	2.00	0.47
	Panel kontrol blower; VSD 2 x 5.5 KW	bh	1.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	1.00	0.30
3.5.3	Pompa Dosing Koagulan (PAC)													
	Pompa Koagulan Q = 120 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
	Tanki Kimia 1 m3	bh	2.00	16,000,000.00	32,000,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	2.00	0.14
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.4	Pompa pH													
	Pompa pH Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	2.00	14,200,000.00	28,400,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	2.00	0.12
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.5	Pompa Kaporit													
	Pompa Kaporit Q = 60 l/jam ; H = 3 bar; 0,5 KW	bh	2.00	40,000,000.00	80,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	2.00	0.34
	Tanki Kimia 0.5 m3	bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
	Mixer Slow Speed ±180 RPM	bh	1.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Instalasi perpipaan & titik injeksi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pipa PVC Ø 20 mm	meter	12.00	40,000.00	480,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12.00	0.00
	Pipa PVC Ø 40 mm	meter	6.00	59,000.00	354,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Selang Benang Bening Ø 3/4"	meter	50.00	38,500.00	1,925,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
	Ball Valve Ø 20 mm	bh	7.00	40,000.00	280,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	7.00	0.00
	Ball Valve Ø 40 mm	bh	1.00	57,000.00	57,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Y-Strainer Ø 20 mm	bh	2.00	120,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Watermur Ø 20 mm	bh	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Swing Check Valve Ø 20 mm	bh	2.00	400,000.00	800,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
	Pulsation damper	bh	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Calibration column 500 ml	Set	1.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Safety Valve Ø 20 mm	bh	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Flexible Joint Ø 20 mm	bh	4.00	138,000.00	552,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
	Chemical Injection Ø 20 mm	bh	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.5.6	Pompa Air Bersih & instalasi perpipaan + kabel	bh	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04
3.5.7	Pompa Distribusi													
	Pompa centrifugal end suction volute pump Q = 50 l/det; H = 70 m ; 52 KW	bh	1.00	330,000,000.00	330,000,000.00	1.42	-	-	-	-	-	-	1.00	1.42
	Panel kontrol untuk 2 pompa distribusi; VSD 52 KW	bh	1.00	390,000,000.00	390,000,000.00	1.67	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67
	Kabel NYY 4 X 70 mm dari panel distribusi ke pompa distribusi	ls	1.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	1.00	0.10
	Pondasi Pompa Beton K250 (tinggi 30 cm)	m3	0.90	5,307,120.00	4,776,408.00	0.02	-	-	-	-	-	-	0.90	0.02
3.5.8	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal													
	Pengadaan dan Pemasangan Main Power LV													
	Pengadaan dan pemasangan panel MDP Baru	Set	1.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	1.00	0.82
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 400A 36kA													
	- Sub Breaker													
	- Busbar 30x5													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.9	Pengadaan dan pemasangan panel SDP IPA	Set	1.00	155,000,000.00	155,000,000.00	0.67	-	-	-	-	-	-	1.00	0.67
	- Panel box Indoor													
	- Main Breaker 60A 20kA													
	- Sub Breaker													
	- Cable power													
	- Metering													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.11	Pengadaan dan Pemasangan Motor Control center (MCC)													
3.5.12	Pengadaan dan Pemasangan panel dosing Pump & Agitator	Set	1.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	1.00	0.07
	- Panel box Outdoor													
	- Main Breaker 16A 10kA													
	- Motor breaker													
	- Kontaktor													
	- Cable power													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Remote IO													
	- PSU													
	- Accessoriess pendukung													
3.5.14	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power													
	Kabel power MDP PHASE 1 existing - Panel Synchronize Generator nygby 4C X	m	240.00	1,400,000.00	336,000,000.00	1.44	-	-	-	-	-	-	240.00	1.44
	Kabel power Generator - Panel Synchronize Generator nyy 1C X 150mm	m	80.00	1,400,000.00	112,000,000.00	0.48	-	-	-	-	-	-	80.00	0.48
	Kabel power Panel Synchronize Generator - panel MDP baru nyy 1C X 150mm	m	40.00	1,400,000.00	56,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	40.00	0.24
	Kabel power MDP baru - SDP IPA NYFGBY 4C x 16mm	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
	Kabel power MDP baru - Panel VSD Pompa Intake NYFGBY 4Cx120mm	m	800.00	1,150,000.00	920,000,000.00	3.95	-	-	-	-	-	-	800.00	3.95
	Kabel power MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYFGBY 4Cx50mm	m	100.00	500,000.00	50,000,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	100.00	0.21
	Kabel power SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYY 4Cx6mm	m	20.00	136,000.00	2,720,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Blower NYY 4Cx 6mm	m	30.00	136,000.00	4,080,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYFGBY 4Cx 4	m	30.00	118,000.00	3,540,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - DB penerangan bangunan IPA NYY 4Cx 2.5mm	m	10.00	118,000.00	1,180,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	10.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi A Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Filtrasi B Neoprene H07RN-F 3Cx2.5	m	30.00	108,000.00	3,240,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi A Neoprene	m	50.00	108,000.00	5,400,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Panel Peneumatic Flokulasi & sedimentasi B Neoprene	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Local Control panel filter H07RN-F 3Cx2.5mm	m	60.00	108,000.00	6,480,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	60.00	0.03
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm NYRGBY 3Cx1	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
	Kabel power SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 200 mm (Intake) NYRG	m	50.00	77,000.00	3,850,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.00	0.02
3.5.15	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Motor													
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 1 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD Distribusi - Pompa distribusi 2 NYY 4Cx50mm	m	20.00	480,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.00	0.04
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 1 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel VSD intake - Pompa Intake 2 Neoprene H07RN-F 4Cx35mm	m	5.00	365,000.00	1,825,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel pompa backwash - Pompa backwash 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 1 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor panel Blower - Root Blower 2 H07RN-F 4Cx2.5mm	m	20.00	100,000.00	2,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa alum 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kapur 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5mm	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 1 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Panel dosing Pump & Agitator - Pompa kaporit 2 Neoprene H07RN-F 4c x 1.5m	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 1 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 2 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Motor Panel dosing Pump & Agitator - Agitator 3 Neoprene H07RN-F 4c	m	20.00	75,000.00	1,500,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
3.5.16	Pengadaan dan Pemasangan kabel Grounding													
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 1C x 4m	m	20.00	28,800.00	576,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel groundingr SDP IPA - panel air & water service NYA 1C x 6m	m	20.00	38,700.00	774,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
	Kabel grounding MDP baru - SDP IPA NYA 10mm	m	100.00	95,000.00	9,500,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	100.00	0.04
	Kabel grounding MDP baru - panel VSD Pompa Distribusi NYA 35mm	m	100.00	369,000.00	36,900,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	100.00	0.16
	Kabel grounding SDP IPA - panel dosing Pump & Agitator NYA 4mm	m	40.00	120,000.00	4,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Pompa Backwash NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - Panel Blower NYA 4mm	m	30.00	120,000.00	3,600,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	30.00	0.02
	Kabel grounding SDP IPA - DB Penerangan IPA NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01
	Kabel grounding SDP IPA - DB penerangan bangunan kima & scada NYA 2.5mm	m	30.00	103,000.00	3,090,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	30.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm air bersih	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
	Kabel grounding SDP IPA - Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm intake NYA	m	50.00	120,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03
3.5.17	Pengadaan dan Pemasangan titik Grounding													
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm MDP baru	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm PLC & instrument	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Genset	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Flow meter	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Struktur IPA	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Pengadaan dan pemasangan titik grounding <2 ohm Intake	Ls	1.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
3.5.18	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel power													
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel ladder + Cover di ruang genset baru 300x1	m	20.00	390,000.00	7,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di ruang scada & kimia 100x5	m	30.00	290,000.00	8,700,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	30.00	0.04
	Pengadaan dan Pemasangan Cabel trey + Cover di Intake 100x100	m	20.00	300,000.00	6,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	20.00	0.03
3.5.19	Pekerjaan Sistem control													
	Pengadaan dan Pemasangan Hardware													
	Main Control Panel (MCP)	Set	1.00	237,500,000.00	237,500,000.00	1.02	-	-	-	-	-	-	1.00	1.02
	- Panel box Indoor													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Estop Switch Disconnector													
	- Surge Arrester													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- PSU 10A 24vdc													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.20	Panel Pneumatic filter A	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.21	Panel Pneumatic filter B	Set	1.00	185,000,000.00	185,000,000.00	0.79	-	-	-	-	-	-	1.00	0.79
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.22	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi A	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.23	Panel Pneumatic Flokulasi & sedimentasi B	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- Remote Io													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Local Control Panel Filter	Set	1.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.62	-	-	-	-	-	-	1.00	0.62
	- Panel box Outdoor													
	- HMI 12"													
	- PLC CPU													
	- Hub switch													
	- Emi filter													
	- Push Button & Pillot Lamp													
	- Surge Arrester													
	- PSU 10A 24vdc													
	- RCBO 2P 10A 300mA													
	- Peralatan dan Accesoris Pendukung													
3.5.24	Pekerjaan Software													
	Pemograman PLC & Konfigurasi Sistem komunikasi PLC ke Remote IO	Set	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.64	-	-	-	-	-	-	1.00	0.64
	Testing & Pengujian System													
	- Soft drawing													
	- Manual operation													
3.5.25	Pengadaan dan Pemasangan Kabel Control & sensor													
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 1 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 2 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 3 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 4 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 5 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Sensor WLC - Tangki Filtrasi 6 LIYCY-JZ 5Cx1.5mm	m	20.00	73,000.00	1,460,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	20.00	0.01
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi A YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	300.00	74,000.00	22,200,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	300.00	0.10
	Kabel Sensor floating switch mixer YSLY-JZ 3Cx1.5mm	m	60.00	65,000.00	3,900,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	60.00	0.02
	Kabel Control Pneumatic actuator filtrasi B YSLY-JZ 7Cx1.5mm	m	80.00	74,000.00	5,920,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	80.00	0.03
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi A YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
	Kabel Control Pneumatic actuator Flokulasi & sedimentasi B YSLY-JZ 7Cx1.5m	m	180.00	74,000.00	13,320,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	180.00	0.06
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Trey Kabel Control													
	Kabel Tray Area IPA Kabel Tray 100x50	m	100.00	280,000.00	28,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	100.00	0.12
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Pendukung													
	Panel Box FO & CCTV	Buah	1.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan pemasangan Cable FO													
	- Kable FO 12 core + subduct	m	700.00	165,000.00	115,500,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	700.00	0.50

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI		VOLUME	BOBOT (%)
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
	- Gali Tanam kabel	m	700.00	100,000.00	70,000,000.00	0.30	-	-	-	-	-	-	700.00	0.30
	- Converter Lan to Fo - Fo to LAN	Set	3.00	1,700,000.00	5,100,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
	- Rack Converter 8 slot	Set	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	- OTB	Buah	3.00	2,800,000.00	8,400,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	3.00	0.04
	- Jasa splicing	Buah	36.00	160,000.00	5,760,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	36.00	0.02
	- Accessories Pendukung	Ls	1.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Pengadaan dan pemasangan CCTV 8 Channel	Set	1.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	1.00	0.24
	Junction box WLC Filtrasi + electrode	Set	6.00	2,200,000.00	13,200,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	6.00	0.06
	Pengadaan Kabel LAN Cat6	m	300.00	55,000.00	16,500,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	300.00	0.07
3.5.26	Pengadaan dan Pemasangan Flow Meter Trasmisi Air Bersih													
	Elektromagnetik Flowmeter dia 250 mm	Buah	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.56	-	-	-	-	-	-	1.00	0.56
3.5.27	Pengadaan dan Pemasangan Genset													
	Pengadaan Genset 350 KVA Type Silent lengkap tangki dan Panel AMF	Unit	1.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	4.51	-	-	-	-	-	-	1.00	4.51
	Panel Synchronize Generator - PLN 350 kVa	bh	1.00	320,000,000.00	320,000,000.00	1.37	-	-	-	-	-	-	1.00	1.37
	- Panel Box													
	- MCB 4P 630 A + Motorize													
	- Module Synchronize													
	- Busbar & Accesories													
	Pompa Solar Elektrik lengkap dengan panel elektrikal dan indikator pemakaia	bh	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	1.00	0.13
	Instalasi Pipa Solar	ls	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Tangki Solar 4000 Liter	bh	1.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Tangki Harian 500 liter	bh	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	1.00	0.03
	Accesories Knalpot dan Pendingin	ls	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	Water Separator 180 GPH (681 LPH)	bh	6.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	6.00	0.15
		SUB TOTAL III.V			7,108,710,408.00	30.53		-		-		-		30.53
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)													
	Dosing di setting otomatis namun di setting berdasarkan hasil jartest													
3.6.2	Pengadaan Software & Hard ware													
	Personal Computer	unit	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1.00	0.12
	UPS 2200 VA	unit	1.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
	SCADA software runtime + data log & reporting	unit	1.00	280,000,000.00	280,000,000.00	1.20	-	-	-	-	-	-	1.00	1.20
	LCD 54"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.08	-	-	-	-	-	-	1.00	0.08
	PLC licence	unit	1.00	48,900,000.00	48,900,000.00	0.21	-	-	-	-	-	-	1.00	0.21
	LCD 60"; MHDI cable extender dan accessories	unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.VI			407,900,000.00	1.75		-		-		-		1.75
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA													
3.7.1	Pengadaan dan Pemasangan Media Filter													
	Pekerjaan batu gravel ukuran mesh 4 - 8 (sesuai gambar)	m3	5.76	14,000,000.00	80,640,000.00	0.35	-	-	-	-	-	-	5.76	0.35
	Pekerjaan pasir silica ukuran mesh 8 - 12 (sesuai gambar)	m3	5.76	13,000,000.00	74,880,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	5.76	0.32
	Pekerjaan antrasit ukuran mesh 12 - 16 (sesuai gambar)	m3	7.68	15,000,000.00	115,200,000.00	0.49	-	-	-	-	-	-	7.68	0.49
3.7.2	Pengadaan dan Pemasangan Nozzle Filter	buah	1,848.00	43,000.00	79,464,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	1,848.00	0.34
	Ukuran 3/4 in, mufen / setara													
3.7.3	Pekerjaan Atap IPA													
	Pekerjaan Besi													
	Kolom IWF 200 x 100 x 5,5 x 8	kg	2,017.28	41,220.00	83,152,281.60	0.36	-	-	-	-	-	-	2,017.28	0.36
	Gording besi CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	kg	10,156.21	41,220.00	418,638,976.20	1.80	-	-	-	-	-	-	10,156.21	1.80
	Pekerjaan penutup atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pemasangan atap spandek	m2	243.73	195,000.00	47,527,350.00	0.20	-	-	-	-	-	-	243.73	0.20
	Pemasangan nok	m	17.25	101,500.00	1,750,875.00	0.01	-	-	-	-	-	-	17.25	0.01
3.7.4	Pekerjaan Drainase Keliling IPA													
	U Ditch 60x60x120	buah	50.00	700,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	50.00	0.15
	Galian Tanah	m3	74.73	135,760.00	10,145,344.80	0.04	-	-	-	-	-	-	74.73	0.04
	Buangan Tanah	m3	74.73	46,516.00	3,476,140.68	0.01	-	-	-	-	-	-	74.73	0.01
	Urugan Pasir	m3	9.96	301,000.00	2,997,960.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.96	0.01
		SUB TOTAL III.VII			952,872,928.28	4.09		-		-		-		4.09
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL													
3.8.1	Pekerjaan Persiapan													
	Pengukuran (staking out) dan pemasangan bouwplank	m	50.40	78,760.00	3,969,504.00	0.02	-	-	-	-	-	-	50.40	0.02
3.8.2	Pekerjaan Tanah													
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m^3	55.47	111,000.00	6,157,170.00	0.03	-	-	-	-	-	-	55.47	0.03
	Urugan tanah kembali dipadatkan	m^3	13.32	55,000.00	732,600.00	0.00	-	-	-	-	-	-	13.32	0.00
	Urugan tanah kembali	m^3	15.26	28,500.00	434,910.00	0.00	-	-	-	-	-	-	15.26	0.00
	Buangan tanah sisa ke luar lokasi sejauh maks. 3 km	m^3	69.37	46,516.00	3,226,814.92	0.01	-	-	-	-	-	-	69.37	0.01
3.8.3	Pekerjaan BorePile Ø 50 cm, P = 7.2 m													
	Pengeboran Ø 50 cm	m	100.80	505,000.00	50,904,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	100.80	0.22
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	19.79	1,768,620.00	35,000,989.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.79	0.15
	Pekerjaan Pembesian	Kg	1,462.15	16,094.00	23,531,842.10	0.10	-	-	-	-	-	-	1,462.15	0.10
3.8.4	Pekerjaan Pondasi P1 & P'													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	1.65	1,471,120.00	2,427,348.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.65	0.01
	Pekerjaan Beton K-350	m^3	28.93	1,768,620.00	51,166,176.60	0.22	-	-	-	-	-	-	28.93	0.22
	Pekerjaan Pembesian	Kg	2,640.73	16,094.00	42,499,908.62	0.18	-	-	-	-	-	-	2,640.73	0.18
	Pekerjaan Bekisting	m^2	77.52	215,300.00	16,690,056.00	0.07	-	-	-	-	-	-	77.52	0.07
3.8.5	Pekerjaan Pondasi P5													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m^3	0.83	1,471,120.00	1,221,029.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.83	0.01
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	8.22	1,713,420.00	14,084,312.40	0.06	-	-	-	-	-	-	8.22	0.06
	Pekerjaan Pembesian	Kg	302.33	16,094.00	4,865,699.02	0.02	-	-	-	-	-	-	302.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m^2	13.86	215,300.00	2,984,058.00	0.01	-	-	-	-	-	-	13.86	0.01
3.8.6	Pekerjaan Sloof (TB-3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	5.68	1,713,420.00	9,732,225.60	0.04	-	-	-	-	-	-	5.68	0.04
	Pekerjaan Pembesian	Kg	864.89	16,094.00	13,919,539.66	0.06	-	-	-	-	-	-	864.89	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m^2	45.38	215,300.00	9,770,314.00	0.04	-	-	-	-	-	-	45.38	0.04
3.8.7	Pekerjaan Kolom (K2)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	20.72	1,713,420.00	35,502,062.40	0.15	-	-	-	-	-	-	20.72	0.15
	Pekerjaan Pembesian	kg	3,001.95	16,094.00	48,313,383.30	0.21	-	-	-	-	-	-	3,001.95	0.21
	Pekerjaan Bekisting	m^2	207.20	215,300.00	44,610,160.00	0.19	-	-	-	-	-	-	207.20	0.19
3.8.8	Pekerjaan Kolom (K3)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	0.68	1,713,420.00	1,165,125.60	0.01	-	-	-	-	-	-	0.68	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	107.51	16,094.00	1,730,265.94	0.01	-	-	-	-	-	-	107.51	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m^2	9.06	215,300.00	1,950,618.00	0.01	-	-	-	-	-	-	9.06	0.01
3.8.9	Pekerjaan Kolom (K4)													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	0.85	1,713,420.00	1,456,407.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.85	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	156.86	16,094.00	2,524,504.84	0.01	-	-	-	-	-	-	156.86	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m^2	22.62	215,300.00	4,870,086.00	0.02	-	-	-	-	-	-	22.62	0.02
3.8.10	Pekerjaan Balok Type I (B-1) Elv. +3.65													
	Pekerjaan Beton K-300	m^3	7.72	1,713,420.00	13,227,602.40	0.06	-	-	-	-	-	-	7.72	0.06
	Pekerjaan Pembesian	kg	1,208.39	16,094.00	19,447,828.66	0.08	-	-	-	-	-	-	1,208.39	0.08

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Bekisting	m²	81.03	215,300.00	17,445,759.00	0.07	-	-	-	-	-	-	81.03	0.07
3.8.11	Pekerjaan Balok Type II (B-3) Elv. +8.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	4.34	1,713,420.00	7,436,242.80	0.03	-	-	-	-	-	-	4.34	0.03
	Pekerjaan Pembesian	kg	799.20	16,094.00	12,862,324.80	0.06	-	-	-	-	-	-	799.20	0.06
	Pekerjaan Bekisting	m²	49.13	215,300.00	10,577,689.00	0.05	-	-	-	-	-	-	49.13	0.05
3.8.12	Pekerjaan Ring Balok (B-4) Elv. +6.95													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	1.49	1,713,420.00	2,552,995.80	0.01	-	-	-	-	-	-	1.49	0.01
	Pekerjaan Pembesian	kg	256.92	16,094.00	4,134,870.48	0.02	-	-	-	-	-	-	256.92	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	27.15	215,300.00	5,845,395.00	0.03	-	-	-	-	-	-	27.15	0.03
3.8.13	Pekerjaan Balok Corbel (Support Craine) Elv. +7.35													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.42	1,713,420.00	719,636.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.42	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	148.63	16,094.00	2,392,051.22	0.01	-	-	-	-	-	-	148.63	0.01
	Pekerjaan Bekisting	m²	4.80	215,300.00	1,033,440.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.80	0.00
3.8.14	Pekerjaan Struktur Tangga													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	2.93	1,713,420.00	5,020,320.60	0.02	-	-	-	-	-	-	2.93	0.02
	Pekerjaan Pembesian	kg	487.36	16,094.00	7,843,571.84	0.03	-	-	-	-	-	-	487.36	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	20.01	434,800.00	8,700,348.00	0.04	-	-	-	-	-	-	20.01	0.04
	Rangka Hollow 40 x 40 x 3 mm (realing)	kg	61.22	14,500.00	887,690.00	0.00	-	-	-	-	-	-	61.22	0.00
	Rangka Hollow 30 x 30 x 2.3 mm (realing)	kg	10.00	14,500.00	145,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	10.00	0.00
	Perakitan dan pemasangan	kg	61.22	120,000.00	7,346,400.00	0.03	-	-	-	-	-	-	61.22	0.03
3.8.15	Pekerjaan Plat Lantai 1 (Elv. +0.10 sd +0.15)													
	Lantai kerja (Beton K-125) t = 5 cm	m³	2.69	1,471,120.00	3,957,312.80	0.02	-	-	-	-	-	-	2.69	0.02
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.10	1,713,420.00	8,738,442.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.10	0.04
	Pembesian Wiremesh A8	kg	252.33	16,094.00	4,060,999.02	0.02	-	-	-	-	-	-	252.33	0.02
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.22	215,300.00	477,966.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.22	0.00
3.8.16	Pekerjaan Plat lantai 2 (Elv. +3.65)													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	5.85	1,713,420.00	10,023,507.00	0.04	-	-	-	-	-	-	5.85	0.04
	Pekerjaan Pembesian	kg	378.74	16,094.00	6,095,441.56	0.03	-	-	-	-	-	-	378.74	0.03
	Pekerjaan Bekisting	m²	38.99	215,300.00	8,394,547.00	0.04	-	-	-	-	-	-	38.99	0.04
3.8.17	Pekerjaan Selasar Dan Rolag													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	3.52	1,713,420.00	6,031,238.40	0.03	-	-	-	-	-	-	3.52	0.03
	Pekerjaan Pemasangan 1 Bata	m²	5.04	267,300.00	1,347,192.00	0.01	-	-	-	-	-	-	5.04	0.01
	Pekerjaan Plasteran	m²	3.53	71,635.00	252,871.55	0.00	-	-	-	-	-	-	3.53	0.00
	Pekerjaan Acian	m²	37.51	28,000.00	1,050,280.00	0.00	-	-	-	-	-	-	37.51	0.00
3.8.18	Pekerjaan Cor Plat Meja Wastavel													
	Pekerjaan Beton K-300	m³	0.10	1,713,420.00	171,342.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.10	0.00
	Pekerjaan Pembesian	kg	4.93	16,094.00	79,343.42	0.00	-	-	-	-	-	-	4.93	0.00
	Pekerjaan Bekisting	m²	2.03	107,650.00	218,529.50	0.00	-	-	-	-	-	-	2.03	0.00
3.8.19	Pekerjaan Arsitektural													
	Pekerjaan Pemasangan Bata	m²	353.64	267,300.00	94,527,972.00	0.41	-	-	-	-	-	-	353.64	0.41
	Pekerjaan Plasteran	m²	707.28	71,635.00	50,666,002.80	0.22	-	-	-	-	-	-	707.28	0.22
	Pkerjaan Acian Dinding	m²	707.28	28,000.00	19,803,840.00	0.09	-	-	-	-	-	-	707.28	0.09
	Pekerjaan Acian Kolom, Balok	m²	255.07	28,000.00	7,141,960.00	0.03	-	-	-	-	-	-	255.07	0.03
	Pekerjaan Pengecatan	m²	962.35	28,000.00	26,945,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	962.35	0.12
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.1 @40x40 cm	m²	72.00	652,732.50	46,996,740.00	0.20	-	-	-	-	-	-	72.00	0.20
	Pekerjaan pemasangan keramik K.Mandi @30x30 cm	m²	3.60	731,482.50	2,633,337.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.60	0.01
	Pekerjaan pemasangan keramik Dinding K.Mandi @25x40 cm	m²	12.80	720,982.50	9,228,576.00	0.04	-	-	-	-	-	-	12.80	0.04
	Pekerjaan pemasangan keramik LT.2 @40x40 cm	m²	47.58	652,732.50	31,057,012.35	0.13	-	-	-	-	-	-	47.58	0.13
	Pekerjaan pemasangan keramik Tangga @40x40 cm	m²	16.38	652,732.50	10,691,758.35	0.05	-	-	-	-	-	-	16.38	0.05
3.8.20	Pekerjaan Atap													

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Penutup Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	108.98	140,000.00	15,257,200.00	0.07	-	-	-	-	-	-	108.98	0.07
	Pekerjaan Nok Atap Spandek T = 0.46 mm	m²	3.92	101,500.00	397,880.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.92	0.00
	Pekerjaan Talang Spandek T = 0.46 mm	m²	22.00	62,000.00	1,364,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.00	0.01
	Pekerjaan Listplank Spandek T = 0.46 mm	m²	38.20	55,000.00	2,101,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	38.20	0.01
	Pekerjaan Plafon Gypsum T = 9 mm, Rangka Eka Furing	m²	130.75	50,000.00	6,537,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	130.75	0.03
	Pekerjaan Plafon GRC T = 6 mm, Rangka Eka Furing	m²	33.30	72,000.00	2,397,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	33.30	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Kanopi @hollow 40.40.3 mm	kg	61.09	90,000.00	5,498,100.00	0.02	-	-	-	-	-	-	61.09	0.02
	perakitan dan pemasangan	Kg	61.09	41,220.00	2,518,129.80	0.01	-	-	-	-	-	-	61.09	0.01
	Pengecatan besi profil	m²	3.71	76,450.00	283,629.50	0.00	-	-	-	-	-	-	3.71	0.00
3.8.21	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Buang Air Hujan													
	Corong Pipa air talang PVC 3 Inchi	bh	3.00	33,000.00	99,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Pipa PVC 3 inchi	m	27.15	11,800.00	320,370.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Elbow 90 PVC 4 inchi	bh	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
	Elbow 45 PVC 4 inchi	bh	6.00	22,000.00	132,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.00	0.00
	Klem Pipa PVC 4 inchi	bh	9.00	5,000.00	45,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.8.22	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi air bersih dan air kotor													
	Instalasi Air bersih	ls	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
	Instalasi Air Kotor	ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.8.23	Pekerjaan Struktur Baja Walk Way													
	Dynabolt m12x75 mm	Bh	40.00	1,400.00	56,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	40.00	0.00
	UNP100.50.5 mm	Kg	299.83	58,000.00	17,390,140.00	0.07	-	-	-	-	-	-	299.83	0.07
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Lantai)	Kg	171.74	50,000.00	8,587,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	171.74	0.04
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	226.65	58,000.00	13,145,700.00	0.06	-	-	-	-	-	-	226.65	0.06
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3	Kg	40.53	58,000.00	2,350,740.00	0.01	-	-	-	-	-	-	40.53	0.01
	Pekerjaan Base Plat t=10 mm	Kg	8.84	58,000.00	512,720.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.84	0.00
	Perakitan dan pemasangan	Kg	575.83	41,220.00	23,735,712.60	0.10	-	-	-	-	-	-	575.83	0.10
	Pengecatan besi profil	m²	25.10	76,450.00	1,918,895.00	0.01	-	-	-	-	-	-	25.10	0.01
3.8.24	Pekerjaan Struktur Baja Support Mixer													
	Dynabolt m16x75 mm	Bh	32.00	1,400.00	44,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	32.00	0.00
	Besi Hollow 125.75.4,5 mm	Kg	581.03	58,000.00	33,699,740.00	0.14	-	-	-	-	-	-	581.03	0.14
	Besi Hollow 100.50.3 mm	Kg	173.24	58,000.00	10,047,920.00	0.04	-	-	-	-	-	-	173.24	0.04
	Pekerjaan Base Plat t=12 mm	Kg	22.61	58,000.00	1,311,380.00	0.01	-	-	-	-	-	-	22.61	0.01
	Perakitan dan pemasangan	Kg	776.87	41,220.00	32,022,581.40	0.14	-	-	-	-	-	-	776.87	0.14
	Pengecatan besi profil	m²	16.25	76,450.00	1,242,312.50	0.01	-	-	-	-	-	-	16.25	0.01
3.8.26	Pengadaan dan Pemasangan Tangga Besi Melingkar (Tinggi 3,5 M)													
	Dynabolt m16x150 mm	Bh	8.00	1,400.00	11,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
	Pipa Galvanis 4 " (Tiang Utama)	Kg	66.55	12,300.00	818,565.00	0.00	-	-	-	-	-	-	66.55	0.00
	Pipa Galvanis 1 1/2 inhci (Realing)	Kg	27.15	12,300.00	333,945.00	0.00	-	-	-	-	-	-	27.15	0.00
	Pipa Galvanis 3/4 inhci (Realing)	Kg	26.86	12,300.00	330,378.00	0.00	-	-	-	-	-	-	26.86	0.00
	Rangka Hollow 40.40.3 mm	kg	63.58	12,300.00	782,034.00	0.00	-	-	-	-	-	-	63.58	0.00
	Supporting Anak tangga rangka Siku 30.30.3 (Besi Siku)	Kg	56.60	12,300.00	696,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	56.60	0.00
	Steel Grating Galvanis (Anak tangga & Bordes)	Kg	133.32	12,300.00	1,639,836.00	0.01	-	-	-	-	-	-	133.32	0.01
	Pekerjaan Plat untuk sambungan t=10 mm	Kg	6.28	12,300.00	77,244.00	0.00	-	-	-	-	-	-	6.28	0.00
	Pengecatan besi profil	m²	11.30	76,450.00	863,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-	11.30	0.00
3.8.27	Pengadaan dan Pemasangan Electrical Bangunan													
	AC 1 PK	titik	2.00	4,500,000.00	9,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
	Pekerjaan Instalasi listrik	titik	65.00	62,000.00	4,030,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	65.00	0.02
	MCB Junction Box	bh	1.00	220,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	MCB 3P-25A	bh	1.00	520,000.00	520,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	MCB 1P-10A	bh	10.00	450,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	10.00	0.02
	Lampu LED Essential @12 Wat	bh	40.00	105,000.00	4,200,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	40.00	0.02
	Lampu LED Essential @19 Wat	bh	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu gantung + Reflektor 12 inch	bh	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Armatur Lampu Downligth 4 inch	bh	40.00	340,000.00	13,600,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	40.00	0.06
	Saklar lampu	bh	9.00	60,000.00	540,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
	Stop Kontak	bh	20.00	53,000.00	1,060,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
3.8.28	Pekerjaan Lain-lain													
	Pengadaan dan Pemasangan Folding Gate (L = 2,6 M, T = 2,9 M)	unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P2 +Daun Pintu almunium + Cle	Unit	3.00	830,000.00	2,490,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Alumunium P3 + Daun Pintu ACP (1.94 x 0.7	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J1 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	430,000.00	430,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J2 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jendela Aluminium J3 + Daun Jendela Aluminium	Unit	1.00	420,000.00	420,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V1 + Louverd Alumunium (2	Unit	4.00	600,000.00	2,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V2 + Clear Glas t=5mm (0.(	Unit	8.00	435,000.00	3,480,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	8.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V3 + Kaca Es t=5mm (0.68	Unit	1.00	425,000.00	425,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
	Pengadaan dan Pemasangan Ventilasi Alumunium V4 + Clear Glas t=5mm (1.	Unit	16.00	400,000.00	6,400,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	16.00	0.03
	Pengadaan dan Pemasangan Exhouse Fan @14 inchi	Unit	4.00	528,000.00	2,112,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pengadaan dan Pemasangan Septictank	Ls	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	1.00	0.09
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wastafel	Bh	2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kloset (Jongkok)	Bh	1.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
		SUB TOTAL III.VIII			1,202,495,805.95	5.16		-		-		-		5.16
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET													
3.9.1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi													
	Galian Tanah	m3	39.00	135,760.00	5,294,640.00	0.02	-	-	-	-	-	-	39.00	0.02
	Pondasi Setempat Beton (K300 Besi 150 kg)	m3	1.20	1,713,420.00	2,056,104.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.20	0.01
	Urugan Tanah Kembali	m3	29.25	28,500.00	833,625.00	0.00	-	-	-	-	-	-	29.25	0.00
	Buangan Tanah	m3	9.75	46,516.00	453,531.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.75	0.00
3.9.2	Pekerjaan Beton													
	Kolom 250 x 250 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.02	1,713,420.00	1,747,688.40	0.01	-	-	-	-	-	-	1.02	0.01
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	229.72	16,094.00	3,697,113.68	0.02	-	-	-	-	-	-	229.72	0.02
	Kolom 150 x 150 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	0.37	1,713,420.00	633,965.40	0.00	-	-	-	-	-	-	0.37	0.00
	Bekisting	m2	16.20	215,300.00	3,487,860.00	0.01	-	-	-	-	-	-	16.20	0.01
	Pembesian	kg	87.25	16,094.00	1,404,201.50	0.01	-	-	-	-	-	-	87.25	0.01
	Ring Balok 200 x 450 :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	1.53	1,713,420.00	2,621,532.60	0.01	-	-	-	-	-	-	1.53	0.01
	Bekisting	m2	18.70	215,300.00	4,026,110.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.70	0.02
	Pembesian	kg	224.40	16,094.00	3,611,493.60	0.02	-	-	-	-	-	-	224.40	0.02
3.9.2	Lantai :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	14.40	1,713,420.00	24,673,248.00	0.11	-	-	-	-	-	-	14.40	0.11
	Bekisting	m2	7.20	215,300.00	1,550,160.00	0.01	-	-	-	-	-	-	7.20	0.01
	Pembesian	kg	1,728.00	16,094.00	27,810,432.00	0.12	-	-	-	-	-	-	1,728.00	0.12
3.9.3	Atap :													
	Beton K-300 Readymiks fc' 30 MPA	m3	19.74	1,713,420.00	33,822,910.80	0.15	-	-	-	-	-	-	19.74	0.15
	Bekisting	m2	127.80	215,300.00	27,515,340.00	0.12	-	-	-	-	-	-	127.80	0.12

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	Pembesian	kg	2,386.00	16,094.00	38,400,284.00	0.16	-	-	-	-	-	-	2,386.00	0.16
3.9.4	Pekerjaan Pasangan Bata Dinding													
	Pasangan Bata	m2	110.62	267,300.00	29,568,726.00	0.13	-	-	-	-	-	-	110.62	0.13
	Acian Dinding	m2	221.25	28,000.00	6,195,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
	Plesteran Dinding	m2	221.25	71,635.00	15,849,243.75	0.07	-	-	-	-	-	-	221.25	0.07
	Cat Tembok	m2	221.25	30,000.00	6,637,500.00	0.03	-	-	-	-	-	-	221.25	0.03
3.9.5	Pekerjaan Pintu dan Jendela													
	Pintu besi plat baja tebal 3,0 mm rangkap, rangka baja siku (3,00 x 2,40 m) 3	m2	21.60	1,090,000.00	23,544,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Alumunium (3,0 x 0,6 m) 6 unit	m2	43.20	439,000.00	18,964,800.00	0.08	-	-	-	-	-	-	43.20	0.08
	Pengecatan	m2	408.00	28,000.00	11,424,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	408.00	0.05
	Pintu Besi Double Kedap Suara 2,2 x 2,5 m	Unit	21.60	1,080,000.00	23,328,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-	21.60	0.10
	Jendela Jalusi Fixed Alumunium (3,0 x 0,6 m)	Unit	4.00	216,000.00	864,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
		SUB TOTAL III.IX			323,503,369.73	1.39		-		-		-		1.39
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING													
3.10.1	Pekerjaan Pemindahan Alat Meteorologi BMKG													
	Pemindahan Alat Meteorologi	ls	1.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.06	-	-	-	-	-	-	1.00	0.06
	Pekerjaan Relokasi Perpipaan Eksisting													
	Pengadaan													
3.10.2	Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	2,060,000.00	432,600,000.00	1.86	-	-	-	-	-	-	210.00	1.86
3.10.3	Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	18,800,000.00	56,400,000.00	0.24	-	-	-	-	-	-	3.00	0.24
3.10.4	Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	1,600,000.00	9,600,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	6.00	0.04
3.10.5	Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	2,500,000.00	30,000,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-	12.00	0.13
3.10.6	Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	40,000,000.00	120,000,000.00	0.52	-	-	-	-	-	-	3.00	0.52
3.10.7	Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	710,000.00	6,390,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	9.00	0.03
3.10.8	Rubber Packing, DN 250 mm	buah	9.00	45,000.00	405,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	9.00	0.00
3.10.9	Bolt and Nut M24	buah	108.00	27,000.00	2,916,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	108.00	0.01
	Pemasangan													
3.10.3	Pekerjaan Pipa Steel Medium, DN. 250 mm	m	210.00	426,720.00	89,611,200.00	0.38	-	-	-	-	-	-	210.00	0.38
3.10.4	Pekerjaan Gate Valve DN. 250 mm	buah	3.00	843,560.00	2,530,680.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.10.5	Pekerjaan Bend 45° Steel DN. 250 mm	buah	6.00	233,100.00	1,398,600.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.10.6	Pekerjaan Bend 90° Steel DN. 250 mm	buah	12.00	233,100.00	2,797,200.00	0.01	-	-	-	-	-	-	12.00	0.01
3.10.7	Pekerjaan Dismantling Joint DN. 250 mm	buah	3.00	80,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.10.8	Pekerjaan Loose Flange DN. 250 mm	buah	9.00	599,180.00	5,392,620.00	0.02	-	-	-	-	-	-	9.00	0.02
3.10.9	Pengelasan	cm	2,747.50	7,640.00	20,990,900.00	0.09	-	-	-	-	-	-	2,747.50	0.09
		SUB TOTAL III.X			795,972,200.00	3.42		-		-		-		3.42
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA													
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan													
3.11.1	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	2,100,000.00	126,000,000.00	0.54	-	-	-	-	-	-	60.00	0.54
3.11.2	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	920,000.00	22,080,000.00	0.09	-	-	-	-	-	-	24.00	0.09
3.11.3	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.4	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.5	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	2.00	0.04
3.11.6	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	2.00	0.02
3.11.7	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.8	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.9	Rubber Packing, DN 125 mm	Buah	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.10	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	2.00	43,500.00	87,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
							MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.11	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	3.00	0.02
3.11.12	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.13	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.14	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.15	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.16	Bolt and Nut M16	Buah	64.00	27,000.00	1,728,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	64.00	0.01
3.11.17	Bolt and Nut M24	Buah	36.00	27,000.00	972,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	36.00	0.00
3.11.19	Beton K-300	m^3	0.54	1,713,420.00	925,246.80	0.00	-	-	-	-	-	-	0.54	0.00
3.11.20	Pembesian	kg	255.21	16,094.00	4,107,349.74	0.02	-	-	-	-	-	-	255.21	0.02
3.11.21	Bekisting	m^2	2.85	215,300.00	613,605.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00
	Pekerjaan Pemasangan													
3.11.23	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	60.00	528,670.00	31,720,200.00	0.14	-	-	-	-	-	-	60.00	0.14
3.11.24	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	24.00	262,910.00	6,309,840.00	0.03	-	-	-	-	-	-	24.00	0.03
3.11.25	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.26	Tee Y Reduce DN. 300x100	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.27	Gate Valve DN. 100 mm	Buah	2.00	512,390.00	1,024,780.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.28	Flexibel Joint DN. 100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.29	Reducer Steel Eccentric DN. 150x125 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.30	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.31	Bend 45° Steel DN. 150 mm	Buah	1.00	336,180.00	336,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.32	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.33	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.34	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Pompa Distribusi													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.35	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	2,100,000.00	37,800,000.00	0.16	-	-	-	-	-	-	18.00	0.16
3.11.36	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	920,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	18.00	0.07
3.11.37	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	1.00	0.11
3.11.38	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.39	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	8,280,000.00	16,560,000.00	0.07	-	-	-	-	-	-	2.00	0.07
3.11.40	Check Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	17,500,000.00	35,000,000.00	0.15	-	-	-	-	-	-	2.00	0.15
3.11.41	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.42	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.43	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.44	Rubber Packing, DN 100 mm	Buah	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.45	Rubber Packing DN 150 mm	Buah	4.00	43,500.00	174,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.46	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	650,000.00	1,950,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.47	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	3,550,000.00	10,650,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	3.00	0.05
3.11.48	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	8,200,000.00	24,600,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	3.00	0.11
3.11.49	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
3.11.50	Rubber Packing, DN 300 mm	Buah	4.00	50,000.00	200,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.51	Bolt and Nut M16	Buah	80.00	27,000.00	2,160,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	80.00	0.01
3.11.52	Bolt and Nut M24	Buah	60.00	27,000.00	1,620,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	60.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.53	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	18.00	528,670.00	9,516,060.00	0.04	-	-	-	-	-	-	18.00	0.04
3.11.54	Pipa Steel Medium, DN. 150 mm	m	18.00	262,910.00	4,732,380.00	0.02	-	-	-	-	-	-	18.00	0.02
3.11.55	Gate Valve DN. 300 mm	Buah	1.00	984,000.00	984,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.56	Tee Y Reduce DN. 300x150	Buah	2.00	129,180.00	258,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.57	Gate Valve DN. 150 mm	Buah	2.00	689,110.00	1,378,220.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01

Paket Pekerjaan : Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi
No. Kontrak : 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2025
Nilai Kontrak : Rp. 23.285.755.950,60
Lokasi : Waduk Sei Ladi
T.A : 2025 - 2026

Bulan Ke : 1 (satu)
Minggu Ke : 4 (Empat)
Tanggal : 01 Januari 2026
s/d Tanggal : 07 Januari 2026
Kontraktor Pelaksana : PT. Wicaksana Bangun Abadi
Konsultan Pengawas : PT. Vitech Pratama Konsultan

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
3.11.58	Flexibel Joint DN. 150 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.59	Reducer Steel Eccentric DN. 150x100 mm	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.60	Loose Flange DN. 150 mm	Buah	2.00	336,180.00	672,360.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.61	Bend 90° Steel DN. 150 mm	Buah	3.00	336,180.00	1,008,540.00	0.00	-	-	-	-	-	-	3.00	0.00
3.11.62	Bend 90° Steel DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.63	Blind Flange DN. 300 mm	Buah	3.00	719,180.00	2,157,540.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.64	Loose Flange DN. 300 mm	Buah	5.00	719,180.00	3,595,900.00	0.02	-	-	-	-	-	-	5.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter Pipa Transmisi air bersih													
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.65	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	2,100,000.00	12,600,000.00	0.05	-	-	-	-	-	-	6.00	0.05
3.11.66	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	25,000,000.00	75,000,000.00	0.32	-	-	-	-	-	-	3.00	0.32
3.11.67	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,550,000.00	7,100,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.68	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	3,400,000.00	6,800,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	2.00	0.03
3.11.69	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-	8.00	0.03
3.11.70	Rubber Packing, DN 300 mm	pcs	8.00	50,000.00	400,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	8.00	0.00
3.11.71	Bolt and Nut M24	pcs	96.00	27,000.00	2,592,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	96.00	0.01
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.72	Pipa Steel Medium, DN. 300 mm	m	6.00	528,670.00	3,172,020.00	0.01	-	-	-	-	-	-	6.00	0.01
3.11.73	Gate Valve DN. 300 mm	pcs	3.00	984,000.00	2,952,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	3.00	0.01
3.11.74	Bend 90° Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	719,180.00	1,438,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.75	Tee Steel DN. 300 mm	pcs	2.00	374,900.00	749,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.76	Loose Flange DN. 300 mm	pcs	8.00	719,180.00	5,753,440.00	0.02	-	-	-	-	-	-	8.00	0.02
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Transmisi Penambahan Pipa 400 mm													
3.11.77	Pekerjaan Test Pit untuk Mengatahui Lokasi Pipa 500 mm	Titik	4.00	380,000.00	1,520,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	4.00	0.01
	Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris													
3.11.78	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	2,500,000.00	500,000,000.00	2.15	-	-	-	-	-	-	200.00	2.15
3.11.79	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.11.80	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	58,000,000.00	116,000,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-	2.00	0.50
3.11.81	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
3.11.82	Rubber Packing, DN 400 mm	buah	4.00	60,000.00	240,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4.00	0.00
3.11.83	Bolt and Nut M24	buah	24.00	27,000.00	648,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00
	Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris													
3.11.84	Pipa Steel Medium, DN. 400 mm	m	200.00	789,190.00	157,838,000.00	0.68	-	-	-	-	-	-	200.00	0.68
3.11.85	Bend 45° Steel DN. 400 mm	buah	1.00	785,180.00	785,180.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.11.86	Dismantling Joint DN. 400 mm	buah	2.00	110,000.00	220,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	2.00	0.00
3.11.87	Loose Flange DN. 400 mm	buah	2.00	785,180.00	1,570,360.00	0.01	-	-	-	-	-	-	2.00	0.01
		SUB TOTAL III.XI			1,427,239,921.54	6.13		-		-		-		6.13
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST													
3.13.1	Bahan Kimia Alum Sulfate	kg	175.00	19,600.00	3,430,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	175.00	0.01
3.13.2	Bahan Kimia Soda Ash	kg	100.00	9,000.00	900,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	100.00	0.00
3.13.3	Bahan Kimia Kaporit	kg	50.00	24,000.00	1,200,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	50.00	0.01
3.13.4	Biaya Tes Sample Air Baku & Air Hasil Olahan	ls	1.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1.00	0.00
3.13.5	Biaya Listrik Selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
3.13.6	Biaya air baku selama Precomissioning & Comissioning Test	ls	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-	1.00	0.01
3.13.7	Personil Test @7 Hari	ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.02	-	-	-	-	-	-	1.00	0.02
		SUB TOTAL III.XIII			16,820,000.00	0.07		-		-		-		0.07
SUB TOTAL III					18,245,189,235.20	78.35		-		-		-	-	78.35

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi														
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025														
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025														
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60														
Lokasi	: Waduk Sei Ladi														
T.A	: 2025 - 2026														

Bulan Ke	: 1 (satu)														
Minggu Ke	: 4 (Empat)														
Tanggal	: 01 Januari 2026														
s/d Tanggal	: 07 Januari 2026														
Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi														
Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan														

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI						SISA PEKERJAAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		SD MINGGU INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
	TOTAL HARGA PEKERJAAN				23,285,755,950.60	100.00		0.19		0.19		0.39	-	99.61

Jumlah Hari Terpakai Sampai Saat Ini	28.00	hari kalender
Jumlah Hari Kontrak	240.00	hari kalender
% Waktu terpakai sampai saat ini	11.67	%

REALISASI S/D MINGGU INI	0.39	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.96	%
KEMAJUAN / DEVIASI	-0.57	%

Disetujui Oleh:
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Rosika R

Tim Pendukung 2 :

Tim Pendukung 3 : Aminatuzzulfa

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

VITECH PRATAMA ENGINEERING & MANAGEMENT

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

WICAKSANA ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 01 Januari 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3		0.5 Ton	
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **02 Januari 2026**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek		10 Lbr	
3	Baja Ringan C		8 Btg	
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm		10 Lbr	
6	Paku 2" dan 3"		1 Ktk	

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	CUACA HUJAN	CUACA GERIMIS	CUACA CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Praseliyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **03 Januari 2026**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm		10 Lbr	
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 04 Januari 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA	JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
	01.00			
	02.00			
	03.00			
	04.00			
	05.00			
	06.00			
	07.00			
	08.00			
	09.00			
	10.00			
	11.00			
	12.00			
	13.00			
	14.00			
	15.00			
	16.00			
	17.00			
	18.00			
	19.00			
	20.00			
	21.00			
	22.00			
	23.00			
	24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **05 Januari 2026**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pekerjaan Pengukuran		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : **06 Januari 2026**
LOKASI : **WADUK SEI LADI**
KONTRAKTOR PELAKSANA : **PT. WICAKSANA BANGUN ABADI**
KONSULTAN PENGAWAS : **PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN**

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7.	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

CUACA JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Land Clearing Jalan Akses		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN HARIAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN IP 50 LPD SEI LADI

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Jodoh Point Block D.5, Sei Jodoh – Batu Ampar, Batam Kepri
Telp. (0778) 423823 | Fax. (0778) 421140
Email : info.wicaksana@gmail.com

TANGGAL : 07 Januari 2026
LOKASI : WADUK SEI LADI
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
KONSULTAN PENGAWAS : PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjungpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

NO	PERALATAN	KETERANGAN M* (sat)	KETERANGAN D* (sat)	KETERANGAN K* (sat)
1	Excavator PC 75		1 Unit	
2	Generator Set			
3	Dump Truck			
4	Pickup		1 Unit	
5	Total Station		1 Unit	
6	Auto Level			
7	Mesin Buttfusion			
8	Conteiner 20 Feet		2 Unit	
7	Peralatan Tukang		1 Ls	

NO	BAHAN/MATERIAL	M*(sat)	D*(sat)	K*(sat)
1	Kayu 2x3			
2	Atap Spandek			
3	Baja Ringan C			
4	Triplek 12 mm			
5	Triplek 4 mm			
6	Paku 2" dan 3"			

NO	PERSONIL DI LAPANGAN	JUMLAH	KET
1	Site Supervisor	1 Org	
2	Quality Control	1 Org	
3	Pelaksana Lapangan	1 Org	
4	Juru Ukur	2 Org	
5	Juru Gambar	1 Org	
6	Admin Proyek	1 Org	
7	Operator Alat Berat dan Driver	2 Org	
8	Mandor		
9	Man Power	7 Org	

JAM	HUJAN	GERIMIS	CERAH
01.00			
02.00			
03.00			
04.00			
05.00			
06.00			
07.00			
08.00			
09.00			
10.00			
11.00			
12.00			
13.00			
14.00			
15.00			
16.00			
17.00			
18.00			
19.00			
20.00			
21.00			
22.00			
23.00			
24.00			

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	- Pembuatan Shop Drawing		
	- Land Clearing Jalan Akses		
	- Pembuatan Barak Kerja dan Direksi Keet		

CATATAN :

Keterangan : M* (Masuk ke Lokasi), D* (Digunakan dalam pekerjaan), K* (Keluar dari Lokasi Pekerjaan)

DISETUJUI OLEH :
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.....
Tim Pendukung

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. VITECH PRTAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI

Agung Prasetiyo
Pelaksana Lapangan

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: Mg 1 (satu) sd Mg 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KONSULTAN PENGAWAS

KONTRAKTOR PELAKSANA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																
			BULAN 1				BULAN 2					BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6					BULAN 7				BULAN 8				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			11/12/25	18/12/25	25/12/25	01/01/26	08/01/26	15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	04/06/26	11/06/26	18/06/26	25/06/26	02/07/26	09/07/26	16/07/26	23/07/26	30/07/26	06/08/26
			17/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	14/01/26	21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	27/05/26	03/06/26	10/06/26	17/06/26	24/06/26	01/07/26	08/07/26	15/07/26	22/07/26	29/07/26	05/08/26	07/08/26
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.14	0.09	0.17	0.29	0.11	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
II	PEKERJAAN INTAKE	20.51	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.79	0.41	0.88	0.68	0.70	0.07	0.05	0.09	2.80	2.78	2.85	2.81	1.44	0.59	0.58	0.58	1.30	0.11	0.08	-	-	-	-
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																				
3.1	PEKERJAAN TANAH	1.10	-	-	-	0.29	0.29	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1.67	-	-	-	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.24	0.54	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	19.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	2.25	2.25	3.09	3.15	0.90	0.14	0.18	0.26	0.33	0.53	0.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.11	0.55	0.11	0.35	0.06	0.34	0.09	0.27	0.05	0.06	0.02	0.35	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	30.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.36	0.56	0.79	2.02	4.11	3.46	3.47	2.71	3.13	2.16	2.21	2.12	1.88	0.58	0.19	0.33	-	-	-	-	-
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.20	0.31	-	-	-	-
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.74	0.62	0.80	0.77	0.71	0.11	0.11	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	5.16	-	-	-	0.02	0.14	0.12	0.12	0.17	0.06	0.21	0.19	0.10	0.14	0.26	0.18	0.20	0.11	0.11	0.27	0.23	0.35	0.10	0.07	0.09	0.10	0.47	0.45	0.25	0.34	0.32					
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.04	0.02	0.04	0.21	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.93	0.93	0.97	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMP/	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.07	0.13	0.84	0.10	0.49	1.14	1.24	0.71	0.17	0.18	-	-	-	-
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.09	0.17	0.29	0.41	0.48	0.53	0.45	0.49	0.38	1.99	2.05	3.08	3.03	3.70	3.79	4.95	5.75	4.37	5.65	5.43	7.17	6.78	7.73	6.06	5.32	5.20	5.38	3.27	2.95	2.35	0.61	0.06	0.01	0.01	0.01
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF		-	0.09	0.26	0.55	0.96	1.44	1.97	2.43	2.92	3.30	5.29	7.34	10.43	13.46	17.16	20.95	25.90	31.65	36.02	41.67	47.10	54.27	61.05	68.79	74.84	80.16	85.36	90.74	94.01	96.95	99.30	99.92	99.98	99.98	99.99	100.00
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.03	0.14	0.02	0.19																															
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF		-	0.03	0.17	0.19	0.39																															
DEVIASI			-0.07	-0.09	-0.36	-0.57																															

RENCANA

REALISASI

Batam, 07 Januari 2026

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam
PPK 5127.CBG.001.051.A

Muhammad Prijo Putranto Hutomo
NIP. 19711020200312004

Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Indra Gunawan, ST., MT
Team Leader

Kotraktor Pelaksana
PT. Wicaksana Bangun Abadi

Oscar Ertanto
Direktur

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lpd Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: Mg 1 (satu)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 11 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285,755,950,60	s/d Tanggal	: 17 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KONSULTAN PENGAWAS

KONTRAKTOR PELAKSANA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																
			BULAN 1				BULAN 2					BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6					BULAN 7					BULAN 8				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			11/12/25	18/12/25	25/12/25	01/01/26	08/01/26	15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	04/06/26	11/06/26	18/06/26	25/06/26	02/07/26	09/07/26	16/07/26	23/07/26	30/07/26	06/08/26
			17/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	14/01/26	21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	27/05/26	03/06/26	10/06/26	17/06/26	24/06/26	01/07/26	08/07/26	15/07/26	22/07/26	29/07/26	05/08/26	07/08/26
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.14	0.09	0.17	0.29	0.11	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
II	PEKERJAAN INTAKE	20.51	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.79	0.41	0.88	0.68	0.70	0.07	0.05	0.09	2.80	2.78	2.85	2.81	1.44	0.59	0.58	0.58	1.30	0.11	0.08	-	-	-	-
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																				
3.1	PEKERJAAN TANAH	1.10	-	-	-	0.29	0.29	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1.67	-	-	-	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.24	0.54	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	19.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	2.25	2.25	3.09	3.15	0.90	0.14	0.18	0.26	0.33	0.33	0.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.11	0.55	0.11	0.35	0.06	0.34	0.09	0.27	0.05	0.36	0.02	0.35	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	30.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.36	0.56	0.79	2.02	4.11	3.46	3.47	2.71	3.13	2.16	2.21	2.12	1.88	0.58	0.19	0.33	-	-	-	-	-
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.20	0.31	-	-	-	-
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.74	0.62	0.80	0.77	0.71	0.11	0.11	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	5.16	-	-	-	0.02	0.14	0.12	0.12	0.17	0.06	0.21	0.19	0.10	0.14	0.26	0.18	0.20	0.11	0.11	0.27	0.23	0.35	0.10	0.07	0.09	0.10	0.47	0.45	0.25	0.34	0.32					
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.04	0.02	0.04	0.21	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.93	0.93	0.97	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMP/	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.07	0.13	0.84	0.10	0.49	1.14	1.24	0.71	0.17	0.18	-	-	-	-	-
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.09	0.17	0.29	0.41	0.48	0.53	0.45	0.49	0.38	1.99	2.05	3.08	3.03	3.70	3.79	4.95	5.75	4.37	5.65	5.43	7.17	6.78	7.73	6.06	5.32	5.20	5.38	3.27	2.95	2.35	0.61	0.06	0.01	0.01	0.01
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-		0.09	0.26	0.55	0.96	1.44	1.97	2.43	2.92	3.30	5.29	7.34	10.43	13.46	17.16	20.95	25.90	31.65	36.02	41.67	47.10	54.27	61.05	68.79	74.84	80.16	85.36	90.74	94.01	96.95	99.30	99.92	99.98	99.98	99.99	100.00
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.03																																		
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-		0.03																																		
DEVIASI			-0.07																																		

RENCANA

REALISASI

Batam, 17 Desember 2025

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : .....

Tim Pendukung 2 : .....

Tim Pendukung 3 : .....

Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Kotraktor Pelaksana
PT. Wicaksana Bangun Abadi

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 18 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 24 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KONSULTAN PENGAWAS

KONTRAKTOR PELAKSANA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																		
			BULAN 1				BULAN 2					BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6					BULAN 7					BULAN 8				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			11/12/25	18/12/25	25/12/25	01/01/26	08/01/26	15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	04/06/26	11/06/26	18/06/26	25/06/26	02/07/26	09/07/26	16/07/26	23/07/26	30/07/26	06/08/26
			17/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	14/01/26	21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	27/05/26	03/06/26	10/06/26	17/06/26	24/06/26	01/07/26	08/07/26	15/07/26	22/07/26	29/07/26	05/08/26	07/08/26
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.14	0.09	0.17	0.29	0.11	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
II	PEKERJAAN INTAKE	20.51	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.79	0.41	0.88	0.68	0.70	0.07	0.05	0.09	2.80	2.78	2.85	2.81	1.44	0.59	0.58	0.58	1.30	0.11	0.08	-	-	-	-
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																				
3.1	PEKERJAAN TANAH	1.10	-	-	-	0.29	0.29	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1.67	-	-	-	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.24	0.54	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	19.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	2.25	2.25	3.09	3.15	0.90	0.14	0.18	0.26	0.33	0.33	0.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.11	0.55	0.11	0.35	0.06	0.34	0.09	0.27	0.05	0.06	0.02	0.35	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	30.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.36	0.56	0.79	2.02	4.11	3.46	3.47	2.71	3.13	2.16	2.21	2.12	1.88	0.58	0.19	0.33	-	-	-	-	-
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.20	0.31	-	-	-	-
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.74	0.62	0.80	0.77	0.71	0.11	0.11	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	5.16	-	-	-	0.02	0.14	0.12	0.12	0.17	0.06	0.21	0.19	0.10	0.14	0.26	0.18	0.20	0.11	0.11	0.27	0.23	0.35	0.10	0.07	0.09	0.10	0.47	0.45	0.25	0.34	0.32					
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.04	0.02	0.04	0.21	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.93	0.93	0.97	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.07	0.13	0.84	0.10	0.49	1.14	1.24	0.71	0.17	0.18	-	-	-	-
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.09	0.17	0.29	0.41	0.48	0.53	0.45	0.49	0.38	1.99	2.05	3.08	3.03	3.70	3.79	4.95	5.75	4.37	5.65	5.43	7.17	6.78	7.73	6.06	5.32	5.20	5.38	3.27	2.95	2.35	0.61	0.06	0.01	0.01	0.01
RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF		-	0.09	0.26	0.55	0.96	1.44	1.97	2.43	2.92	3.30	5.29	7.34	10.43	13.46	17.16	20.95	25.90	31.65	36.02	41.67	47.10	54.27	61.05	68.79	74.84	80.16	85.36	90.74	94.01	96.95	99.30	99.92	99.98	99.98	99.99	100.00
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN			0.03	0.14																																	
REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF		-	0.03	0.17																																	
DEVIASI			-0.07	-0.09																																	

RENCANA

REALISASI

Batam, 24 Desember 2025

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Amirotuzzulfa

Tim Pendukung 2 : DFFrestika

Tim Pendukung 3 : Suwardi

Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Kotraktor Pelaksana
PT. Wicaksana Bangun Abadi

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 25 Desember 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 31 Desember 2025
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KONSULTAN PENGAWAS

KONTRAKTOR PELAKSANA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																
			BULAN 1				BULAN 2					BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6					BULAN 7					BULAN 8				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			11/12/25	18/12/25	25/12/25	01/01/26	08/01/26	15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	04/06/26	11/06/26	18/06/26	25/06/26	02/07/26	09/07/26	16/07/26	23/07/26	30/07/26	06/08/26
			17/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	14/01/26	21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	27/05/26	03/06/26	10/06/26	17/06/26	24/06/26	01/07/26	08/07/26	15/07/26	22/07/26	29/07/26	05/08/26	07/08/26
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.14	0.09	0.17	0.29	0.11	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
II	PEKERJAAN INTAKE	20.51	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.79	0.41	0.88	0.68	0.70	0.07	0.05	0.09	2.80	2.78	2.85	2.81	1.44	0.59	0.58	0.58	1.30	0.11	0.08	-	-	-	-
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																				
3.1	PEKERJAAN TANAH	1.10	-	-	-	0.29	0.29	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1.67	-	-	-	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.24	0.54	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	19.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	2.25	2.25	3.09	3.15	0.90	0.14	0.18	0.26	0.33	0.33	0.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.11	0.55	0.11	0.35	0.06	0.34	0.09	0.27	0.05	0.06	0.02	0.35	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	30.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.36	0.56	0.79	2.02	4.11	3.46	3.47	2.71	3.13	2.16	2.21	2.12	1.88	0.58	0.19	0.33	-	-	-	-	-
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.20	0.31	-	-	-	-
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.74	0.62	0.80	0.77	0.71	0.11	0.11	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	5.16	-	-	-	0.02	0.14	0.12	0.12	0.17	0.06	0.21	0.19	0.10	0.14	0.26	0.18	0.20	0.11	0.11	0.27	0.23	0.35	0.10	0.07	0.09	0.10	0.47	0.45	0.25	0.34	0.32					
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.04	0.02	0.04	0.21	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.93	0.93	0.97	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMP.	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.07	0.13	0.84	0.10	0.49	1.14	1.24	0.71	0.17	0.18	-	-	-	-
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN		0.09	0.17	0.29	0.41	0.48	0.53	0.45	0.49	0.38	1.99	2.05	3.08	3.03	3.70	3.79	4.95	5.75	4.37	5.65	5.43	7.17	6.78	7.73	6.06	5.32	5.20	5.38	3.27	2.95	2.35	0.61	0.06	0.01	0.01	0.01
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-	0.09	0.26	0.55	0.96	1.44	1.97	2.43	2.92	3.30	5.29	7.34	10.43	13.46	17.16	20.95	25.90	31.65	36.02	41.67	47.10	54.27	61.05	68.79	74.84	80.16	85.36	90.74	94.01	96.95	99.30	99.92	99.98	99.98	99.99	100.00
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN		0.03	0.14	0.02																																
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-	0.03	0.17	0.19																																
	DEVIASI		-0.07	-0.09	-0.36																																

RENCANA

REALISASI

Batam, 31 Desember 2025

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Konsultan Pengawas PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN	Kotraktor Pelaksana PT. Wicaksana Bangun Abadi
Robert Erwin Parulian	Abeb Agus Setiawan, ST	Eka Sari Wahyuni
Koordinator Tim Pendukung	Inspektor	Manager Teknik
Tim Pendukung 1 :		
Tim Pendukung 2 :		
Tim Pendukung 3 :		

KURVA S PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket Pekerjaan	: Pembangunan IPA 50 lps Sei Ladi	Bulan Ke	: 1 (satu)
No. Kontrak	: 5127.CBG.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/12/2025	Minggu Ke	: 4 (Empat)
Tanggal Kontrak	: 10 Desember 2025	Tanggal	: 01 Januari 2026
Nilai Kontrak	: Rp. 23.285.755.950,60	s/d Tanggal	: 07 Januari 2026
Lokasi	: Waduk Sei Ladi	Kontraktor Pelaksana	: PT. Wicaksana Bangun Abadi
T.A	: 2025 - 2026	Konsultan Pengawas	: PT. Vitech Pratama Konsultan

BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN
Engineering & Management
Perum. Taman Harapan Indah Blok D. Villa no. 8 Tanjunggpinang
Phone : 0771 - 442775 Fax : 0771 - 442775

KONSULTAN PENGAWAS

PT. WICAKSANA BANGUN ABADI
PROCUREMENT & CONSTRUCTION
Office : Komplek Indah Permai Blok D.5 Sei Jodoh – Batu Aji, Batam, Kepri
Telp. (0778) 423823 Fax. (0778) 421190
Email : info.wicaksana@gmail.com

KONTRAKTOR PELAKSANA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 240 HARI KALENDER																																
			BULAN 1				BULAN 2					BULAN 3				BULAN 4				BULAN 5				BULAN 6					BULAN 7				BULAN 8				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			11/12/25	18/12/25	25/12/25	01/01/26	08/01/26	15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	05/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26	02/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26	30/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	04/06/26	11/06/26	18/06/26	25/06/26	02/07/26	09/07/26	16/07/26	23/07/26	30/07/26	06/08/26
			17/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	14/01/26	21/01/26	28/01/26	04/02/26	11/02/26	18/02/26	25/02/26	04/03/26	11/03/26	18/03/26	25/03/26	01/04/26	08/04/26	15/04/26	22/04/26	29/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	27/05/26	03/06/26	10/06/26	17/06/26	24/06/26	01/07/26	08/07/26	15/07/26	22/07/26	29/07/26	05/08/26	07/08/26
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.14	0.09	0.17	0.29	0.11	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01
II	PEKERJAAN INTAKE	20.51	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.79	0.41	0.88	0.68	0.70	0.07	0.05	0.09	2.80	2.78	2.85	2.81	1.44	0.59	0.58	0.58	1.30	0.11	0.08	-	-	-	-
III	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR																																				
3.1	PEKERJAAN TANAH	1.10	-	-	-	0.29	0.29	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI IPA	1.67	-	-	-	-	-	-	0.09	0.17	0.17	0.17	0.24	0.54	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	PEKERJAAN PEMBESIAN IPA	19.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	2.25	2.25	3.09	3.15	0.90	0.14	0.18	0.26	0.33	0.33	0.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERPIPAAN IPA	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.11	0.55	0.11	0.35	0.06	0.34	0.09	0.27	0.05	0.36	0.02	0.35	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL IPA	30.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.36	0.56	0.79	2.02	4.11	3.46	3.47	2.71	3.13	2.16	2.21	2.12	1.88	0.58	0.19	0.33	-	-	-	-	-
3.6	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONTROL IPA (Tanpa- Stream Current Monitor-SCM)	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1.20	0.31	-	-	-	-
3.7	PEKERJAAN PENDUKUNG UNIT IPA	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.74	0.62	0.80	0.77	0.71	0.11	0.11	-	-	-	-
3.8	PEKERJAAN BANGUNAN OPERASIONAL	5.16	-	-	-	0.02	0.14	0.12	0.12	0.17	0.06	0.21	0.19	0.10	0.14	0.26	0.18	0.20	0.11	0.11	0.27	0.23	0.35	0.10	0.07	0.09	0.10	0.47	0.45	0.25	0.34	0.32					
3,9	PEKERJAAN RUANG GENSET	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.23	0.04	0.02	0.04	0.21	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-
3,10	PEKERJAAN RELOKASI EXISTING	3.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.93	0.93	0.97	0.13	0.13	0.13	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH DAN HEADER POMPA	6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.07	0.13	0.84	0.10	0.49	1.14	1.24	0.71	0.17	0.18	-	-	-	-	-
3.13	PEKERJAAN PRE COMISSIONING DAN COMISSIONING TEST	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN		0.09	0.17	0.29	0.41	0.48	0.53	0.45	0.49	0.38	1.99	2.05	3.08	3.03	3.70	3.79	4.95	5.73	4.37	5.65	5.43	7.17	6.78	7.73	6.06	5.32	5.20	5.38	3.27	2.95	2.35	0.61	0.06	0.01	0.01	0.01
	RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-	0.09	0.26	0.55	0.96	1.44	1.97	2.43	2.92	3.30	5.29	7.34	10.43	13.46	17.16	20.95	25.90	31.63	36.02	41.67	47.10	54.27	61.05	68.79	74.84	80.16	85.36	90.74	94.01	96.95	99.30	99.92	99.98	99.98	99.99	100.00
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN		0.03	0.14	0.02	0.19																														
	REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KUMULATIF	-	0.03	0.17	0.19	0.39																														
	DEVIASI		-0.07	-0.09	-0.36	-0.57																														

RENCANA

REALISASI

Batam, 07 Januari 2026

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Robert Erwin Parulian
Koordinator Tim Pendukung

Tim Pendukung 1 : Rizki Ka R

Tim Pendukung 2 : Suryadi

Tim Pendukung 3 : Amirotuzzulfa

Konsultan Pengawas
PT. VITECH PRATAMA KONSULTAN

Abeb Agus Setiawan, ST
Inspektor

Kotraktor Pelaksana
PT. Wicaksana Bangun Abadi

Eka Sari Wahyuni
Manager Teknik